



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 35/-2011-A/MPSM Tarapoto, 30 de Junio del Dos Mil Once.

VISTO :

El Informe Técnico N° 008-2011-GIPU/MPSM de fecha 30.06.2011, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la Aprobación de la **Ampliación de Plazo N° 08** de la Obra “Mejoramiento del Jr. Martín de la Riva y Herrera en las Cuadras del 02 al 05, en la ciudad y distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”; Y

CONSIDERANDO :

Que, con fecha 26.08.2010, se firma el Contrato de Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL JR. MARTÍN DE LA RIVA Y HERRERA CUADRAS DEL N° 02 AL 05, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN”, entre la Municipalidad Provincial de San Martín como entidad financiante y el Consorcio MONTECRISTO como empresa ejecutante.

La Obra se ha iniciado oficialmente el 02 de setiembre del 2010, teniendo un plazo inicial de 150 días calendarios, que debió haberse cumplido el 29 de enero del 2011.

La obra se paralizó por mutuo acuerdo entre las partes el 27 de diciembre del 2010, debido a que los fondos de la obra con que contaba la municipalidad fueron embargados.

La obra se reinicia el 14 de marzo del 2011, culminando el plazo de ejecución de 150 días calendarios iniciales el 15 de abril del 2011.

Por distintos motivos sustentados en su momento, se han generado 07 (siete) ampliaciones de plazo, según el siguiente detalle: Ampliación de Plazo N° 01 por 22 días calendarios, Ampliación de Plazo N° 02 por 16 días calendarios, Ampliación de Plazo N° 03 por 09 días calendarios, Ampliación de Plazo N° 04 por 07 días calendarios, Ampliación de Plazo N° 05 por 06 días calendarios, Ampliación de Plazo N° 06 por 11 días calendarios y Ampliación de Plazo N° 07 por 05 días calendarios; la última ampliación aprobada (Ampliación de Plazo N° 07) vence el día 30 de junio del 2011.

La Ampliación de Plazo N° 08 solicitada se fundamenta en la causal de “**Atrasos y/o Paralizaciones por Causas no Atribuibles al Contratista**”, tipificado en el numeral 1. del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 184-2008-EF); **específicamente por la permanente obstrucción de un buzón de desagüe ubicado en la intersección de la vía (Jr. Martín de la Riva y Herrera) con el Jr. Tahuantinsuyo, que ha causado debilitando de la estructura del pavimento y contaminación de la plataforma con aguas servidas. La obstrucción del buzón y de la red de desagüe es debido al mal uso que le dan los comerciantes que expenden pollos eviscerados, los cuales botan sus desperdicios (plumas y vísceras) a la mencionada red.**

Que, mediante Informe Técnico N° 008-2011-GIPU/MPSM de fecha 30.06.2011, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, emite la CONFORMIDAD para la elaboración de la respectiva Resolución de Alcaldía que apruebe la Octava Ampliación de Plazo solicitada por un periodo de **02 (dos) días calendarios**, desde el 01 de julio del 2011 hasta el 02 de julio del 2011.

Que, la Ampliación de Plazo solicitada, no generará ampliaciones presupuestales ni financieras de ningún tipo, incluyendo pagos por mayores Gastos Generales a favor del Contratista.

Con las facultades conferidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y contando con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia Municipal;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 08 de la Obra “MEJORAMIENTO DEL JR. MARTÍN DE LA RIVA Y HERRERA CUADRAS DEL N° 02 AL 05, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN” por un periodo de **DOS (02) días calendarios**, que concluye el día **02 de Julio del 2,011.**

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, el seguimiento e implementación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

WGJ-A-MPSM
JSF-GIPU/MPSM
Mal-a-sgepeo-gipu
C.c.
G. Municipal
G. de Administración
Asesoría Jurídica
GIPU
Archivo.

Municipalidad Provincial de San Martín
Tarapoto

Walter Grunler Jiménez
ALCALDE

INFORME N° 143-2011-SGEPEO-GIPU/MPSM.

AL : ING° JAVIER SINTI FLORES
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
DE LA : ING° NANCY BARTRA PEZO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
ASUNTO : CONFORMIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08
REF. : - OBRA "MEJORAMIENTO DEL JR. MARTIN DE LA RIVA Y
HERRERA CDRAS. DEL 02 AL 05 – TARAPOTO"
- CARTA N° 041-2011-CONSORCIO MONTECRISTO
- INFORME N° 024-2011-MALL-IO/MPSM
FECHA : TARAPOTO, 30 DE JUNIO DEL 2,011.

Mediante el presente le informo que esta Sub Gerencia ha evaluado el expediente de Ampliación de Plazo N° 08, solicitado por la Empresa Contratista y por el Inspector de la Obra de la referencia; encontrando conforme el respectivo sustento técnico por estar enmarcado en las normas y directivas sobre el particular.

Por tal motivo, le remito la documentación sustentatoria para el inicio de los trámites para la APROBACIÓN VÍA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08, por 02 días calendarios, a partir del 01 de julio del 2011 y que concluirá el día 02 de julio del 2,011.

Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
Departamento de Infraestructura y Planeamiento Urbano
Nancy Bartra Pezo
NANCY BARTRA PEZO
INGENIERO CIVIL
R.M. 10.10.10.001
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

NBP/SGEPEO-GIPU
Mal-io-gipu/mpsm
C.c.
Obra "Martín de la Riva"
Archivo.

INFORME N° 024-2011-MALL-IO/MPSM.

AL : ING° NANCY BARTRA PEZO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
DEL : ING° MIGUEL ANGEL LÓPEZ LOZANO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : **SOLICITA APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08**
REF. : a) CARTA N° 041-2011-CONSORCIO MONTECRISTO
b) OBRA "MEJORAMIENTO DEL JR. MARTIN DE LA RIVA Y HERRERA CDRAS. DEL 02 AL 05 – TARAPOTO"
FECHA : TARAPOTO, 30 DE JUNIO DEL 2,011.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente en mi calidad de Inspector de la Obra "Mejoramiento del Jr. Martín de la Riva y Herrera en las Cuadras del 02 al 05, en la ciudad y Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", y a la vez comunicarle que la empresa Contratista Consorcio Montecristo, ha presentado el día martes 28 de junio del 2011 el Expediente de Ampliación de Plazo N° 08, el mismo que ha sido revisado y evaluado por esta Inspección, opinando favorablemente sobre el mismo por estar debidamente sustentado y justificado; por tanto es CONFORME y PROCEDENTE la Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 08 de Ejecución de la Obra por un plazo de **02 días calendarios**, que van desde el **01 de Julio del 2,011 hasta el 02 de Julio del 2,011**, fundamentado en el siguiente motivo:

1. *"Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuibles al contratista". Permanente obstrucción de un buzón de desagüe ubicado en la intersección de la vía (Jr. Martín de la Riva y Herrera) con el Jr. Tahuantinsuyo, que ha causado debilitando de la estructura del pavimento y contaminación de la plataforma con aguas servidas. La obstrucción del buzón y de la red de desagüe es debido al mal uso que le dan los comerciantes que expendien pollos eviscerados, los cuales botan sus desperdicios (plumas y vísceras) a la mencionada red.*

Dicha causal está sustentada en el Numeral 1 del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y debidamente sustentado mediante Carta de la referencia y anotaciones en el Cuaderno de Obra.

En tal sentido le solicito la revisión y evaluación de la solicitud de ampliación de plazo; indicándole además que la aprobación de la misma no generará ampliación presupuestal de ningún tipo (incluido el pago de mayores gastos generales).

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Miguel Angel Lopez Lozano".

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO
INGENIERO CIVIL
C.P. 80804

C.c.
Archivo.



INFORME TÉCNICO N° 008-2011-GIPU/MPSM.

AL : SR. EMP. WALTER GRUNDEL JIMÉNEZ
DEL : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ING° JAVIER SINTI FLORES
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
ASUNTO : **APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08**
REF. : - OBRA "MEJORAMIENTO DEL JR. MARTÍN DE LA RIVA Y
HERRERA EN LAS CUADRAS DEL 02 AL 05, DE LA CIUDAD Y
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN
MARTÍN"
- INFORME N° 143 -2011-SGEPEO-GIPU/MPSM
FECHA : TARAPOTO, 30 DE JUNIO DEL 2,011.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y a la vez comunicarle, que la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras como órgano técnico de esta gerencia ha emitido el informe de la referencia, adjuntando la documentación sustentatoria para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra "Mejoramiento del Jr. Martín de la Riva y Herrera en las Cuadras del 02 al 05, en la ciudad y Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", por un periodo de 02 días calendarios desde el 01 de Julio del 2,011 hasta el 02 de Julio del 2,011, por el siguiente motivo:

"Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuibles al contratista". Permanente obstrucción de un buzón de desagüe ubicado en la intersección de la vía (Jr. Martín de la Riva y Herrera) con el Jr. Tahuantinsuyo, que ha causado debilitando de la estructura del pavimento y contaminación de la plataforma con aguas servidas. La obstrucción del buzón y de la red de desagüe es debido al mal uso que le dan los comerciantes que expenden pollos eviscerados, los cuales botan sus desperdicios (plumas y vísceras) a la mencionada red.

Dicha causal está sustentada en el Numeral 1 del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y debidamente registrado en el Cuaderno de Obra.

Luego de evaluado la documentación presentada y encontrando fundamentada la solicitud, esta Gerencia de acuerdo a las atribuciones estipuladas en el MOF; emite la **CONFORMIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08, POR 02 DÍAS CALENDARIOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL JR. MARTÍN DE LA RIVA Y HERRERA EN LAS CUADRAS DEL 02 AL 05, DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN".**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

C.c.
Gerencia Municipal
Gerencia de Adm. y Finanzas
SGEPEO
Archivo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano

JAVIER SINTI FLORES
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. 85001
GERENTE

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICHU"

Tarapoto, 28 de Junio del 2011

Carta N° 041-2011-CONSORCIO MONTECRISTO

SEÑOR: Ing. Miguel Ángel López Lozano
Inspector de Obra

Ciudad.-

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 08

Ref. : Obra: "Mejoramiento del Jr. Martín de la Riva y Herrera Cdras. N° 02 a la 05, de la Ciudad y Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín"

Mediante la presente me dirijo a Ud. reiterándole las muestras de mi estima personal y al mismo tiempo adjuntarle el Informe de Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, para su revisión y trámite respectivo.

Sin otro particular y a espera de sus comentarios me suscribo.

Saludos cordiales.

Atentamente,



CONSORCIO MONTECRISTO
CESAR A. SANDOVAL SAAVEDRA
ABOGADO EN LA LEY

C.c: Archivo