



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 118-2014-A/MPSM.

Tarapoto, 07 de febrero del Dos Mil Catorce

VISTO :

El INFORME N° 037-2014-GIPU/MPSM de fecha 07.02.2014, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad Provincial de San Martín, solicitando la Aprobación de Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, con Código SNIP N° 141934; Ubicada en el Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martín, FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA; CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, a través de la Unidad Ejecutora 004:Programa Nacional de Saneamiento Urbano; Y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Gerencial N° 074-2012-GIPU/MPSM, de fecha 09 de noviembre de 2012, se aprueba el EXPEDIENTE TÉCNICO de la Obra **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, y su partida presupuestaria con Código SNIP N° 141934.

Que, mediante Convenio N° 799-2012-VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 22.10.2012, se celebra el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de San Martín y Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A-Emapa San Martín S.A., mediante el Cual VIVIENDA transferirá recursos a favor de la MUNICIPALIDAD, para el financiamiento para la ejecución y supervisión del PIP: **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, hasta por un monto de S/. 1'117,364.00, como primer desembolso en el ejercicio fiscal del año 2012, una vez habilitado el marco presupuestal.

Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2013-EF, de fecha 21.02.2013; se transfiere el primer desembolso y por un monto de S/. 1'117,364.00, a favor de la Municipalidad Provincial de San Martín para la ejecución de la obra **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**

Que, mediante Decreto Supremo N° 077-2013-EF, de fecha 24.04.2013; se transfiere el segundo desembolso por un monto de S/. 744,910.00, a favor de la Municipalidad Provincial de San Martín para la ejecución de la obra **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**

Que, mediante Carta N° 044-2013-CP/MRZA/RC, de fecha 09.12.2013, el representante legal de la empresa Consorcio Prado, Sr. Marx Roder Zegarra Arévalo, remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, al Supervisor de la Obra.

Que, mediante Carta N° 055-2013-CONSULTOR OBRAS HI&C-LCBC/SO, de fecha 16.12.2013, expediente administrativo con registro de ingreso N° 11334, de fecha 16.12.2013, el Gerente General de la empresa Supervisora denominada Haricaj Ingeniería y Construcción S.A.C., presenta el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, emitiendo su conformidad, y solicita la aprobación del mismo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 118-2014-A/MPSM.

Que, mediante Dictamen N° 01-2014-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata) de la Obra: **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, de fecha 30.01.2014; concluye y DECLARA PROCEDENTE el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra denominada **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**

Que, mediante Informe N° 062-2014-SGEPyEO-GIPU/MPSM, de fecha 07.02.2014; emite la Conformidad del Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra denominada **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**; y solicita la Aprobación, en mérito al Dictamen N° 01-2014-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata) de la Obra: **“Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto”**, de fecha 30.01.2014, mediante el cual se declara procedente el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra de la referencia.

Que, mediante INFORME N° 037-2014-GIPU/MPSM, de fecha 07.02.2014, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, emite conformidad al EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de la obra del Proyecto **“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LEONCIO PRADO C-01 AL 18-TARAPOTO”**

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6 de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, contando con la visación de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia Municipal.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de la Obra denominada **“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LEONCIO PRADO C-01 AL 18-TARAPOTO”**; que se sustenta en los Aspectos Técnicos y Financieros siguientes:

a.- Que, el proyecto logró el siguiente objetivo:

- Brindar eficiente servicio de agua potable y alcantarillado prestado por Emapa San Martín S.A., en el Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto

b.- Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

- Instalación de 482.80 m., de tubería PVC-UF Clase A-7.5 d=63 mm. de agua potable
- Instalación de 190.50 m., de tubería PVC-UF Clase A-7.5 d=90 mm. de agua potable
- Instalación de 619.20 m., de tubería PVC-UF Clase A-7.5 d=110 mm. de agua potable
- Instalación de 720.70 m., de tubería PVC-UF Clase A-7.5 d=160 mm. de agua potable
- Instalación de 187.24 m., de tubería PVC-UF Clase A-7.5 d=250 mm. de agua potable
- Instalación de 2,055.57 m., de tubería PVC-UF Clase A-7.5 d=200 mm. S-25 de alcantarillado
- Instalación de 73.00 conexiones domiciliarias de agua potable L=5.70 m.
- Rehabilitación de 350.00 conexiones domiciliarias de agua potable L=7.50 m.
- Instalación de 97.00 conexiones domiciliarias de desagüe, d=160 mm., L=5.80 m.
- Rehabilitación de 330.00 conexiones domiciliarias de desagüe, d=160 mm., L=5.80 m.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

TARAPOTO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 118-2014-A/MPSM.

c.- Que, el Presupuesto Contratado, de ejecución de obra, es el siguiente
Total Presupuesto Contratado S/. 1'808,073.68

d.- Que, la Liquidación Económica, de la ejecución de obra es la siguiente:

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.10.- AUTORIZADO

Contrato Principal: VAL. 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/. 1'532,265.83
Obras Adicionales: ADICIONAL N° 01	S/. 162,722.27
Deductivo: DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/. 0.00

IGV (18%)	S/. 1'694,988.10
TOTAL AUTORIZADO	S/. 305,097.86
	S/. 2'000,085.96 (1)

1.20.- PAGADO

Contrato Principal: VAL. 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/. 1'525,150.51
Obras Adicionales: ADICIONAL N° 01	S/. 162,722.27

IGV (18%)	S/. 1'687,872.78
TOTAL PAGADO	S/. 303,817.10
	S/. 1'991,689.88 (2)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (1-2)	S/. 8,396.08.....(a)

1.30.- AUTORIZADO REINTEGROS

Reajuste autorizado contrato principal	S/. 36,124.94
Reajuste autorizado adicional	S/. 7,322.50

IGV (18%)	S/. 43,447.44
TOTAL AUTORIZADO	S/. 7,820.54
	S/. 51,267.98(3)

1.40.- PAGADO REINTEGROS

Reintegro Contrato Principal	S/. 7,115.32
Reintegro adicional	S/. 4,737.35

IGV (18%)	S/. 11,852.67
TOTAL PAGADO	S/. 2,133.48
	S/. 13,986.15 (4)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (3-4)	S/. 37,281.83.....(b)

1.50.- AUTORIZADO GASTOS VARIOS

Mayores gastos generales	S/. 0.00
Gastos realizados ante la MPSM	S/. 0.00

IGV (18%)	S/. 0.00
TOTAL AUTORIZADO	S/. 0.00
	S/. 0.00(5)

1.60.- PAGADO GASTOS VARIOS

Mayores gastos generales	S/. 0.00
Gastos realizados ante la MPSM	S/. 0.00

IGV (18%)	S/. 0.00
	S/. 0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

TARAPOTO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 118-2014-A/MPSM.

TOTAL PAGADO	S/.	0.00 (6)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (5-6)	S/.	0.00(e)

II.- ADELANTOS

2.10.- CONCEDIDOS

Efectivo	S/.	0.00	
Materiales	S/.	612,906.33	

	S/.	612,906.33	
IGV (18%)	S/.	110,323.14	
TOTAL DE ADELANTOS CONCEDIDOS	S/.	723,229.47	(7)

2.20.- AMORTIZADOS

Efectivo	S/.	0.00	
Materiales	S/.	612,906.33	

	S/.	612,906.33	
IGV (18%)	S/.	110,323.14	
TOTAL AMORTIZADOS	S/.	723,229.47	(8)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (7-8)	S/.	0.00(d)

III.- COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION

Autorizado	S/.	0.00	
Descontado	S/.	0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	0.00 (e)

IV.- RESUMEN DE SALDOS DEL CONTRATISTA

	A CARGO	A FAVOR
1.0.- VALORIZACIONES (a)	S/ 0.00	S/ 8,396.08
2.0.- REINTEGROS (b)	0.00	S/ 37,281.83
3.0.- GASTOS VARIOS (c)	0.00	0.00
4.0.- ADELANTOS (d)	0.00	0.00
5.0.- COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION	0.00	0.00
	-----	-----
	0.00	S/ 45,677.91
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 45,677.91	

e.- Que, el Saldo a Liquidar, a favor del Contratista es de: **S/ 45,677.91** (Cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete y 91/100 Nuevos Soles)

f.- Que, el Presupuesto Contratado, de supervisión de obra, es el siguiente
Total Presupuesto Contratado S/ 53,000.00

g.- Que, la Liquidación Económica, de supervisión de obra es el siguiente:

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.10.- AUTORIZADO

Contrato Principal: VAL. 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/.	53,000.00	
Obras Adicionales: ADICIONAL N° 01	S/.	13,250.00	

TOTAL AUTORIZADO	S/.	66,250.00*(1)

1.20.- PAGADO

Contrato Principal: VAL. 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/.	47,694.70	
Obras Adicionales: ADICIONAL N° 01	S/.	11,925.00	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

TARAPOTO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 118-2014-A/MPSM.

TOTAL PAGADO

S/. 59,619.70
S/. 59,619.70 (2)

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN (1-2)

S/. 6,630.30.....

h.- Que, el Saldo a Liquidar, a favor de la empresa Supervisora de obra es de: S/. 6,630.30 (Seis mil seiscientos treinta y 30/100 Nuevos Soles)

i.- Que, el Resumen del Costo Total de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro

RESUMEN COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES				
OBRA: "Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Leoncio Prado C-01 al 18-Tarapoto"				
ITEM	CONCEPTO	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR
I	A.- AVANCE EJECUTADO			
	Valorización presupuesto principal	1'532,265.83	1'525,150.51	7,115.32
	Valorización presupuesto adicional	162,722.27	162,722.27	0.00
	B.- REAJUSTES DE PRECIOS			
	Reajuste presupuesto principal	46,219.42	15,669.12	30,520.30
II	Reajuste presupuesto adicional	7,322.50	4,737.35	2,585.15
	C.- ADELANTOS OTORGADOS			
	Adelantos en efectivo	0.00	0.00	0.00
	Amortización adelantos en efectivo	0.00	0.00	0.00
	Adelantos para materiales	612,906.33	612,906.33	0.00
III	Amortización adelantos para materiales	-612,906.33	-612,906.33	0.00
	D.- DEDUCCIONES DE REINTEGROS			
	Adelantos en efectivo	0.00	0.00	0.00
	Adelantos para materiales	10,094.48	8,583.80	1,510.68
	E.- OTROS			
IV	Mayores gastos generales	0.00	0.00	0.00
	Retención por retraso de obra	0.00	0.00	0.00
	Reintegro compensación vacacional	0.00	0.00	0.00
	Reintegro compensación tiempo de servicio	0.00	0.00	0.00
	Fondo de mantenimiento	0.00	0.00	0.00
V	Ingreso por transferencia	0.00	0.00	0.00
	F.- FONDO DE GARANTIA			
	Fondo de garantía	0.00	0.00	0.00
	Fondo de garantía adicional	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL (A+B-C-D+E-F)		1'738,435.54		
IGV (18%)		312,918.40		
TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (1)		2'051,353.94		
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA				45,667.91
VI	G.- SERVICIOS DE SUPERVISION			
	Contrato Principal	53,000.00	47,694.70	5,305.30
	Obras Adicionales	13,250.00	11,925.00	1,325.00
TOTAL SERVICIOS DE SUPERVISION (2)		66,250.00		
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERVISORA				6,630.30
COSTO TOTAL DE LA OBRA (1+2)		2'117,603.94		

- Que, el COSTO TOTAL DEL PROYECTO :

S/. 2'117,603.94 Nuevos Soles.

- APOORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

S/. 255,329.94

- APOORTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

S/. 1'862,274.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 118-2014-A/MPSM.

RESUMEN DE INVERSIÓN EJECUTADA

APORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	255,329.94
APORTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	1'862,274.00
COSTO TOTAL EJECUTADO	S/.2'117,603.94

ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR CONSENTIDA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LEONCIO PRADO C-01 AL 18-TARAPOTO”; alcanzada por la Contratista CONSORCIO PRADO; procediendo a la DEVOLUCIÓN del monto ascendente de S/. 45,667.91 (Cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete y 91/100 Nuevos Soles), culminando el Contrato respectivo.

ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR CONSENTIDA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LEONCIO PRADO C-01 AL 18-TARAPOTO”; alcanzada por la empresa HARICAJ Ingeniería y Construcción S.A.C; procediendo a la DEVOLUCIÓN del monto ascendente de S/. 6,630.30 (Seis mil seiscientos treinta y 30/100 Nuevos Soles), culminando el Contrato respectivo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a las Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, de Administración y Finanzas, y a la Gerencia Municipal, la implementación del mismo

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Walter Grindel Jiménez
ALCALDE

WGJ-A-MPSM
JSF-GIPU/MPSM
NBP-SGEPEO-GIPU-MPSM
Cc.OCI
G. Municipal.
G. de Administración
G. de Planeamiento y Ppto.
Asesoría Jurídica.
GIPU
SGEPyEO/GIPU
Archivo.