



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

Tarapoto, 08 de Enero del Dos Mil Quince

#### VISTO:

El Informe N° 006-2015-GIPU/MPSM, de fecha 07.01.2015, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: **“Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”**, con código SNIP N° 142851; y

#### CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 075-2012-GIPU/MPSM, de fecha 09 de noviembre del 2012, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **“Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”**, y su partida presupuestaria con Código SNIP N° 142851.

Que, mediante Carta N° 27-2014-ISS, de fecha 29.09.2014, expediente administrativo con registro de ingreso N° 13421, de fecha 29.09.2014, el supervisor de obra Ing. Ivan Gaston Salguero Susanne, de la Obra **“Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”**, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de los servicios de supervisión de la obra de la referencia, para su revisión y/o evaluación.

Que, mediante Carta N° 116-2014-SGEPyEO-GIPU/MPSM, de fecha 03.10.2014, se devuelve el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de los servicios de Supervisión de la obra **“Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”**, para la subsanación de observaciones respectivas.

Que, mediante Carta N° 31-2014-ISS, de fecha 14.11.2014, expediente administrativo con registro de ingreso N° 15922 de fecha 14.11.2014, el supervisor de obra Ing. Ivan Gaston Salguero Susanne, de la Obra **“Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”**, remite la subsanación de observaciones al Expediente de Liquidación Técnica Financiera de los servicios de supervisión de la obra de la referencia, para su aprobación respectiva

Que, mediante Carta N° 0033-2014-CA, de fecha 10.11.2014, el representante legal del Consorcio Avila, ejecutor de la obra **“Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”**, Ing. Francisco Javier Cabeza Lainez, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra de la referencia, al Supervisor de Obra para su revisión y/o evaluación.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

Que, mediante Carta N° 32-2014-ISS, de fecha 05.12.2014, expediente administrativo con registro de ingreso N° 16976 de fecha 05.12.2014, el supervisor de obra Ing. Ivan Gaston Salguero Susanne, de la Obra “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra de la referencia, para su aprobación respectiva.

Que, mediante Dictamen N° 001-2014 de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras Concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín, de fecha 31.03.2014; ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”; concluye y **DECLARA PROCEDENTE** “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”

Que, mediante Informe N° 004-2015-SGEPyEO-GIPU/MPSM, de fecha 05.01.2015, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2014-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”, de fecha 31.12.2014

Que, mediante Informe N° 006-2015-GIPU/MPSM, de fecha 07.01.2015, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

**SE RESUELVE :**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA** de la obra denominada: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”, que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

Disminuir el índice de enfermedades infecciosas y endémicas de origen hídrico en la población de las Asociaciones de Vivienda Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida y Las Praderas; y de los Jrs. Los Bosques, Molinera y Acceso a la Institución Educativa Virgen Dolorosa – La Banda de Shilcayo.

- Ampliar la infraestructura de Saneamiento Básico (Redes de Alcantarillado Sanitario) en las Asociaciones de Vivienda Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida y Las Praderas; y mejorar la infraestructura de Saneamiento Básico (Redes de Alcantarillado Sanitario) de los Jrs. Los Bosques, Molinera y Acceso a la Institución Educativa Virgen Dolorosa – La Banda de Shilcayo.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

• **REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO:**

- Instalación de 7,923.40 ml de tubería pvc Ø=200 mm ISO S-20
- Instalación de 4,631.20 ml de tubería pvc Ø=250 mm ISO S-20
- Instalación de 6,621.00 ml de tubería pvc Ø=355 mm ISO S-20
- Instalación de 637.41 ml de tubería pvc Ø=400 mm ISO S-20
- Construcción de 266 buzones estándar
- Profundización de 13 buzones existentes
- Un pase aéreo de tubería
- Tres cruces de tubería a vías nacionales

• **CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO:**

- Instalación de 459 unid. de conexiones domiciliarias sanitarias de Ø=160 mm á 200 mm.
- Instalación de 142 unid. de conexiones domiciliarias sanitarias de Ø=160 mm á 250 mm.
- Instalación de 187 unid. de conexiones domiciliarias sanitarias de Ø=160 mm á 355 mm.

• **OBRAS ADICIONALES:**

- Reubicación de 523.05 ml., de colector de Ø=400 mm ISO S-20, ubicado en la Av. Vía de Evitamiento
- Construcción de 9 buzones
- Mejoramiento de 340 ml., de caminos de acceso a la I.E. Virgen Dolorosa
- Rehabilitación de 13 techos y tapas de buzones existentes, las cuales se encuentran ubicados en el camión de acceso a la I.E. Virgen Dolorosa
- Colocación de cama de grava en red colectora de DN 250 y 355 mm., debido a la presencia de filtraciones producto de la napa freática y el mal estado del Colector existente
- Excavación manual de 353 mm., para la instalación de colector DN 250 mm., debido a la falta de acceso en la zona denominada quebrada Kermán, para maquinaria y equipo.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

- Excavación de 731 ml., en terreno rocoso, para la instalación de Colectores DN 200,250; y
- También se contempla los componentes de Mitigación y Educación Sanitaria.

c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 333 días calendarios, es decir, fecha de inicio de obra 23.05.2013 hasta el 20.04.2014

d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente

#### PRESUPUESTO CONTRATADO

Factor de Relación (1.010)

Presupuesto Contratado

S/. 5'998,000.00

e) Que, la Liquidación Económica, de la ejecución de la obra es la siguiente:

COSTO DE EJECUCION DE OBRA EN NUEVOS SOLES				
OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AA.VV. PARAÍSO, VISTA HERMOSA, LAS FLORES, VENECIA, LA FLORIDA, Y LAS PRADERAS; Y MEJORAMIENTO DE COLECTORES PRINCIPALES JRS. LOS BOSQUES Y ACCESO A I.E. VIRGEN DOLOROSA-LA BANDA DE SHILCAYO"				
ITEM	CONCEPTO	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
1	<b>DEL ADELANTO</b>			
	<b>1.1 OTORGADO</b>			
	Adelanto en Efectivo del Contrato Principal	1'199,600.00	1'199,600.00	0.00
	Adelanto para materiales Contrato Principal			
	Adelanto para materiales N° 01	500,000.00	500,000.00	0.00
	Adelanto para materiales N° 02	1'899,200.00	1'899,200.00	0.00
	<b>1.2 AMORTIZADO</b>			
	Adelanto en Efectivo del contrato principal	-1'199,600.00	-1'199,600.00	0.00
2	Adelanto para materiales contrato principal			
	Adelanto para materiales N° 01	-500,000.00	-500,000.00	0.00
	Adelanto para materiales N° 02	-1'899,20.00	-1'899,200.00	0.00
	<b>VALORIZACIONES (CONTRACTUAL)</b>			
	Valorización Contractual	5'998,000.00	5'998,000.00	0.00
	Reajustes	381,114.08	291,991.35	89,122.73
3	Deducción del adelanto en efectivo	-41,473.81	-42,018.82	545.01
	Deducción adelanto de materiales 1	-9,626.31	-4,333.00	-5,293.31
	Deducción adelanto de materiales 2	-17,319.16	-17,073.89	-245.77
	<b>ADICIONAL I</b>			
	Valorización Adicional 1	700,359.24	691,627.56	8,731.68
	Deductivo N° 01	-198,190.16	-205,556.90	7,366.74
	Reajuste Adicional 1	31,491.87	19,513.69	11,978.18
	Deductivo Adicional 1	-11,977.58	-10,781.86	-1,195.72

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

	<b>MAYORES GASTOS GENERALES</b>			
4	Por ampliación de plazo N° 01	131,105.29	131,105.29	0.00
	Por ampliación de plazo N° 02	41,210.41	0.00	41,210.41
5	<b>INTERESES</b>			
	Intereses valorizaciones	1,705.81	0.00	1,705.81
	Intereses mayores Gastos Generales de la Ampliación de Plazo N° 02	97.32	0.00	97.32
	<b>COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>7'006,497.00 (1)</b>	<b>6'852,473.92 (2)</b>	<b>154,023.08</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (1-2)</b>			<b>154,023.08</b>

f) Que, el Saldo a Liquidar, a favor del Contratista es de: **S/. 154,023.08 (Ciento cincuenta y cuatro mil veintitrés y 08/100 Nuevos Soles)**

g) Que, el Presupuesto Contratado de Supervisión de Obra es el siguiente:

**Total presupuesto Contratado S/. 163,373.65**

h) Que, la Liquidación Económica, de supervisión de Obra es el siguiente:

COSTO DE SUPERVISION DE OBRA EN NUEVOS SOLES				
OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AA.VV. PARAÍSO, VISTA HERMOSA, LAS FLORES, VENECIA, LA FLORIDA, Y LAS PRADERAS; Y MEJORAMIENTO DE COLECTORES PRINCIPALES JRS. LOS BOSQUES Y ACCESO A I.E. VIRGEN DOLOROSA-LA BANDA DE SHILCAYO"				
ITEM	CONCEPTO	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
	<b>VALORIZACIONES</b>			
	Contrato Principal	163,373.65	163,373.65	0.00
	Mayores prestaciones aprobadas	40,831.02	40,831.02	0.00
	Reintegros netos	0.00	0.00	0.00
	Intereses	0.00	0.00	0.00
	Multas	0.00	0.00	0.00
	<b>OTROS</b>			
	Devolución de retención garantía fiel cumplimiento	16,337.37	0.00	16,337.37
	Retenidos	0.00	0.00	0.00
	devueltos	0.00	0.00	0.00
	<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	<b>220,542.04 (1)</b>	<b>204,204.67 (2)</b>	<b>16,337.37</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA (1-2)</b>			<b>16,337.37</b>

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

- i) Que, el Saldo a Liquidar, a favor del Supervisor, corresponde a la devolución de la retención de fiel cumplimiento, cuyo monto es ascendente a la suma de S/. 16,337.37 (Dieciséis mil trescientos treinta y siete y 37/100 Nuevos Soles)
- j) Que, el Resumen del Costo Total de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL DE OBRA EN NUEVOS SOLES				
OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AA.VV. PARAÍSO, VISTA HERMOSA, LAS FLORES, VENECIA, LA FLORIDA, Y LAS PRADERAS; Y MEJORAMIENTO DE COLECTORES PRINCIPALES JRS. LOS BOSQUES Y ACCESO A I.E. VIRGEN DOLOROSA-LA BANDA DE SHILCAYO"				
ITEM	CONCEPTO	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
I	DE LA EJECUCION DE OBRA			
	DEL ADELANTO			
1.2	OTORGADO			
	Adelanto en Efectivo del Contrato Principal	1'199,600.00	1'199,600.00	0.00
	Adelanto para materiales Contrato Principal			
	Adelanto para materiales N° 01	500,000.00	500,000.00	0.00
1	Adelanto para materiales N° 02	1'899,200.00	1'899,200.00	0.00
1.2	AMORTIZADO			
	Adelanto en Efectivo del contrato principal	-1'199,600.00	-1'199,600.00	0.00
	Adelanto para materiales contrato principal			
	Adelanto para materiales N° 01	-500,000.00	-500,000.00	0.00
	Adelanto para materiales N° 02	-1'899,20.00	-1'899,200.00	0.00
	VALORIZACIONES (CONTRACTUAL)			
	Valorización Contractual	5'998,000.00	5'998,000.00	0.00
2	Reajustes	381,114.08	291,991.35	89,122.73
	Deducción del adelanto en efectivo	-41,473.81	-42,018.82	545.01
	Deducción adelanto de materiales 1	-9,626.31	-4,333.00	-5,293.31
	Deducción adelanto de materiales 2	-17,319.16	-17,073.89	-245.77
	ADICIONAL 1			
	Valorización Adicional 1	700,359.24	691,627.56	8,731.68
3	Deductivo N° 01	-198,190.16	-205,556.90	7,366.74
	Reajuste Adicional 1	31,491.87	19,513.69	11,978.18
	Deductivo Adicional 1	-11,977.58	-10,781.86	-1,195.72
	MAYORES GASTOS GENERALES			
4	Por ampliación de plazo N° 01	131,105.29	131,105.29	0.00
	Por ampliación de plazo N° 02	41,210.41	0.00	41,210.41
5	INTERESES			

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

Que, mediante Carta N° 32-2014-ISS, de fecha 05.12.2014, expediente administrativo con registro de ingreso N° 16976 de fecha 05.12.2014, el supervisor de obra Ing. Ivan Gaston Salguero Susanne, de la Obra “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra de la referencia, para su aprobación respectiva.

Que, mediante Dictamen N° 001-2014 de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras Concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín, de fecha 31.03.2014; ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”; concluye y **DECLARA PROCEDENTE** “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”

Que, mediante Informe N° 004-2015-SGEPyEO-GIPU/MPSM, de fecha 05.01.2015, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2014-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”, de fecha 31.12.2014

Que, mediante Informe N° 006-2015-GIPU/MPSM, de fecha 07.01.2015, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

**SE RESUELVE :**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA** de la obra denominada: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## TARAPOTO - PERÚ

### RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

	Intereses valorizaciones	1,705.81	0.00	1,705.81
	Intereses mayores Gastos Generales de la Ampliación de Plazo N° 02	97.32	0.00	97.32
	<b>COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (A)</b>	<b>7'006,497.00 (1)</b>	<b>6'852,473.92 (2)</b>	<b>154,023.08</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (1-2)</b>			<b>154,023.08</b>
<b>II</b>	<b>DE LA SUPERVISION DE OBRA</b>			
	<b>VALORIZACIONES</b>			
6	Contrato Principal	163,373.65	163,373.65	0.00
	Mayores prestaciones aprobadas	40,831.02	40,831.02	0.00
	Reintegros netos	0.00	0.00	0.00
	Intereses	0.00	0.00	0.00
	Multas	0.00	0.00	0.00
	<b>OTROS</b>			
7	Devolución de retención garantía fiel cumplimiento	16,337.37	0.00	16,337.37
	Retenidos	0.00	0.00	0.00
	devueltos	0.00	0.00	0.00
	<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (B)</b>	<b>220,542.04 (1)</b>	<b>204,204.67 (2)</b>	<b>16,337.37</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA (1-2)</b>			<b>16,337.37</b>
	<b>COSTO TOTAL DE OBRA (A+B)</b>	<b>7'210,701.67</b>		

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DAR POR CONSENTIDA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE EJECUCION DE LA OBRA: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”; alcanzada por la contratista CONSORCIO AVILA; procediendo a la devolución del monto ascendente a la suma de S/. 154,023.08 (Ciento cincuenta y cuatro mil veintitrés y 08/100 Nuevos Soles), culminando el contrato respectivo.

**ARTICULO TERCERO.-** DAR POR CONSENTIDA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario AA.VV. Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, La Florida, y Las Praderas; y Mejoramiento de colectores principales Jrs. Los Bosques y acceso a I.E. Virgen Dolorosa-La Banda de Shilcayo”; alcanzada por el Supervisor de Obra Ing. Ivan Gaston Salguero Susanne; procediendo a la devolución de la retención de fiel cumplimiento, ascendente a la suma de S/. 16,337.37 (Dieciséis mil trescientos treinta y siete y 37/100 Nuevos Soles); culminando el contrato respectivo.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO - PERÚ

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 021-2015-A/MPSM.

**ARTICULO CUARTO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

Walter Grandel Jiménez  
**ALCALDE**



WGJ/A.MPSM  
JSF/GIPU/MPSM  
c.c.  
Gerencia Municipal.  
Gerencia de Adm. Y Finanzas  
Gerencia de Planeam. Y Ppto.  
GIPU  
Archivo



Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211