



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENSO ESCOLAR

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 997-2015-A/MPSM.

Tarapoto, 22 de Diciembre del Dos Mil Quince

### VISTO:

El Informe N° 348-2015-GIPU/MPSM, de fecha 21.12.2015, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643; y

### CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 061-2014-GIPU/MPSM, de fecha 20 de noviembre del 2014, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643.

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 010-2015-MPSM, de fecha 31.03.2015, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y la empresa CONSORCIO LIBERTAD, para realizar la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643, por un monto ascendente a la suma de S/. 1'157,310.70.

Que, mediante Contrato del Servicio de Consultoría de Obra para la supervisión de obra N° 003-2015-MPSM, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y la empresa MKJ Construcción y Consultoría E.I.R.L., para realizar la Supervisión de la ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643, por un monto ascendente a la suma de S/. 63,568.54.

Que, mediante Carta N° 202-2015-MKJ.CC.EIRL., de fecha 04.12.2015, expediente administrativo con registro de ingreso N° 18579, de fecha 04.12.2015, el Jefe de Supervisión de la obra **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, en el distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643, Ing. Víctor Hugo Sánchez Mercado, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de ejecución de la obra, para su revisión, evaluación y aprobación respectiva.

Que, mediante Carta N° 203-2015-MKJ.CC.EIRL., de fecha 04.12.2015, expediente administrativo con registro de ingreso N° 18581, de fecha 04.12.2015, el Jefe de Supervisión de la obra **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, en el distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643, Ing. Víctor Hugo Sánchez Mercado, remite el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de los servicios de supervisión de la obra, para su revisión, evaluación y aprobación respectiva.

Que, mediante Dictamen N° 001-2015 de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras Concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín, de fecha 21.12.2015; ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643; concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 997-2015-A/MPSM.

Que, mediante Informe N° 1557-2015-SGEPyEO-GIPU/MPSM, de fecha 21.12.2015, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2015-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643, de fecha 21.12.2015.

Que, mediante Informe N° 348-2015-GIPU/MPSM, de fecha 21.12.2015, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

### SE RESUELVE :

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA** de la obra denominada: **“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA**, con código SNIP N° 187643, que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

- Facilitar la transitabilidad vehicular y peatonal de los jirones, Jr. Arica cuadra 02, Jr. Ramón Castilla cuadra 06, Jr. Libertad cuadra 03 y Prolongación Libertad cuerdas 01 y 02, en el distrito de Tarapoto.
- Mejorar la infraestructura vial urbana del Jr. Arica cuadra 02, Jr. Ramón Castilla cuadra 06, Jr. Libertad cuadra 03 y Prolongación Libertad cuerdas 01 y 02, en el distrito de Tarapoto; a nivel de pavimento flexible (carpeta asfáltica); además de la construcción del sistema de drenaje pluvial (alcantarilla), y otras obras de arte (cunetas, tomas laterales, sardinel de jardinería, veredas, bermas laterales, rampas de acceso, señalización vial, entre otros).
- Mantener el ornato y embellecimiento de la ciudad.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

#### **Jr. Arica cuadra 02**

- Construcción de 135.00 ml., de pista asfaltada
- Construcción de 126.65 ml., de cunetas en “V”
- Construcción de dos (02) unidades de tomas laterales de 0.60 x 0.60 m.
- Construcción de 372.57 m2 de veredas longitudinales
- Construcción de 85.34 m2 de veredas en bocacalles

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENSO ESCOLAR

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 997-2015-A/MPSM.

- Construcción de 132.89 m2 de bermas laterales
- Construcción de 17 rampas de acceso.
- Reposición de 28 unidades de caja de registro de agua y desagüe respectivamente.
- Construcción de tres (03) unidades de señalización vial (reglamentaria vertical)
- Pintado de 46.59 m2 de señalización vial (pintado sobre el pavimento)
- Entre otras obras menores.

### Jr. Ramón Castilla cuadra 06

- Construcción de 96.80 ml., de pista asfaltada
- Construcción de 174.72 ml., de alcantarilla longitudinal de 0.60 x 0.60 m.
- Construcción de 236.72 m2 de veredas longitudinales.
- Construcción de 128.78 m2 de veredas bocacalles.
- Reposición de ocho (08) unidades de caja de registro de agua y desagüe respectivamente.
- Construcción de tres (03) unidades de señalización vial (reglamentaria vertical)
- Pintado de 35.91 m2 de señalización vial (pintado sobre el pavimento)
- Entre otras obras menores

### Jr. Libertad cuadra 03

- Construcción de 93.20 ml., de pista asfaltada
- Construcción de 87.58 ml., de cunetas en "V".
- Construcción de dos (02) unidades de tomas laterales de 0.60 x 0.60 m.
- Construcción de 260.54 m2 de veredas longitudinales.
- Construcción de 7.87 m2 de veredas bocacalles
- Construcción de ocho (08) rampas de acceso.
- Reposición de catorce (14) unidades de cajas de registro de agua y desagüe respectivamente.
- Dos (02) unidades de retiro y reposición de fachada por cumplimiento de alineamiento municipal reglamentario
- Construcción de cuatro (04) unidades de señalización vial (reglamentaria vertical)
- Pintado de 37.94 m2 de señalización vial (pintado sobre el pavimento)
- Entre otras obras menores.

### Jr. Prolongación Libertad cuadra 01 y 02

- Construcción de 213.95 ml., de pista asfaltada
- Construcción de 44.73 ml., de cunetas en "V"
- Construcción de 187.61 ml., de cunetas en "U"
- Construcción de dos (02) unidades de tomas laterales
- Construcción de 12.37 ml., de murete de confinamiento
- Construcción de 623.28 m2 de veredas longitudinales
- Construcción de 189.78 m2 de veredas en bocacalles
- Construcción de 399.16 m2 de bermas laterales
- Construcción de 137.21 ml., de sardineles.
- Construcción de 20 unidades de rampas de acceso.
- Reposición de 28 unidades de cajas de registro de agua potable y desagüe respectivamente.
- Tres (03) unidades de retiro y reposición de fachada por cumplimiento de alineamiento municipal reglamentario
- Construcción de siete (07) unidades de señalización vial (reglamentaria vertical)
- Pintado de 88.57 m2 de señalización vial (pintado sobre el pavimento)

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 997-2015-A/MPSM.

- Entre otras obras menores.

c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 182 días calendarios, es decir, fecha de inicio de obra 18.04.2015 hasta el 16.10.2015

d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente  
Presupuesto Contratado S/. 1'157,310.70

e) Que, el Presupuesto Contratado de Supervisión de Obra es el siguiente:

**Presupuesto Contratado S/. 63,568.54**

f) Que, el Resumen del Costo Total de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL DE OBRA EN NUEVOS SOLES				
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR HUAYCO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"-II ETAPA				
ITEM	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
I	DE LA EJECUCION DE OBRA			
A	VALORIZACIONES	1'282,964.53	1'282,964.53	0.00
	VALORIZACION PRESUPUESTO PRINCIPAL	1'035,385.00	1'035,385.00	0.00
	VALORIZACION PRESUPUESTO ADICIONALES	247,579.53	247,579.53	0.00
B	REAJUSTES DE PRECIOS	-9,794.21	-21,533.49	5,708.42
	REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL	-18,553.04	6,030.86	2,980.45
	REINTEGROS PRESUPUESTO ADICIONAL	8,758.83	-15,502.63	2,727.97
C	ADELANTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO DIRECTO	0.00	80,100.00	-80,100.00
	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	0.00	-80,100.00	80,100.00
	ADENTATO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
	AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
D	DEDUCCION DE REINTEGROS	395.78	2,679.11	-2,283.33
	DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO	395.78	2,679.11	-2,283.33
	DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
E	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	122,013.76	0.00	122,013.76
	RETENIDO EN VALORIZACIONES PRESUPUESTO PRINCIPAL	115,731.07	0.00	115,731.07
	RETENIDO EN VALORIZACIONES PRESUPUESTO ADICIONAL	6,282.69	0.00	6,282.69
	DEVUELTO AL CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00
F	INTERESES	0.00	0.00	0.00
	POR DEMORAS EN PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA Y VALORIZACIONES DE MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
G	PENALIDADES	0.00	0.00	0.00
	MULTA POR ATRASO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (A+B+C-D+F-G)-I		1'272,774.54 (1)	1'264,782.79 (2)	7,991.75

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 997-2015-A/MPSM.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (I-2)				7,991.75
DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL CONTRATISTA)				122,013.76
II	DE LA SUPERVISION DE OBRA			
1	VALORIZACIONES			
	CONTRATO PRINCIPAL	63,568.54	63,568.54	0.00
	MAYORES PRESTACIONES DE SUPERVISION	6,901.64	0.00	6,901.64
	REINTEGROS NETOS	0.00	0.00	0.00
	INTERESES	0.00	0.00	0.00
2	OTROS			
	DEVOLUCION RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	6,356.85	0.00	6,356.85
	RETENIDOS	0.00	0.00	
	DEVUELTOS	0.00	0.00	
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA-II		70,470.18 (1)	63,568.54 (2)	6,901.64
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA				6,901.64
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA (GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO)				6,356.85
COSTO TOTAL DE OBRA (I+II)			1'343,244.72	

- g) Que, el Saldo a Liquidar, a favor del Contratista, CONSORCIO LIBERTAD, es de: S/. 7,991.75 (Siete mil novecientos noventa y uno y 75/100 Nuevos Soles).
- h) Que, corresponde la devolución de fiel cumplimiento a favor del contratista, CONSORCIO LIBERTAD, por la suma de: S/. 122,013.76 (Ciento veintidós mil trece y 76/100 Nuevos Soles)
- i) Que, el saldo a Liquidar, a favor del Supervisor, empresa MKJ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA EIRL, es de: S/. 6,901.64 (Seis mil novecientos uno y 645/100 Nuevos Soles).
- j) Que, corresponde la devolución de fiel cumplimiento a favor del Supervisor, empresa MKJ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA EIRL, por la suma de S/. 6,356.85 (Seis mil trescientos cincuenta y seis y 85/100 Nuevos Soles)

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DAR POR CONSENTIDA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE EJECUCION DE LA OBRA: “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA, con código SNIP N° 187643; alcanzada por la contratista CONSORCIO LIBERTAD; procediendo a la devolución del monto ascendente a la suma de S/. 7,991.75 (Siete mil novecientos noventa y uno y 75/100 Nuevos Soles), así como el monto correspondiente a la devolución de la retención de fiel cumplimiento, ascendente a la suma de S/. 122,013.76 (Ciento veintidós mil trece y 76/100 Nuevos Soles); culminando el contrato respectivo.

**ARTICULO TERCERO.-** DAR POR CONSENTIDA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín”-II ETAPA, con código SNIP N° 187643; alcanzada por el Jefe de Supervisión de la obra Ing. Víctor Hugo Sánchez Mercado, como parte conformante de la

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CEPRO ESCOLAR

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 997-2015-A/MPSM.

empresa MKJ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA EIRL ; procediendo del monto ascendente a la suma de S/. 6,901.64 (Seis mil novecientos uno y 64/100 Nuevos Soles), así como el monto correspondiente a la devolución de la retención de fiel cumplimiento, ascendente a la suma de S/. 6,356.85 (Seis mil trescientos cincuenta y seis y 85/100 Nuevos Soles); culminando el contrato respectivo.

**ARTICULO CUARTO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

Walter Grandel Jiménez  
ALCALDE

WGJ/A.MPSM  
JSF/GIPU/MPSM  
c.c.  
Gerencia Municipal.  
Gerencia de Adm. Y Finanzas  
Gerencia de Planeam. Y Ppto.  
GIPU  
Archivo

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211