



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 379-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 13 de Junio del Dos Mil Diecisiete

VISTO:

El Informe N° 221-2017-GIPU-MPSM, de fecha 13.06.2017, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082; y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 027-2016-GIPU/MPSM, de fecha 25 de Mayo del 2016, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082, Por un Monto de S/.1'468,665.92 (Un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco y 92/100 soles).

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 031-2016-GAF/MPSM, de fecha 09.09.2016, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y la empresa **MULTISERVICIOS LA MARGINAL E.I.R.L.**, para realizar la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082, por un monto ascendente a la suma de S/. 1'240,457.30 (Un Millón doscientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y siete y 30/100 soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°089-2017-A/MPSM, de fecha 03 de Febrero del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01 de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082. Por un Monto Adicional de S/. 299,663.58 (Doscientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y tres y 58/100), y un deductivo por un monto de S/. 187,519.96 (Ciento ochenta y siete mil quinientos diecinueve y 96/100 soles). Siendo el Monto solicitado de S/.112,143.62 (Ciento doce mil ciento cuarenta y tres y 62/100 soles).

Que, mediante Carta N°042-2017/GG/MM, de fecha 26.05.2017, expediente administrativo con Registro de ingreso N°08320, de fecha 26.05.2017, el Gerente General de la empresa **MULTISERVICIOS LA MARGINAL E.I.R.L.**, encargado de la Ejecución de la obra, Sr. Carlos Alberto Sandoval Saavedra, Presenta el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la Obra **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082, a la Municipalidad Provincial de San Martín, para su aprobación respectiva.

Que, mediante Dictamen N° 001-2017-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082, de fecha 08.06.2017, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la referida obra, concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.

Que, mediante Informe N° 621-2017-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 13.06.2017, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de la obra denominada: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de**

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CERINO ESCALERA

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 379-2017-A-MPSM.

Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", con código SNIP N°330082, a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2017-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: "Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", con código SNIP N°330082, de fecha 08.06.2017.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA de la obra denominada: "Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", con código SNIP N°330082, que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

a.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

OBJETIVO GENERAL

- El objetivo principal de la obra culminada es brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Santa Inés cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, en el Sector Huayco, Distrito de Tarapoto.

a.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 01:

OBJETIVO:

- Ampliación del área de veredas, aumento de longitud y sección de sardineles, reubicación y cambio de tuberías de agua y desagüe, construcción de área de pavimento articulado."

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

b.1). DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL.

Comprende:

- Mejoramiento de 4,479.54 m² de vía a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 2" de espesor.
- Mejoramiento de 172.87 m² de vía a nivel de pavimento de concreto de 0.15 m de espesor.
- Construcción de obras de arte y drenaje:
 - Construcción de 414.12 m² de Veredas, Rampas y Martillos de Concreto Simple.
 - Construcción de 343.10 m de Sardineles de Concreto Armado.
 - Construcción de 694.18 m de Alcantarillas Marco de Concreto Armado de 0.60mx 0.60m.
 - Construcción de 153.11 m de Alcantarillas Cuneta Triangular de Concreto Simple de 0.30mx 0.15m.
 - Construcción de 10.37 m de Muro de Concreto Armado de 4.90 m de altura.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 379-2017-A-MPSM.

- Construcción de 15 m de Muro de Encauzamiento con Enrocado.
- Construcción de 05 unidades de Accesos vehiculares mediante rampa de concreto de 2.00mx0.50mx0.15m.
- Construcción de Señales de Tránsito y Seguridad Vial:
 - Con Construcción de 07 unidades de Señales Reglamentarias.
 - Construcción de 05 Unidades de Señales Informativas.
 - Construcción de 324.29 m2 de Marcas Retroreflectivas con Pintura de tránsito.
 - Pintado de 130.47 m2 de Sardineles.
 - Pintado de 202.62 m2 de Veredas.
- Ejecución del Plan de Mitigación Ambiental:
 - Plan de Capacitación Ambiental.
 - Plan de Protección de la Calidad del Aire y Control del Ruido.
 - Plan de Desmonte y disposición de Residuos.
 - Plan de Prevención de derrames y manejo de combustibles y lubricantes.
 - Plan de manejo de Residuos.
 - Plan de Contingencia.
 - Plan de Abandono.
 - Plan de Participación Comunal.
 - Preservación del medio ambiente arborización y jardinería de 305.86 m2.

b.2). DE LAS METAS CONFORMANTES DEL ADICIONAL N° 01. Comprende:

- Ampliación de la Áreas Verdes.
- Ampliación de Veredas.
- Incremento de Longitud y Sección de Sardineles.
- Reubicación y Cambio de Redes de Agua.

- c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 169 días calendario, es decir, fecha de inicio de obra 25.09.2016 hasta el 12.03.2017.
- d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 1,061,062.28.
- e) Que, el Presupuesto Adicional de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Adicional de obra N° 01 S/. 253,107.72.
- f) Que, el Presupuesto Deductivo de obra No Ejecutado, el siguiente
Presupuesto Deductivo de obra N° 01 S/. 94,937.93
- g) Que, el Presupuesto total de inversión modificado, es el siguiente
Presupuesto Total Modificado S/. 1,219,232.07
- h) Que, el Resumen del Costo de Ejecución de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL EN SOLES DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. SANTA INÉS CUADRAS 05 Y 06, JR. SGTO. MENDOZA CUADRA 01, Y PSJE. SGTO. LORES, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN".

ITEM	CONCEPTO	MONTO FINAL DE OBRA	MONTOS PAGOS	SALDO POR PAGAR
------	----------	---------------------	--------------	-----------------



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 379-2017-A-MPSM.

1	MONTO VALORIZADO	1,352,600.92	1,352,600.88	0.04
	DEL CONTRACTUAL	1,052,937.34	1,052,937.30	0.04
	POR ADICIONALES	299,663.58	299,663.58	0.00
2	REAJUSTES DE LA VALORIZACION	-3,658.72	-2,987.45	-671.27
	DEL CONTRACTUAL	-6,433.19	-7,987.45	713.59
	POR ADICIONALES	2,774.47	4,159.33	-1,384.86
3	MONTO BRUTO VALORIZA.REAJUSTADO (1+2)	1,348,942.20	1,349,613.43	-671.23
4	DEDUCCIÓN DE REAJUSTE	945.41	978.75	-33.34
	DEL CONTRACTUAL	945.41	978.75	-33.34
	ADELANTO EN EFECTIVO	351.81	330.62	21.19
	POR ADELANTO DE MATERIALES	593.60	648.13	-54.53
	DEL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00
5	AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS	372.137.19	372,130.73	6.46
	ADELANTO DIRECTO	124,045.73	124,045.73	0.00
	ADELANTO DE MATERIALES	248,091.46	248,085.00	6.46
6	MONTO NETO VALORIZA.REAJUSTADO (3-4)	1,347,996.79	1,348,641.14	-644.35
7	MONTO NETO FACTURABLE	1,347,996.79	1,348,641.14	-644.35
8	MONTO LÍQUIDO A PAGAR (7)	1,347,996.79	1,348,641.14	-644.35
9.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V)			
	DEL MONTO NETO FACTURABLE (19%)	0.00	0.00	0.00
	POR ADELANTOS OTORGADOS			
10.	MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	637.89
11.	MONTO DE DIFERENCIA DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD			6.46
12.	MONTO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD			644.35
13.	DEVOLUCIÓN DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO			11,214.36
14.	COSTO FINAL DE LA OBRA		1,347,996.79	

- i) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN, ascendente al monto de: S/. 644.35 (Seiscientos Cuarenta y cuatro y 35/100 Soles).



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 379-2017-A-MPSM.

- j) Que, corresponde la devolución de su GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, a la Empresa **MULTISERVICIOS LA MARGINAL E.I.R.L.** Por el monto de **S/. 11,214.36 (Once Mil doscientos catorce y 36/100 soles)**, cuando la presente Resolución se encuentre consentida.
- k) DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Final de Contrato de obra de la Obra denominada: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE EJECUCION DE LA OBRA: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082; alcanzada por la Empresa **MULTISERVICIOS LA MARGINAL E.I.R.L.** y con el visto bueno del Supervisor de obra, Ing. Juan J. Chávez Poma; procediendo a la devolución de su Garantía de Fiel Cumplimiento retenido, culminando el contrato respectivo.

ARTÍCULO TERCERO.- REALIZAR la devolución del monto de **S/. 644.35** (Seiscientos cuarenta y cuatro y 35/100 Soles), por la Empresa **MULTISERVICIOS LA MARGINAL E.I.R.L.** a favor de la Municipalidad Provincial de San Martín, en mérito a la diferencia de pagos realizados por concepto de reajuste, deducción que no corresponde, valorizaciones, amortizaciones a las Valorizaciones de obra, y lo reflejado en el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra denominada: **"Mejoramiento del Jr. Santa Inés Cuadra 05 y 06, Jr. Sgto. Mendoza cuadra 01 y Psje. Sgto. Lores, Sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, con código SNIP N°330082.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Walter Grudiel Jiménez
ALCALDE

WGJ-A.MPSM
JSF-GIPU-MPSM
c.c.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Adm. Y Finanzas
Gerencia de Planeam. Y Ppto.
GIPU
Archivo