



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 580-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 21 de Agosto del Dos Mil Diecisiete

VISTO:

El Informe N° 287-2017-GIPU-MPSM, de fecha 21.08.2017, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 193168; y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 082-2016-GIPU/MPSM, de fecha 27 de Setiembre del 2016, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 193168. Por un Monto de S/. 1,274,699.91 (Un Millón Doscientos Setenta y Cuatro mil Seiscientos Noventa y Nueve y 91/100 soles).

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 039-2016-GAF/MPSM, de fecha 15.11.2016, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el CONSORCIO LA HOYADA, para realizar la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 193168, por un monto ascendente a la suma de S/. 994,847.16 (Novecientos Noventa y Cuatro mil Ochocientos Cuarenta y Siete y 16/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 002-2017-GAF/MPSM, de fecha 04.01.2017, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el CONSORCIO TEXVO, para realizar el Servicio de Consultoría de la Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 193168, por un monto ascendente a la suma de S/. 71,860.00 (Setenta y Un mil Ochocientos Sesenta y 00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°139-2017-A/MPSM, de fecha 23 de Febrero del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01 de la Obra: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 193168. Por un Monto Adicional de S/. 172,232.59 (Ciento Setenta y Dos mil Doscientos Treinta y Dos y 59/100 soles), y un deductivo por un monto de S/. 48,719.00 (Cuarenta y Ocho mil Setecientos diecinueve y 00/100 soles). Siendo el Monto Neto solicitado de S/.123,513.59 (Ciento Veintitrés mil Quinientos Trece y 59/100 soles).

Que, mediante Carta N° 026A-2017/CLH, de fecha 14.06.2017, el Representante Común Sr. Pamel Delgado Rengifo del CONSORCIO LA HOYADA en cargados de la Ejecución de la obra denominada: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, remite la Liquidación de Contrato de obra al CONSORCIO TEXVO, encargados de la Supervisión de la obra.

Que, mediante Carta 022-2017, de fecha 03.07.2017, expediente administrativo con registro de ingreso N° 10183, de fecha 03.07.2017, el Representante Común del CONSORCIO TEXVO, Sr. Harrinton Villanueva Vargas, encargada de la Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, Código SNIP N° 193168, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de Obra **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín"**, Código SNIP N° 193168, a la Entidad, siendo el costo total de ejecución de obra ascendente a la suma de **S/. 1,190,200.65 (Un millón ciento noventa mil doscientos y 65/100 Soles).**

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 580-2017-A-MPSM.

Que, mediante Carta N°250-2017-SGEPEO-GIPU/MPSM, de fecha 14.07.2017, esta Sub gerencia Devuelve la Liquidación Técnica-Financiera para Levantamiento de Observaciones, al Sr. Harrinton Villanueva Vargas, representante Común del CONSORCIO TEXVO, encargados de la Supervisión de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín".

Que, mediante Carta N° 024-2017/CT, de fecha 24.07.2017, el CONSORCIO TEXVO, encargados de la Supervisión de la obra mediante su Representante Común Sr. Harrinton Villanueva Vargas, remite la Liquidación de Contrato de obra para Levantar Observaciones al CONSORCIO LA HOYADA., de la obra: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín".

Que, mediante Carta N° 029-2017/CLH, de fecha 25.07.2017, el CONSORCIO LA HOYADA, encargados de la Ejecución de la obra, mediante su Representante Común Sr. Pamel Delgado Rengifo, remite la Liquidación de Obra con el Levantamiento de Observaciones, de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", al CONSORCIO TEXVO encargados de la Supervisión de la obra.

Que, mediante Carta 025-2017, de fecha 25.07.2017, expediente administrativo con registro de ingreso N° 11691, de fecha 25.07.2017, el Representante Común del CONSORCIO TEXVO, Sr. Harrinton Villanueva Vargas, encargada de la Supervisión de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de Obra a la Entidad, Con el Levantamiento de Observaciones de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, siendo el costo total de ejecución de obra ascendente a la suma de **S/. 1,190,200.65 (Un millón ciento noventa mil doscientos y 65/100 Soles)**.

Que, mediante Carta N° 268-2017-SGEPEO-GIPU/MPSM, de fecha 31.07.2017, la Sub gerencia de Estudios de Pre inversión y Ejecución de Obras, Devuelve el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera por Segunda Vez para Levantamiento de Observaciones no realizadas en la Primera.

Que, mediante Carta 026-2017, de fecha 03.08.2017, expediente administrativo con registro de ingreso N° 12250, de fecha 08.08.2017, el Representante Común del CONSORCIO TEXVO, Sr. Harrinton Villanueva Vargas, encargada de la Supervisión de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de Obra a la Entidad, Con el Levantamiento de Observaciones por Segunda Vez de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, siendo el costo total de ejecución de obra ascendente a la suma de **S/. 1,130,190.91 (Un millón ciento treinta mil ciento noventa y 91/100 Soles)**.

Que, mediante Resolución Gerencial N° 109-2017-GIPU/MPSM, de fecha 10.08.2017, se designa al Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata) de la Obra: **"Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", con código SNIP N° 193168**, conformada por los responsables de las siguientes áreas: Gerente de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Sub Gerente de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, y la Jefe de la Oficina de Contabilidad y Patrimonio; que tendrá la responsabilidad de evaluar y dictaminar sobre la Liquidación Técnica y Financiera.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 580-2017-A-MPSM.

Que, mediante Dictamen N° 001-2017-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, de fecha 15.08.2017, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la referida obra, concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.

Que, mediante Informe N° 797-2017-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 18.08.2017, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2017-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, de fecha 15.08.2017.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA de la obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168, que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

a.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

OBJETIVO

- Brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles no pavimentadas (Jr. Francisco Bolognesi Cuadras 04, 05, 08 y 09 y Jr. Manuel Arévalo Orbe Cuadra 04) del Sector La Hoyada en el distrito de Tarapoto. El presente proyecto es con la finalidad de solucionar los problemas que permiten mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular.

a.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 01:

OBJETIVO:

- Con la presente se realizaron dichos trabajos para cumplir con las metas del proyecto, el cual se desarrollaron con partidas contractuales y pactadas o nuevas.
- La ejecución y aprobación del Adicional N° 01, se justifica en la necesidad de mejorar el ancho de vía de 6.00m a 6.60m, el cual uniformizará con las demás calles colindantes a esta al igual dar fluidez al tránsito vehicular y al flujo de las aguas pluviales.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

b.1). DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 580-2017-A-MPSM.

- Mejoramiento de 2,660.80 m² de vía a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente de 2" de espesor. De un sentido de tráfico en una Longitud de 484.73 ml (05 Calles) con un ancho de calzada de 6.60m, 15 cm de base y 15 cm de sub base.
- Construcción de 659.35 m² de Veredas, Rampas y Martillos de Concreto Simple.
- Construcción de 103.29 m de Sardineles de Concreto Armado.
- Construcción de 628.72 m de Alcantarilla.
- Construcción de 26.74 m de Muro de Concreto Armado desde 1.00m a 2.00m de altura.
- Construcción de 41.40 m² de Accesos Peatonales de Concreto Simple.
- Colocación de Señales de Tránsito y Seguridad vial.
- Colocación de 05 unidades de Señales Reglamentarias.
- Colocación de 05 unidades de Señales Informativas.
- Pintado de 278.10 m² de Marcas Retroreflectivas.
- Pintado de 12.07 m² de Sardineles.
- Pintado de 204.87 m² de Veredas.
- Colocación de 06 und. De Basureros Basculantes.

b.2). DE LAS METAS CONFORMANTES DEL ADICIONAL N° 01.

Con el desarrollo de las partidas del adicional N° 01, se cumplieron con las siguientes metas:

DE LAS PARTIDAS DEL CONTRACTUAL

- ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO:
 - Construcción de 27.00 ml de Alcantarilla de Concreto Armado F'c=210kg/cm².
- SARDINELES:
 - Construcción de 73.27 ml de Sardinela de Concreto Armado F'c=175kg/cm².
- MURO ARMADO:
 - Construcción de 26.72 ml de Concreto Armado F'c=210kg/cm².

DE LAS PARTIDAS PACTADAS O NUEVAS

- MURO DE CONCRETO ARMADO:
 - Colocación de 26.72 ml de Tubería Perforada PVC D=4".
 - Colocación de 61.26 m² de Geotextil para Sub Dren.
 - Colocación de 15.11 m³ de Material de Filtro.
 - Colocación de 25.00 ml de Baranda de F° G° D=2" y 1 ½".
- LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE:
 - Limpieza de 10.00 ml de Canal existente.
- DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN:
 - Construcción de 33.32 m de Cunetas de sección 0.14 m².
- ENSANCHE DE VÍA:
 - Construcción de 253.26 m² de Ensanche a lo largo de la vía.
- MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE:
 - Colocación de 61.55 ml de Tuberías PVC UF 200MM S-25 de desagüe.
 - Colocación de 61.55 ml de Tubería PVC UF 110MM C-7.5 de agua.
 - Construcción de 10 und. De Conexiones Domiciliarias de desagüe.
 - Construcción de 10 und. De Conexiones Domiciliarias de Agua.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 580-2017-A-MPSM.

- REJILLA:
 - Colocación de 38 und. De Rejillas Metálicas en Alcantarillas.
- ESCALERA:
 - Construcción de 01 und. De Escalera de Concreto incluye Baranda Metálica.
- c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 139 días calendarios, es decir, fecha de inicio de obra 09.12.2016 hasta el 26.04.2017.
- d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 994,847.16.
- e) Que, el Presupuesto Adicional de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Adicional de obra N° 01 S/. 172,232.59.
- f) Que, el Presupuesto Deductivo de obra N° 01, el siguiente
Presupuesto Deductivo de obra N° 01 S/. 48,719.00
- g) Que, el Presupuesto total de inversión modificado, es el siguiente
Presupuesto Total Modificado S/. 1,118,360.75.
- h) Que, el Resumen del Costo de Ejecución de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL EN SOLES DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LA HOYADA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN".				
ITEM	CONCEPTO	MONTO FINAL DE CONTRATO RECALCULADO	PAGOS A CUENTA	SALDO FINAL DEL CONTRATO
I	MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE	1,118,360.75	1,118,360.75	0.00
A	CONTRATO PRINCIPAL	994,847.16	945,920.90	48,926.26
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	172,232.59	172,439.85	0.00
	DEDUCTIVO N° 01	-48,719.00	0.00	-48,719.00
B	MONTO POR REAJUSTE	12,821.97	0.00	12,821.97
	CONTRATO PRINCIPAL	12,225.22	0.00	12,225.22
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	596.75	0.00	596.75
C	DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	991.82	0.00	991.82
	ADELANTO DIRECTO	-100.65	0.00	-100.65
	ADELANTO DE MATERIALES	1,092.47	0.00	1,092.47
D	ADELANTOS OTORGADOS	0.00	298,454.15	0.00
	ADELANTO DIRECTO	0.00	99,484.72	0.00
	ADELANTO DE	0.00	198,969.43	0.00

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 580-2017-A-MPSM.

	MATERIALES			
E	AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS	0.00	298,454.15	0.00
	ADELANTO DIRECTO	0.00	99,484.72	0.00
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00	198,969.43	0.00
I.- LIQUIDACIÓN NETA sin IGV (A+B-C+D)		1,130,190.91	1,118,360.75	11,830.15
II.- TOTAL I.G.V (0% DE I)		0.00	0.00	0.00
III.- COSTO FINAL DE OBRA (I+II)		1,130,190.91	1,118,360.75	11,830.15
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (POR CONCEPTO DE REAJUSTES Y DEDUCCIONES)			11,830.15	
DEVOLUCIÓN DE CARTA FIANZA			111,836.12	

- i) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor del Contratista CONSORCIO LA HOYADA, ascendente al monto de: **S/. 11,830.15 (Once mil ochocientos treinta y 15/100 Soles)**. Por Concepto de Reajustes y Deducciones.
- j) Que, técnicamente corresponde la devolución de su Carta Fianza de Garantía Fiel Cumplimiento, al contratista **CONSORCIO LA HOYADA**, cuando la presente Resolución se encuentre consentida.
- k) DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Final de Contrato de obra de la Obra denominada: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168 .

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE EJECUCION DE LA OBRA: "Mejoramiento de Calles en el Sector La Hoyada del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín-San Martín", Código SNIP N° 193168; alcanzada por la Contratista Empresa **CONSORCIO LA HOYADA.**, procediendo a la devolución de su Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, culminando el contrato respectivo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

WGJ-A.MPSM
JSF-GIPU-MPSM
c.c.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Adm. Y Finanzas
Gerencia de Planeam. Y Ppto.
GIPU
Archivo



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Walter Grundel Jiménez
ALCALDE