



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 905-2017-A-MPSM.

Tarapoto, 11 de Diciembre del Dos Mil Diecisiete

VISTO:

El Informe N° 379-2017-GIPU-MPSM, de fecha 07.12.2017, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Essalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín-San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453; y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 034-2016-GIPU/MPSM, de fecha 08 de Junio del 2016, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Essalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín-San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453, Por un Monto de **S/.4,510,314.60 (Cuatro millones quinientos diez mil trescientos catorce y 60/100 soles).**

Que, mediante Contrato de Ejecución N° 043-2016-GAF/MPSM, de fecha 02 de Diciembre del 2016, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el **CONCORCIO SACHAPUQUIO**, para realizar la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Essalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín-San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453, por un monto ascendente a la suma de **S/.3,739,623.38 (Tres millones setecientos treinta y nueve mil seiscientos veintitrés y 38/100 soles).**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°474-2017-A-MPSM, de fecha 21 de Julio del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01, de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Essalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín-San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453. Por un Monto Adicional de obra N° 01 por Obras Complementarias es de **S/.280,021.16 (Doscientos ochenta mil veintiuno y 16/100 soles);** Adicional de obra N° 01 por Mayores Metrados es de **S/. 205,632.09 (Doscientos cinco mil seiscientos treinta y dos y 09/100 soles);** Siendo el Deductivo de obra N° 01 es de **S/. 58,774.65 (Cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro y 65/100 soles);** Siendo el Presupuesto Adicional Neto Solicitado de **S/. 426,878.60 (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos setenta y ocho y 60/100 soles).**

Que, mediante Carta N°0237-2017-CONSPEPESAC/GG, de fecha 07.11.2017, expediente administrativo con registro de ingreso N° 17707, de fecha 08.11.2017, el Gerente General de la Empresa CONSTRUCTORA PÉREZ & PÉREZ S.A.C., encargados de la ejecución de la obra denominada: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453, Sr. Pedro Pérez Pérez, remite el Expediente de la Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra denominada: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453, siendo el costo total de la Ejecución de la obra ascendente a la suma de **S/. 4,277,422.94 (Cuatro millones doscientos setenta y siete mil cuatrocientos veintidós y 94/100 Soles).** Y Solicita su revisión y Aprobación respectiva de la misma.

Que, mediante Dictamen N° 001-2017-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra:



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 905-2017-A-MPSM.

"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín". I Etapa, Código SNIP N° 305453, de fecha 07.12.2017, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de Ejecución de la obra denominada: Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín". I Etapa, Código SNIP N° 305453.

Que, mediante Informe N°1174-2017-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 07.12.2017, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de Ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín". I Etapa, Código SNIP N° 305453; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2017-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: "Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín". I Etapa, Código SNIP N° 305453, de fecha 07.12.2017.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TÉCNICA FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, denominada: "Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín". I Etapa, Código SNIP N° 305453, que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

a.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Proyecto es brindar "Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Callao C-06 a C-07; Jr Circunvalación Cumbaza C-03 a C-05; Avenida vía de Evitamiento C-01 a C-05; Jr América C-04; en los Distritos de Tarapoto y Morales".

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

b.1). DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL.

Comprende:

- Superficie de Pavimento Flexible 14,940.15 m2.
- Superficie de veredas, Rampas y Martillos 6,853.80 m2.
- Longitud de Sardineles 359.93 ml.
- Longitud de Cunetas 2,084.52 ml.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 905-2017-A-MPSM.

- Longitudes de Alcantarillas de Cruce 286.12 ml.
- Longitudes de Tomas Laterales 150.87 ml.
- Superficie de Bermas 3,111.43 m².
- Instalación de Señales Verticales 25 unidades.
- Pintado de Marcas Retroreflectivas con pintura de tránsito 1,120.68 m².
- Superficie de Jardinería 4,762.68 m².
- Plantones de Jardinería 190 unidades.

b.2). DE LAS METAS CONFORMANTES DEL ADICIONAL N° 01. Comprende:

PARTIDAS CONTRACTUALES:

- Rampas de Acceso 255.39 m².
- Cunetas:
 - Armadas 283.77 ml.
- Alcantarillas 14 ml
 - Alcantarilla 01: 0.60x0.60x10.00m
 - Alcantarilla 02: 3.00x1.40x4.00m
- Tomas Laterales 11.00 ml.
 - Toma Lateral 01: 0.60x0.60x5.50m.
 - Toma Lateral 02: 0.60x0.60x5.50m.

PARTIDAS NUEVAS:

- Tapa de Cuneta 229.91 ml.
- Muro de Contención 37.60 ml.
- Plantones de Jardinería 375.00 unidades.

c). Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 202 días calendarios, es decir, de acuerdo al siguiente detalle: desde el 10.12.2016 al 01.06.2017 (174 d.c); Suspensión de Plazo de Ejecución del 02.06.2017 al 02.08.2017 (62 d.c).; Reinicio de Ejecución del 03/08/2017 al 08/08/2017 (06 d.c); Ampliación de Plazo N°01 del 09.08.2017 al 29.08.2017 (21 d.c). Fecha de Término de obra real 30.08.2017 (01 d.c).

d). Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 3,739,626.38.

e). Que, el Presupuesto Adicional de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Adicional de obra N°01. Obras Complementarias S/. 280,021.16.
Presupuesto Adicional de obra N°01. Mayores Metrados S/. 205,632.09
Total Presupuesto Adicional de obra N°01. S/. 485,653.25

f). Que, el Presupuesto Deductivo N° 01, es el siguiente
Presupuesto Deductivo N° 01 S/. 58,774.65

g). Que, el Presupuesto total de inversión modificado, es el siguiente
Presupuesto Total Modificado S/.4,166,504.98

h). Que, el Resumen del Costo de la Ejecución de la obra, se presenta en el siguiente cuadro:



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 905-2017-A-MPSM.

| ITEM | CONCEPTO | MONTOS RECALCULADOS S/. | MONTOS PAGADOS S/. | MONTOS POR PAGAR S/. |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.00 | ADELANTO EN EFECTIVO | 373,962.64 | 373,962.64 | 0.00 |
| 1.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 373,962.64 | 373,962.64 | 0.00 |
| 1.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | ADELANTO PARA MATERIALES | 747,925.28 | 747,925.28 | 0.00 |
| 2.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 747,925.28 | 747,925.28 | 0.00 |
| 2.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.00 | VALORIZACIONES | 4,166,504.98 | 4,166,509.77 | -4.79 |
| 3.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 3,680,851.73 | 3,680,856.52 | -4.79 |
| 3.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 485,653.25 | 485,653.25 | 0.00 |
| 4.00 | REAJUSTE DE PRECIOS | 113,641.84 | 34,947.67 | 78,694.17 |
| 4.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 99,724.21 | 34,947.67 | 64,776.54 |
| 4.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 13,917.63 | 0.00 | 13,917.63 |
| 5.00 | AMORTIZACIONES (5.01 + 5.02) | -1,121,887.92 | -1,121,887.94 | 0.02 |
| 5.01 | AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO EN EFECTIVO | -373,962.64 | -373,962.66 | 0.02 |
| 5.01.01 | CONTRATO PRINCIPAL | -373,962.64 | -373,962.66 | 0.02 |
| 5.01.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES | -747,925.28 | -747,925.28 | 0.00 |
| 5.02.01 | CONTRATO PRINCIPAL | -747,925.28 | -747,925.28 | 0.00 |
| 5.02.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE (6.01 + 6.02) | 2,723.88 | 3,695.77 | -971.89 |
| 6.01 | DEDUCCIÓN DEL ADELANTO EN EFECTIVO | 1,476.44 | 631.14 | 845.30 |
| 6.01.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 1,476.44 | 631.14 | 845.30 |
| 6.01.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.02 | DEDUCCIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES | 1,247.44 | 3,064.63 | -1,817.19 |
| 6.02.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 1,247.44 | 3,064.63 | -1,817.19 |
| 6.02.02 | PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | MAYORES GASTOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.01 | DEL CONTRATO PRINCIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.01 | FACTOR DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS "F" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.02 | FACTOR DE COMPENSACIÓN VACACIONAL "V" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01 | INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | MONTO NETO | 4,277,422.94 | 4,197,761.65 | 79,661.29 |
| 11.00 | MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01 | MULTAS POR MANTENIMIENTO DE TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02 | MULTAS POR ATRASO EN TERMINO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.00 | MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA | 4,277,422.94 | 4,197,761.65 | 79,661.29 |
| 13.00 | IGV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.01 | I.G.V. (0.00 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.00 | COSTO TOTAL | 4,277,422.94 | 4,197,761.65 | 79,661.29 |



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 905-2017-A-MPSM.

| MONTO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| 14.00 | MONTO FACTURADOS PENDIENTES DE PAGO | | |
| 14.01 | CONTRATO PRINCIPAL | | 0.00 |
| 14.02 | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE REAJUSTE Y OTROS | | 79,661.29 |
| 14.03 | PENALIDAD POR UN DÍA | | -13,850.47 |
| 15.00 | MONTO TOTAL EN CONTRA DEL CONTRATISTA (14.03) | | |
| | | | -13,850.47 |
| 16.00 | MONTO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA (14.02-14.03) | | |
| | | | 65,810.82 |

- i). Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Empresa **CONSTRUCTORA PÉREZ & PÉREZ S.A.C.**, ascendente al monto de: **S/. 65,810.82** (Sesenta y cinco mil ochocientos diez y 82/100 Soles), **por concepto de Recalculo de Reajustes, deducciones, amortizaciones y valorizaciones.**
- j). Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la **Municipalidad Provincial de San Martín**, ascendente al monto de: **S/. 13,850.47** (Trece mil ochocientos cincuenta y 47/100 Soles), **por concepto de Penalidad por un día.**
- k). Que, técnicamente corresponde la devolución de su CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO, a la Empresa **CONSTRUCTORA PÉREZ & PÉREZ S.A.C.**, cuando la presente Resolución se encuentre consentida.
- l). **DECLARAR PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la Obra denominada: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Hospital Esalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín- San Martín"**. I Etapa, Código SNIP N° 305453, alcanzada por el Gerente General de la Empresa **CONSTRUCTORA PÉREZ & PÉREZ S.A.C.** Por un Monto ascendente de **S/. 4,277,422.94** (Cuatro millones doscientos setenta y siete mil cuatrocientos veintidós y 94/100 soles). Culminando el contrato respectivo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Ing. Víctor Manuel Nieves Pinchi
ALCALDE (e)

WGJ/A.MPSM
NBP/GIPU/MPSM
c.c.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Adm. Y Finanzas
Gerencia de Planeam. Y Ppto.
GIPU
Archivo