



**RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 126-2018-A-MPSM.**

Tarapoto, 13 de Febrero del Dos Mil Dieciocho

**VISTO:**

El Informe N° 031-2018-GIPU-MPSM, de fecha 13.02.2018, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de obra de la Obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592 y

**CONSIDERANDO**

Que, mediante Resolución Gerencial N° 001-2017-GIPU/MPSM, de fecha 04 de Enero del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592. Con un Presupuesto ascendente a la suma de S/. 1'397,352.77 (Un millón trescientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y dos y 77/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 011-2017-GAF/MPSM, de fecha 20.03.2017, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió contrato de Ejecución (Como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 006-2017-CS-CGYO/MPSM, con el CONSORCIO SACHAPUQUIO, para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592, por un monto ascendente a la suma de S/. 1,103,500.00 (Un millón ciento tres mil quinientos y 00/100).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 502-2017-A-MPSM, de fecha 31 de Julio del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01, por los montos de: Adicional de obra N° 01 de S/. 226,494.89 (Doscientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y cuatro y 89/100 soles), Deductivo de obra N° 01 de S/. 143,777.80 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete y 80/100 soles) y el Monto Neto solicitado de S/. 82,717.09 (Ochenta y dos mil setecientos diecisiete y 09/100 soles).

Que, mediante Contrato de Servicios de Supervisión de Obra N° 008-2017-GAF/MPSM, de fecha 15.02.2017, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió contrato para el Servicio de Consultoría de la Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592, por un monto ascendente a la suma de S/. 71,123.00 (Setenta y un mil ciento veintitrés y 00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 717-2017-A-MPSM, de fecha 09.10.2017, se Aprueba el Adicional de Costos por los Servicios de Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592, por un Monto ascendente a S/. 17,780.75. (Diecisiete mil setecientos ochenta y 75/100 soles).

Que, mediante Carta N° 001-2018-JDS/MSDPSS, de fecha 29.01.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 01464, de fecha 29.01.2018, el Supervisor de la



**RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 126-2018-A-MPSM.**

obra, Ing. Jhonny Díaz Sánchez, Presenta el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 360592.** para su Revisión y Aprobación respectiva.

Que, mediante Dictamen N° 001-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 360592,** de fecha 09.02.2018, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la referida obra, concluye y lo **DECLARA PROCEDENTE.**

Que, mediante Informe N° 117-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 13.02.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 360592;** a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 360592.,** de fecha 09.02.2018.

Que, mediante Informe N° 031-2018-GIPU-MPSM, de fecha 13.02.2018, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 360592.**

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA** de la los Servicios de Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín", con código SNIP N° 360592.,** que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

**a.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y ADICIONAL:**

- El objetivo Principal es dotar: "Adecuadas condiciones para la evacuación de las aguas pluviales en la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05 y en el Jr. Ulises Reátegui



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 126-2018-A-MPSM.

Cuadra 09, Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, provincia de San Martín - San Martín.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

### b.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

#### - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE:

- ✓ Construcción de 1,718.14 m<sup>2</sup> de Accesos Peatonales de Concreto Simple  $F'c=175\text{kg/cm}^2$ .
- ✓ Construcción de 975.05 m de Alcantarillas Marco de Concreto Armado de 0.60mx0.60m.
- ✓ Construcción de 61.64 m de Alcantarillas Marco de Concreto Armado de 0.90mx0.90m.

#### - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL:

- ✓ Plan de Capacitación Ambiental.
- ✓ Plan de Protección de la Calidad del aire y del ruido.
- ✓ Plan de desmonte y disposición de residuos.
- ✓ Plan de prevención de derrames y manejo de combustibles y lubricantes.
- ✓ Plan de manejo de residuos.
- ✓ Plan de contingencia.
- ✓ Plan de abandono.
- ✓ Plan de participación comunal.

#### - VARIOS.

- ✓ Pintado de sardineles en un total de 145.53 m<sup>2</sup>.
- ✓ Reposición y Nivelación una (01) caja de registro de desagüe y la reposición y nivelación de tres (03) cajas de agua, eso incluye medidor y llave general de agua.
- ✓ Reubicación de un (01) Poste.

### b.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N 01:

#### b.2.1). Metas Conformantes del Adicional de obra N° 01 (Partidas Propias o Nuevas).

- ✓ Explanaciones: 9.91 m<sup>3</sup> de Corte de material no clasificado.
- ✓ Construcción de 47.05 ml de Alcantarilla de Concreto Armado  $F'c=210\text{kg/cm}^2$ .
- ✓ Construcción de 211.81 m<sup>2</sup> de Accesos Peatonales (Veredas y Martillos)  $F'c=175\text{kg/cm}^2$ .
- ✓ Reubicación de 01 Poste de Luz.

#### b.2.2). Metas Conformantes del Adicional de obra N° 01 (Partidas Pactadas o Nuevas).

- ✓ Construcción de 10.14 ml de Rejillas Metálicas de 0.78mx0.78m en Alcantarillas.
- ✓ Construcción de 73.00 ml de Muro de Concreto Armado  $F'c=210\text{kg/cm}^2$ .
- ✓ Conformación y Perfilado Manual de 250.00 m<sup>2</sup> de Terreno Adyacente a Accesos Peatonales.



**Municipalidad Provincial de San Martín**  
TARAPOTO

**RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 126-2018-A-MPSM.**

✓ 18.00 ml de Alcantarilla de Tubo PVC Ø = 630 mm.

- c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 141 días calendarios, de acuerdo al siguiente detalle: Ejecución 104 días calendarios periodo del 04.04.2017 al 16.07.2017; Suspensión de ejecución 22 días calendarios periodo del 17.07.2017 al 07.08.2017; Ejecución 37 días calendarios periodo del 08.08.2017 al 13.09.2017.
- d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente  
Presupuesto Contratado S/. 1,103,500.00.
- e) Que, el Presupuesto de Adicional de obra N°01, es el siguiente  
Presupuesto de Adicional de obra N°01 S/. 226,494.89
- f) Que, el Presupuesto Deductivo de obra N°01, es el siguiente  
Presupuesto Deductivo de obra N°01 S/. 143,777.80
- g) Que, el Presupuesto de Supervisión, es el siguiente  
Presupuesto de Supervisión S/. 71,123.00
- h) Que, el Presupuesto de Mayores Gastos de Supervisión, es el siguiente  
Presupuesto de Mayores Gastos de Supervisión S/. 17,780.75
- i) Que, el Resumen del Costo de los Servicios de Supervisión de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro:

**HOJA RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION**

DESCRIPCION	AUTORIZADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			A FAVOR DEL CONTRATISTA	EN CONTRA DEL CONTRATISTA
CONTRATO PRINCIPAL				
Monto Servicio contratado	71,123.00	70,445.44		
Deductivo de Servicio	0.00			
Sub total	71,123.00	70,445.44	677.56	0.00
MAYORES PRESTACIONES				
Prestacion Adicional	17,780.75	17,780.75		
Sub total	17,780.75	17,780.75	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS				
Devolución de ad. efectivo	0.00	0.00		
Devolución Fiel Cumplimiento	8,890.38	0.00		
Sub total	8,890.38	0.00	8,890.38	0.00
MULTAS				
Por demora en entrega obra	0.00	0.00		
Sub total	0.00	0.00	0.00	0.00

**SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISION** 677.56

**DEVOLUCION DE RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO** 8,890.38



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 126-2018-A-MPSM.

RESUMEN	
Monto Total de Supervisión	S/. 88,903.75
Saldo a cancelar a la Supervisión (Por Liquidación del Servicio de Supervisión)	S/. 677.56
Devolución Retención por Garantía Fiel Cumplimiento	S/. 8,890.38

- j) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Supervisión Ing. Jhonny Díaz Sánchez, ascendente al monto de: **S/. 677.56 (Seiscientos setenta y siete y 56/100 Soles)**. Por Concepto de Liquidación del Servicio de Supervisión.
- k) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se debe proceder a la Devolución de su Garantía de Fiel Cumplimiento al Supervisor, Ing. Jhonny Díaz Sánchez, ascendente al monto de: **S/. 8,890.38 (Ocho mil ochocientos noventa y 38/100 Soles)**.
- l) DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: **"Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Av. El Ejército Cuadras del 01 al 05, y del Jr. Ulises Reátegui Cuadra 09, en el Sector Sachapuquio, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"**, con código SNIP N° 360592; alcanzada por el Supervisor de la obra, procediendo a la devolución de su Garantía de Fiel Cumplimiento y al pago de su saldo por concepto de liquidación de servicios de Supervisión.

**ARTICULO TERCERO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO  
**Walter Grunel Jiménez**  
ALCALDE

WGJ-A.MPSM  
JSF-GIPU/MPSM  
c.c.  
Gerencia Municipal.  
Gerencia de Adm. Y Finanzas  
Gerencia de Planeam. Y Ppto.  
GIPU  
Archivo