



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1354-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 20 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

VISTO:

El Informe N° 306-2018-GIPU-MPSM, de fecha 20.12.2018, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508; y**

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 116-2017-GIPU/MPSM, de fecha 05 de Setiembre del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508. Con un Presupuesto ascendente a la suma de S/ 1'572,825.25 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Veinticinco y 25/100 soles).**

Que, mediante Contrato de Consultoría para la Ejecución de Obra Locación de Servicios N° 001-2018-GAF/MPSM, de fecha 03.01.2018, (Como resultado de la Adjudicación Directa Simplificada N° 029-2017-CS-CGYO/MPSM), la Municipalidad Provincial de San Martín contrata a la Empresa JAYA OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L., para la Ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508, por un monto ascendente a la suma de S/ 1'430,106.21 (Un Millón Cuatrocientos Treinta Mil Ciento seis y 21/100 soles).**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°483-2018-A-MPSM, de fecha 19 de Junio del 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01, de la obra denominada: **"Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508, por los montos de: Adicional de obra N° 01 por Partidas Contractuales de S/ 425,894.84 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Cuatro y 84/100 soles), Adicional de obra N° 01, Partidas Mayores Metrados de S/ 22,463.46 (Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres y 46/100 soles), Siendo el Presupuesto Adicional de obra N° 01 Total ascendente a la Suma de S/ 448,358.30 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Ocho y 30/100 soles); Presupuesto Deductivo de Obra N° 01 de S/ 360,492.05 (Trescientos Sesenta Mil Cuatrocientos Noventa y Dos y 05/100 soles); Siendo el Presupuesto Adicional Neto solicitado de S/ 87,866.25 (Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Seis y 25/100 soles).**

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N° 038-2018-GAF/MPSM, de fecha 06.02.2018, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió contrato para el Servicio de Consultoría de la Supervisión de la obra denominada: **"Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508, con el Ing. Gustavo Padilla Pinedo, por un monto ascendente a la suma de S/ 32,400.00 (Treinta y Dos Mil Cuatrocientos y 00/100 soles).**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°889-2018-A-MPSM, de fecha 03.09.2018, se Aprueba el Adicional de Costos de Supervisión por la Elaboración del Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01 de la obra denominada: **"Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones**



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1354-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 20 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

N°2202508, por un Monto ascendente a S/ 4,860.00 (Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y 00/100 soles).

Que, mediante Carta N°093-2018/JOS, de fecha 14.12.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 18217, de fecha 14.12.2018, el Gerente de la Empresa JAYA OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L., encargados de la Ejecución de la obra, Ing. Augusto Ramírez Reátegui, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508. Con un Monto ascendente a la ejecución es de S/ 1'556,191.14 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Uno y 14/100 soles), y con un Saldo a Favor de la Empresa JAYA OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L., ascendente a S/ 42,436.15 (Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis y 15/100 soles). Para Revisión y Aprobación.

Que, mediante Dictamen N° 01-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: "Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508, de fecha 14.12.2018, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra, concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.

Que, mediante Informe N° 947-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 20.12.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 01-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: "Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508, de fecha 14.12.2018.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA de la Ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, Sector Atumpampa, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". III ETAPA, con código Único de Inversiones N°2202508, **con el Monto Real de Ejecución que asciende a la suma de S/ 1'556,191.14** (Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Uno y 14/100 soles), que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

a.1). **DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:**



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1354-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 20 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

Objetivo General:

- Se logró la protección de la población por la reducción de riesgo de inundaciones, y adecuadas condiciones para la evacuación de las aguas pluviales en la zanja Paiche Uma – Sector Atumpampa – Distrito de Tarapoto.

Objetivos Específicos:

- Se mejoró la evacuación de las aguas pluviales
- Se disminuyó la contaminación ambiental y la acelerada erosión de las laderas en las zanjas naturales.
- Se mejoró el mantenimiento de los drenes de evacuación de aguas pluviales.
- Se capacitación a la población en acciones de mantenimiento de los drenes de evacuación de aguas pluviales.
- Se implementó la infraestructura para evacuar las aguas pluviales.
- Se implementó la capacitación en Educación Ambiental.

a.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

Objetivo General:

- Se logró la protección de la población por la reducción de riesgo de inundaciones, y adecuadas condiciones para la evacuación de las aguas pluviales en la zanja Paiche Uma – Sector Atumpampa – Distrito de Tarapoto.

Objetivos Específicos:

- Se mejoró la evacuación de las aguas pluviales
- Se disminuyó la contaminación ambiental y la acelerada erosión de las laderas en las zanjas naturales.
- Se mejoró el mantenimiento de los drenes de evacuación de aguas pluviales.
- Se capacitación a la población en acciones de mantenimiento de los drenes de evacuación de aguas pluviales.
- Se implementó la infraestructura para evacuar las aguas pluviales.
- Se implementó la capacitación en Educación Ambiental.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

b.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

- Alcantarilla de Concreto Armado (Espesor=20.00cm) de sección 2.55mx2.30m- Tramo: Km 0 + 179 al Km 0 + 280 (Long.=101.00m).
- Alcantarilla de Concreto Armado (Espesor=20.00cm) de sección 2.55mx2.30m- Tramo: Km 0 + 289 al Km 0 + 410 (Long.=121.00m).

b.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 (PARTIDAS CONTRACTUALES PROPIAS Y MAYORES METRADOS):

- Alcantarilla de Concreto Armado (Espesor=20.00cm) de sección 2.55mx2.30m- Tramo: Km 0 + 489 al Km 0 + 530 (Long.=41.00m).
- Alcantarilla de Concreto Armado (Espesor=20.00cm) de sección 3.00mx3.00m- Tramo: Km 0 + 530 al Km 0 + 550 (Long.=20.00m).
- Cunetas Colectoras Tipo I (131.56m).
- Muro de Concreto Simple: Km 0 + 532 (Volumen=4.401 m3).



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1354-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 20 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

- Graderías de Concreto Simple: Km 0 + 532 (Volumen=8.30m3).
 - Muro de Concreto Armado: Km 0 + 550 (Volumen=8.116m3).
- c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 180 días calendarios, es decir, fecha de inicio de obra 10.02.2018, Plazo de Ejecución Inicial 120 d.c; Ampliación de Plazo N° 01: 15 d.c. Ampliación de Plazo N° 02: 45 d.c., Fecha de Término Real 08.08.2018.
- d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente
- | | |
|------------------------|------------------|
| Presupuesto Contratado | S/ 1'430,106.21. |
|------------------------|------------------|
- e) Que, el Presupuesto de Adicional de obra N°01, es el siguiente
- | | |
|------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto de Partidas Contractuales | S/ 425,894.84. |
| Presupuesto de Partidas Mayores Metrados | S/ 22,463.46. |
- f) Que, el Presupuesto Deductivo de obra N°01, Vinculante, es el siguiente
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Presupuesto Deductivo de obra N°01 | S/ 360,492.05 |
|------------------------------------|---------------|
- g) Que, el Presupuesto de Supervisión, es el siguiente
- | | |
|----------------------------|---------------|
| Presupuesto de Supervisión | S/ 32,400.00. |
|----------------------------|---------------|
- h) Que, el Presupuesto de Mayores Gastos de Supervisión, es el siguiente
- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Presupuesto por Elaboración del Expediente de Adicional | S/ 4,860.00. |
|---------------------------------------------------------|--------------|
- i) Que, el Resumen del Costo de Ejecución de la Obra, se presenta en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LIQUIDACION

"MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN". III ETAPA

I	MONTOS AUTORIZADOS, PAGADOS Y SALDOS		
1.1.1	AUTORIZADO		1,556,191.14
	Contrato Principal		1,430,106.21
	Reajuste del Contrato Principal- Deducción que no Corresponde		25,256.65
	Adicional de Obra N° 01		425,894.84
	Reajuste del Adicional de obra N° 01- Deducción que no Corresponde		12,962.03
	Deductivo de Obra N° 01		-360,492.05
	Mayores Metrados Ejecutados		22,463.46
	MONTO AUTORIZADO TOTAL		1,556,191.14
1.1.2.	PAGADO		1,513,754.99
	Contrato Principal + Mayores Metrados Ejecutados		1,193,606.42
	Reajuste del Contrato Principal- Deducción que no Corresponde		0.00
	Adicional de Obra N° 01		320,148.57
	Reajuste del Adicional de obra N° 01- Deducción que no Corresponde		0.00
	MONTO PAGADO TOTAL		1,513,754.99



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1354-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 20 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

1.1.3.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	42,436.15	
	Reajuste del Contrato Principal- Deducción que no Corresponde	25,256.65	
	Reajuste del Adicional de obra N° 01- Deducción que no Corresponde	12,962.03	
	Saldo a Favor del Contratista por Valorizaciones	4,217.47	
II	ADELANTOS OTORGADOS, MONTOS AMORTIZADOS Y SALDOS		
2.1.1	ADELANTOS OTORGADOS	429,031.86	
	Adelanto Directo	143,010.62	
	Adelanto de Materiales	286,021.24	
2.1.2.	MONTOS AMORTIZADOS	429,031.86	
	Adelanto Directo	143,010.62	
	Adelanto de Materiales	286,021.24	
2.1.3.	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
III	COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA		1,556,191.14
IV	RESUMEN DE SALDO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A CARGO DEL CONTRATISTA
	POR REAJUSTES	38,218.68	0.00
	POR SALDO DE VALORIZACIONES	4,217.47	
	SALDO MONTO TOTAL	42,436.15	
V	MONTO RETENIDO POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMI	151,797.25	
	Contrato Principal	143,010.62	
	Adicional de Obra N° 01	8,786.63	
	MONTO A DEVOLVER POR RETENCIONES DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	151,797.25	

- j) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Empresa JAYA OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L., ascendente al monto de: **S/4,217.47 (Cuatro Mil Doscientos Diecisiete y 47/100 soles). Por Concepto de Saldo por Valorización.**
- k) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Empresa JAYA OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L., ascendente al monto de: **S/38,218.68 (Treinta y Ocho Mil Doscientos Dieciocho y 68/100 soles). Por Concepto de Reajuste.**
- l) Que, técnicamente corresponde la devolución de su Retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento a la Empresa JAYA OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L. Por un Monto Ascendente a S/ 151,797.25 (Ciento Cincuenta y Un Mil Setecientos Noventa y Siete y 25/100 soles).



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 1354-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 20 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

Cuando quede consentida la Resolución que aprueba el expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la Oficina de Contabilidad y Patrimonio realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del Presupuesto ejecutado del expediente de Liquidación financiera del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Ing. Victor Manuel Nieves Pinchi
ALCALDE

VNP-A.MPSM
JPV-GIPU/MPSM

c.c.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Adm. Y Finanzas

Gerencia de Planeam. Y Ppto.

GIPU

Archivo