



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 28 de Agosto del Dos Mil Dieciocho

VISTO:

El Informe N° 199-2018-GIPU-MPSM, de fecha 28.08.2018, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440; y**

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 045-2017-GIPU/MPSM, de fecha 29 de marzo del año 2017, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, Por un Monto de **S/4,833,339.58** (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Tres mil Trescientos Treinta y Tres y 58/100 soles).

Que, mediante Contrato N°036-2017-GAF/MPSM, de fecha 13 de Noviembre del año 2017, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió contrato de Ejecución de obra (Como resultado de la Licitación Pública N° 03-2017-CS-OPAM/MPSM), con el **CONSORCIO HUAYCO**, para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, por un monto ascendente a la suma de **S/ 5,384,840.94** (Cinco Millones Trescientos Ochenta y Cuatro mil Ochocientos Cuarenta y 94/100 Soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°264-2018-A-MPSM, de fecha 28 de marzo del año 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01, de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**. Por un Monto Adicional de obra N° 01 (Por Partidas Nuevas de y Mayores Metrados) de **S/. 803,636.27** (Ochocientos tres mil Seiscientos Treinta y Seis y 27/100 soles), existiendo también un Deductivo de obra N° 01 por un monto de **S/. 188,852.14** (Ciento Ochenta y Ocho mil Ochocientos Cincuenta y Dos y 14/100 soles). Existiendo un incremento presupuestal de **S/ 614,784.13** (Seiscientos Catorce mil Setecientos Ochenta y Cuatro y 13/100 soles).

Que, mediante Contrato 005-2017-GAF/MPSM, de fecha 13 de Enero del año 2017 (Adjudicación Simplificada N° 032-2016-CS-CGYO/MPSM,), celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el **CONSORCIO "SUPERVISOR LIBERTAD"**, para realizar la Consultoría de los Servicios de Supervisión de la Obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, por un monto ascendente a la suma de **S/ 116,812.00** (Ciento Dieciséis mil Ochocientos doce y 00/100 Soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°220-2018-A-MPSM, de fecha 09 de marzo del año 2018, se aprueba el Adicional de Costos de Servicios de Supervisión, por la Elaboración del Expediente Técnico Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01 de la obra **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**. Por un Monto de **S/ 12,500** (Doce Mil Quinientos y 00/100 soles).



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

Que, mediante Carta N° 041-2018-CSL-RKVCH/RC, de fecha 26.06.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 09561, de fecha 27.06.2018, el Representante Legal del CONSORCIO "SUPERVISOR LIBERTAD", Señora Rosmery Kanga Vásquez de Chávez, encargados de la Supervisión de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, remite el Expediente de la Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, siendo el costo total de los Servicios de Supervisión de la obra ascendente a la suma de **S/129,312.00 (Ciento Veintinueve mil Trescientos Doce y 00/100 soles)**. Y Solicita su revisión y Aprobación respectiva de la misma.

Que, mediante Carta N° 030-2018-CONSORCIO HUAYCO-RC/GPO, de fecha 09.07.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 10219, de fecha 10.07.2018, el Representante Legal del CONSORCIO HUAYCO, Señora Graviela Portal Orrillo, encargados de la Ejecución de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, remite el Expediente de la Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, siendo el costo total de Ejecución de la obra ascendente a la suma de **S/ 6,212,385.97 (Seis Millones Doscientos Doce Mil Trescientos Ochenta y Cinco y 97/100)**. Y Solicita su revisión y Aprobación respectiva de la misma.

Que, mediante Dictamen N° 001-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, de fecha 24.08.2018, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra denominada: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**

Que, mediante Informe N° 605-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 24.08.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de Obra de la Obra denominada: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440**, de fecha 24.08.2018.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA de la obra denominada: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440,** que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

a.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

OBJETIVO CENTRAL

- Brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales vías de acceso al Mercado N° 03.

a.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL:

OBJETIVO CENTRAL

- Brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales vías de acceso al Mercado N° 03.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

b.1). DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL.

Comprende:

- Mejoramiento a nivel de asfalto de 16,173.42 m2 de superficie de rodadura.
- Construcción de 6,578.35 m2 de Veredas Longitudinales y Martillos (Veredas en Bocacalles).
- Construcción de 3,921.10 m2 de Bermas Laterales.
- Construcción de 3,350.69 ml de Cunetas Longitudinales.
- Construcción 272.80 ml de Alcantarillas de Cruce.
- Construcción de 160.05 ml de Tomas Laterales.
- Construcción de 584.10 ml de Sardineles de Jardinerías.
- Nivelación de 147 Tapas de Cajas de Registro para Agua y 155 Tapas de Cajas de Registro de Desagüe.
- Pintado de 2,396.32 m2 de Marcas para Señalización Vial y Pintura de sardineles.
- Otras Obras Complementarias.

b.2). DE LAS METAS CONFORMANTES DEL ADICIONAL N° 01. Comprende:

- Mejoramiento de 6,706.89 m2 de Sub Rasante.
- Adecuación de 150 unidades Conexiones Domiciliarias de Desagüe para pase de las cunetas de drenaje.
- Adecuación de 140 unidades de Conexiones Domiciliarias de agua para pase de las cunetas de drenaje.
- Fabricación de 478 unidades de Tapas de Concreto para Inspección y Mantenimiento de Cunetas de 0.60 x 0.70.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

- Fabricación de 137 unidades de Tapas de Concreto para Inspección y Mantenimiento de Cunetas de 0.70 x 0.80.
- Fabricación e Instalación de 43 unidades de Rejillas Metálicas para Drenaje de Cunetas de 0.70 x 0.70.
- Fabricación e Instalación de 211 Metros de Rejillas Metálicas para Drenaje de 0.50 metros de ancho.

- c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 172 días calendarios, es decir, de acuerdo al siguiente detalle: desde el 22.11.2017 al 12.05.2018.
- d) Que, el tiempo, de la Prestación de Servicios de Supervisión de la obra fue de 210 días calendarios.
- e) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 5,384,840.91.
- f) Que, el Presupuesto Adicional de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Adicional de obra N° 01 S/. 528,627.70.
- g) Que, el Presupuesto Deductivo de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Deductivo S/. 188,852.14.
- h) Que, el Presupuesto de Mayores Metrados Ejecutados, es el siguiente
Presupuesto Mayores Metrados S/ 275,008.57.
- i) Que, el Presupuesto Contratado por Servicios de Supervisión de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 116,812.00.
- j) Que, el Presupuesto de Mayores Prestaciones por los Servicios de Supervisión de la obra, es el siguiente
Presupuesto de Mayores Prestaciones S/ 12,500.00
- k) Que, el Resumen del Costo de la Ejecución de la obra, se presenta en el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA EN SOLES: "MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL MERCADO N° 03 DEL BARRIO HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN". 1ERA. ETAPA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO POR PAGAR	TOTAL A FACTURAR
I	DE LAS VALORIZACIONES				
	Valorización N° 01 de obra	423,899.20	423,899.20	0.00	0.0
	Valorización N° 02 de obra	1,042,480.32	1,042,480.32	0.00	0.00
	Valorización N° 03 de obra	568,729.81	568,729.81	0.00	0.00
	Valorización N° 04 de obra	682,570.66	682,570.66	0.00	0.00
	Valorización N° 05 de obra	603,071.98	603,071.98	0.00	0.00
	Valorización N° 06 de obra	888,653.68	888,653.68	0.00	0.00
	Valorización N° 07 de obra	37,975.06	0.00	37,975.06	0.00
	Valorización N° 01 Por Mayores Metrados	298,974.71	272,369.76	26,604.95	0.00
	Valorización N° 02 por	13,399.62	0.00	13,399.62	0.00



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.



Mayores Metrados					
Valorización N° 01 del Adicional N° 01	225,695.13	225,696.13	0.00	0.00	
Valorización N° 02 del Adicional N° 01	160,926.29	160,926.29	0.00	0.00	
Valorización N° 03 del Adicional N° 01	61,367.16	0.00	61,367.16	0.00	
TOTAL DE VALORIZACIONES	5,007,744.62	4,868,397.83	138,346.79	0.00	
REINTEGRO POR REAJUSTES					
Reintegro de Valorización N° 01	9,325.78	8,901.88	0.00	423.90	
Reintegro de Valorización N° 02	50,039.06	22,934.57	0.00	27,104.49	
Reintegro de Valorización N° 03	29,573.95	27,299.03	0.00	2,274.92	
Reintegro de Valorización N° 04	40,271.67	27,104.4935,493.67	0.00	4,778.00	
Reintegro de Valorización N° 05	36,184.32	35,581.25	0.00	603.07	
Reintegro de Valorización N° 06	52,430.57	53,319.22	0.00	-888.65	
Reintegro de Valorización N° 07	2,392.43	0.00	2,240.53	151.90	
Reintegro de Valorización N° 01 por Mayores Metrados	17,639.51	17,938.48	0.00	-298.97	
Reintegro de Valorización N° 02 por Mayores Metrados	844.18	0.00	803.98	40.20	
Reintegro de Valorización N° 01 del Adicional N° 01	9,027.85	8,125.06	0.00	902.79	
Reintegro de Valorización N° 02 del Adicional N° 01	6,437.05	6,437.05	0.00	0.00	
Reintegro de Valorización N° 03 del Adicional N° 01	2,822.89	0.00	2,454.69	368.20	
TOTAL REAJUSTES	256,989.25	216,030.21	5,499.20	35,459.86	
ADELANTOS OTORGADOS					
III ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE ADELANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEDUCCIÓN DE REINTEGROS					
IV POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

	POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
V	MONTO NETO (I+II+III+IV)	5,264,733.87	5,084,428.03	144,845.99	35,459.86
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V. 18%)	947,652.10	915,197.04	26,072.28	6,382.77
	COSTO TOTAL DE OBRA	6,212,385.97	5,999,625.07	170,918.27	41,842.63
VI	GASTOS GENERALES VARIABLES - CONCEPTO	POR APLICAR S/	APLICADA S/	SALDO S/	TOTAL S/
	Por Ampliación de Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	Por la Demora en la Recepción de obra	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	RETENCIONES -CONCEPTO	RETENIDO S/	DEVUELTO S/	POR DEVOLVER S/	TOTAL S/
	Fondo de Garantía Carta Fianza N° E1914-01-2017	538,484.09	0.00	538,484.09	0.00
	Fondo de Garantía Carta Fianza N° E0763-00-2018	61,478.41	0.00	61,478.41	0.00
	FONDO DE GARANTÍA	599,962.50	0.00	599,962.50	0.00
VIII	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	CALCULADO S/	PAGADO S/	SALDO FACTURADO POR PAGAR S/	SALDO POR FACTURAR S/
	MONTO TOTAL A CANCELAR (V+VI)	6,212,385.97	5,999,625.07	170,918.27	41,842.63

- l) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Contratista **CONSORCIO HUAYCO**, ascendente al monto de: **S/ 41,842.63 (Cuarenta y un mil Ochocientos Cuarenta y dos y 63/100 soles)**. Por Concepto de Reajustes e I.G.V.
- m) Que, de la evaluación realizada, se detecta que existe un Saldo a Favor de a Contratista **CONSORCIO HUAYCO**, ascendente al monto de: **S/ 170,918.27 (Ciento Setenta mil Novecientos Dieciocho y 27/100 soles)**, Por Concepto de Valorizaciones No Canceladas por Mayores Metrados y Adicionales.
- n) Que, técnicamente corresponde la devolución de sus Cartas Fianzas por Garantía de Fiel Cumplimiento al Contratista **CONSORCIO HUAYCO**. Cuando se apruebe y consienta la Resolución que aprueba el expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra.
- o) Que, el Resumen del Costo por los Servicios de Supervisión de la obra, se presenta en el siguiente cuadro:



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

I. AUTORIZADO Y PAGADO VALORIZACIONES			
1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 CONTRATO PRINCIPAL		S/. 116,812.00	
VALORIZACIONES (01,02,03,04,05,06 y 07)	S/. 116,812.00		
1.1.2 MAYORES PRESTACIONES N° 01		S/. 12,500.00	
VALORIZACION N° 05	S/. 12,500.00		
Sub Total			S/. 129,312.00
I.G.V. (0%)			S/. 0.00
TOTAL			S/. 129,312.00
1.2.0 PAGADO			
1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL		S/. 106,243.31	
VALORIZACIONES (01,02,03,04,05,06 y 07)	S/. 106,243.31		
1.2.2 MAYORES PRESTACIONES N° 01		S/. 12,500.00	
VALORIZACION N° 05	S/. 12,500.00		
Sub Total			S/. 118,743.31
I.G.V. (0%)			S/. 0.00
Total			S/. 118,743.31
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En efectivo			S/. 10,568.69
- I.G.V.			S/. 0.00
AUTORIZADO Y PAGADO REINTEGROS			
1.3.0 AUTORIZADO			
1.3.1 Reajuste Autorizado Contrato Principal		S/. 0.00	
Sub Total			S/. 0.00
I.G.V. (18%)	0%		S/. 0.00
Total			S/. 0.00
1.4.0 PAGADO			
1.4.1 Reajuste Contrato Principal		S/. 0.00	
Sub Total			S/. 0.00
I.G.V. (18%)	0%		S/. 0.00
Total			S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En efectivo			S/. 0.00
- I.G.V.			S/. 0.00



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

II ADELANTOS (sin IGV) CONTRATO PRINCIPAL					
2.1.0	CONCEDIDOS				
2.1.1	Efectivo			S/. 0.00	
2.2.0	AMORTIZADOS				
2.2.1	Efectivo			S/. 0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 0.00	
III RETENCIONES 10% (sin IGV) CONTRATO PRINCIPAL (GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO)					
2.1.0	AUTORIZADOS				
2.1.1	Retenidos			S/. 0.00	
2.2.0	PAGADOS				
2.2.1	Efectivo			S/. 12,931.20	
MONTO TOTAL DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES				S/. 12,931.20	
	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO VALORIZACIONES				
	- En efectivo	0.00		10,568.69	
	- I.G.V.				0.00
	AUTORIZADO Y PAGADO REINTEGROS				
	- En efectivo	0.00		0.00	
	- I.G.V.				0.00
II	ADELANTOS				
	- En efectivo	0.00		0.00	
	- I.G.V.				0.00
III	RETENCIONES				
	- En efectivo			0.00	
	- I.G.V.				0.00
TOTAL S/.		0.00	0.00	10,568.69	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA					
	- En Efectivo			S/. 10,568.69	
	- En I.G.V.			S/. 0.00	
				S/. 10,568.69	

- p) Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Contratista **CONSORCIO "SUPERVISOR LIBERTAD"**, ascendente al monto de: **S/ 10,568.69** (Diez mil Quinientos Sesenta y Ocho y 69/100). Por Concepto de Valorizaciones.
- q) Que, técnicamente corresponde la devolución de su Garantía de Fiel Cumplimiento Retenido al Contratista **CONSORCIO "SUPERVISOR LIBERTAD"**. Cuando se apruebe y consienta la Resolución que aprueba el expediente de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra.
- r) DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra denominada **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440.**

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440, Por un Monto ascendente de S/**



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 869-2018-A-MPSM.

6,212,385.97 (Seis Millones Doscientos Doce mil Trescientos Ochenta y Cinco y 97/100 soles). Culminando el contrato respectivo.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440, Por un Monto ascendente de S/ 129,312.00 (Ciento Veintinueve mil Trescientos Doce y 00/100 soles. Culminando el contrato respectivo.

ARTICULO CUARTO.- APROBAR EL COSTO TOTAL DE OBRA denominada "Mejoramiento de las Principales Vías de Acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín"-1era. Etapa, con código SNIP N° 277440, según se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	MONTO
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	6,212,385.97
COSTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN	129,312.00
COSTO DE ESTUDIOS	62,000.00
COSTO TOTAL DE OBRA	6,403,697.97

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Ing. Victor Mandel Nieves Pinchi
ALCALDE

VMNP/A.MPSM
JPV/GIPU/MPSM
C.C.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Adm. Y Finanzas
Gerencia de Planeam. Y Ppto.
GIPU
Archivo