



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°709-2021-A-MPSM

Tarapoto, 27 de Julio del dos mil Veintiuno

VISTO:

El Informe N°1191-2021-GI-MPSM, de fecha 27.07.2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominada: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185; y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 042-2020-GI-MPSM, de fecha 06.03.2020, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185; Detallados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
Aporte del Programa Trabaja Perú	S/.	77,655.77
Cofinanciamiento por parte de la MPSM	S/.	93,040.13
Costo Total del Proyecto (CT)	S/.	170,695.00

Que, mediante Resolución Gerencial N° 059-2020-GI-MPSM, de fecha 03.07.2020, se aprueba el Expediente Técnico Actualizado de la obra: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185; con un Presupuesto ascendente a S/ 170,697.00 (Ciento Setenta Mil Seiscientos Noventa y Siete con 00/100 soles). Detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
Aporte del Programa Trabaja Perú	S/.	77,656.00
Cofinanciamiento por parte de la MPSM	S/.	93,041.00
Costo Total del Proyecto (CT)	S/.	170,697.00

Que, mediante Convenio N° 26-0014-CP-02 (Concurso de Proyectos 2020), de fecha 16.06.2020, para la ejecución de la obra: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185, por un Monto Ascendente Total de S/ 170,697.00 (Ciento Setenta Mil Seiscientos Noventa y Siete con 00/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 047-2020-GA/MPSM, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió Contrato de Responsable Técnico con la Ing. Jenny Isabel Rodríguez Bocanegra, de la Obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominada: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185, por un monto ascendente a S/ 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 046-2020-GA/MPSM, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió Contrato con el Ing. Gustavo Javier Carbonel Pérez, para la Supervisión de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominada: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185, por un monto ascendente a S/ 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 soles).

Que, mediante Memorándum N° 011-2021-SGESO-GI-MPSM, de fecha 21.07.2021, el Sub Gerente de Ejecución y Supervisión de obras, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Solicita Elaborar el



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 709-2021-A-MPSM

Tarapoto, 27 de Julio del dos mil Veintiuno

Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominado: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185.

Que, mediante Informe N° 049-2021-SGESO-ALO-MPSM, de fecha 23.07.2021, la Responsable del Área de Liquidaciones de obras de la Municipalidad Provincial de San Martín, Ing. Eldith Soria Terrones, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra denominado: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185.

Que, mediante Dictamen N° 06-2021- Comisión de Recepción y Liquidación de obras concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominado: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185, de fecha 23.07.2021 y concluye y lo DECLARA PROCEDENTE

Que, mediante Informe N° 1083-2021-SGESO-GI-MPSM, de fecha 26.07.2021, la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Emite su Conformidad al Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominado: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185.; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 06-2021- Comisión de Recepción y Liquidación de obras concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín de la Obra: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185, de fecha 23.07.2021.

Que, mediante Informe N° 1191-2021-GI-MPSM, de fecha 27.07.2021, la Gerencia de Infraestructura, emite la conformidad del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominado: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINAICERA DE OBRA, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominada: **"Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478185; con un Monto Real de **S/ 158,071.78** (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setenta y Uno con 78/100 soles), que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a).- Objetivos:

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL:

- Mejorar las condiciones de vida, contribuyendo a mejorar las condiciones físicas y psíquicas de la población, fomentando además la integración con las demás comunidades a través de las actividades indicadas.



mposm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°709-2021-A-MPSM

Tarapoto, 27 de Julio del dos mil Veintiuno

Otros objetivos son:

- Facilitar el acceso de la población a realizar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento
- Incremento del comercio y otras actividades.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad en la zona.
- Aumentar el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
- Disminuir el estrés e incomodidad por falta de espacios recreativos.
- Mejora de la imagen de la localidad.

b) Que, las metas del Proyecto fueron:

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

Meta Cuantitativa (Física):

Losa Multiusos	:	600.00 m2
Graderías	:	60.00 m2
Implementación y Equipamiento	:	01 Unid
Capacitación	:	01 Charla

Meta Cualitativa (Evaluativo):

Se estará dotando de una adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades de recreación y esparcimiento, (Comunales, sociales, deportivas y otras actividades), comodidad, seguridad y tranquilidad a toda la población de la zona del proyecto.

c).- Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de : 54 días Hábiles

Fecha de Inicio	:	14.09.2020.
Fecha de Término Real	:	26.11.2020.
PLAZO REAL EJECUTADO	:	54 Días Hábiles

d).- Que, el resumen costo total, se refleja en el siguiente cuadro: FORMATO OE-06. Siendo el Gasto Financiero ascendente a 97.97%.

N°	Detalle						Importe en Soles (\$/)	OBSERVACION
	INSUMOS							
	Comprobante de Pago N°	N° de SIAF	Numero de Factura, R.H., Planillas y otros)	RUC	Razon Social del Proveedor	RUBRO (según cuadro de Ucos y fuentes)		
APORTE TRABAJA PERU								
1	4144	002181	0001-80		H & F DROGUERIA E.I.R.L	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	75,012.00	
2	4247	002396	0001-87		PROTECTUS E.I.R.L	30 UMD. LENTES DE SEGURIDAD	254.00	
3	4280	002402	F001-136		GRUPO MAGAMA E.I.R.L	HERRAMIENTAS MANUALES	4,335.00	
4	4657	003049	1		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	6,055.00	QUINCENA N°01
5	4909	003262	2		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	1,638.00	QUINCENA N°02
6	5326	003495	4		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	10,881.00	QUINCENA N°04
7	6210	003522	F001-0015788		REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L	MATERIALES-CEMENTO PACASWAYO- EXTRA FORTE	11,232.00	
8	6194	003834	6		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	16,320.00	QUINCENA N°06
9	6946	004216	8		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	12,909.00	QUINCENA N°08
TOTAL EJECUTADO PROGRAMA TRABAJA PERU							75,012.00	
COFINANCIAMIENTO MPSM								
1	106	005180	9		MILAGROS ORDONEZ HUAYAMI	AFP-PRIMA	180.45	QUINCENA N°09
2	212	005180	9		CONAFOVICER	CONAFOVICER	41.21	QUINCENA N°09
3	443	005180	9		BANCO DE LA NACION	ONP 13%-PLANILLA	216.00	QUINCENA N°09
4	444	005180	9		BANCO DE LA NACION	ESSALUD-PLANILLA	328.00	QUINCENA N°09
5	445	005180	9		BANCO DE LA NACION	SCTR-PLANILLA	51.00	QUINCENA N°09
6	446	005180	9		BANCO DE LA NACION	MONC	2,195.45	QUINCENA N°09
7	494	005180	9		BANCO DE LA NACION	MONC	1,027.26	QUINCENA N°09
8	1916	001158	F0001-000965		REATEGUI MORI LUIS ADOLFO	EXPEDIENTE TÉCNICO	20,000.00	
9	3837	02322	F107-1162		MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SCTDR-PENSIÓN	1,051.20	
10	4514	002339	F107-1058		MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SCTDR-SALUD	1,020.58	

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mposm.gob.pe mposm@mposm.gob.pe



mposm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°709-2021-A-MPSM

Tarapoto, 27 de Julio del dos mil Veintiuno

11	4275	002496	F001-37	INVERSIONES NUEVO LAMAS E.I.R.L.	10 UND BALDES DE PLASTICO CON TAPA X20L	1,345.00	
12	4278	002498	F001-335	GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	120 PARES DE ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	6,150.00	
13	4227	002527	F001-3427	SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y NEGOCIOS S.A.C	02 UND. SELLOS -ÚTILES DE ESCRITORIO	105.00	
14	4744	002648	E001-59	APLEZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	MATERIALES VARIOS	1,120.50	
15	4760	002662	E001-154	MARTÍNEZ SANDOVAL ADRIAN	MASCARILLAS EN TELA DE ALGODÓN JERSEY	300.00	
16	4764	002730	E001-46	RUÍZ GRANDÉZ HENRRY SALVADOR	CORTAVIENTO TAPASOL EN TELA DRIL COLOR NARANJA	312.00	
17	5259	002773	F001-204	REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SAN JOSE S.R.L	04 UND. GEL DESINFECTANTES	72.00	
18	5075	002783	F002-279	J & M BUSSINNES GRAPHIC SERVICE EIRL	01 UND. GIGANTOGRAFÍA DE LONA 2.40MX3.60M	328.00	
19	5476	002862	F001-332	DROGUERIA ACOSTA E.I.R.L.	01 UND. TERMOMETRO DIGITAL	190.00	
20	5717	002994	F001-00000011	CONSORCIO FAGAVA E.I.R.L.	ALAMBRES -MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	530.00	
21	5701	002996	F001-00000013	CONSORCIO FAGAVA E.I.R.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	366.00	
22	5471	002999	F001-360	GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,154.00	
23	5690	003254	E001-11	CORPORACION CEAL SAC	MATERIALES DE CONSTRUCCION	230.00	
24	5235	003380	3	BANCO DE LA NACION	ONP 13%-PLANILLA	287.37	QUINCENA Nº03
25	5236	003380	3	BANCO DE LA NACION	ESSALUD-PLANILLA	312.00	QUINCENA Nº03
26	5237	003380	3	BANCO DE LA NACION	SCTR-PLANILLA	54.00	QUINCENA Nº03
27	5238	003380	3	MONTES GALAN ORINSON	MONC	1,224.52	QUINCENA Nº03
28	5240	003380	3	OCANA USHINAHUA JUAN LUIS	MONC	911.03	QUINCENA Nº03
29	5239	003380	3	VALLES LOZANO JOSE	MONC	1,241.39	QUINCENA Nº03
30	5759	003380	3	MILAGROS ORDONEZ HUAYAMI	AFP-PLANILLA	127.88	QUINCENA Nº03
31	5760	003380	3	CONAFOVICER	CONAFOVICER	43.32	QUINCENA Nº03
32	6675	002867	F003-1579	GRIFO LATINO E.I.R.L.	19 GLN. GASOLINA DE 84 OCT.	228.00	
33	5838	003253	F001-196	REPRESENTACIONES G & R BUSINESS S.A.C	VARILLAS DE FIERRO -MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,967.00	
34	5966	003343	F001-3354	COMERCIAL FERRETERA SELVA E.I.R.L.	MATERIALES PARA PINTAR	302.45	
35	5965	003363	F001-198	REPRESENTACIONES G & R BUSINESS S.A.C	MATERIALES VARIOS	522.00	
36	6377	003413	F107-00001344	MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y	SCDTR-SALUD	181.70	
37	6219	003414	F107-00001488	MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y	SCDTR-PENSION	186.50	
38	6669	003415	F107-00001343	MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y	SCDTR-SALUD	94.79	
39	6665	003416	F107-00001487	MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y	SCDTR-PENSION	97.63	
40	5967	003478	F001-410	GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	MATERIALES DE FERRETERIA	1,250.00	
41	6428	003694	F0002-610	DIAZ DIAZ LUZ MARINA	MATERIALES -MADERA	1,936.00	
42	6429	003695	F0002-608	DIAZ DIAZ LUZ MARINA	MATERIALES -MADERA	840.00	
43	6427	003697	F0002-607	DIAZ DIAZ LUZ MARINA	MATERIALES-MADERA	2,300.00	
44	5806	003706	5	BANCO DE LA NACION	MONC-AFP	110.83	QUINCENA Nº 05
45	5808	003706	5	BANCO DE LA NACION	MONC	2,805.21	QUINCENA Nº 05
46	6843	003706	5	BANCO DE LA NACION	MONC-ONP 13%	233.00	QUINCENA Nº 05
47	6484	003706	5	BANCO DE LA NACION	MONC-ESSALUD	281.00	QUINCENA Nº 05
48	6485	003706	5	BANCO DE LA NACION	MONC-SCTR	44.00	QUINCENA Nº05
49	6240	003900	7	BANCO DE LA NACION	MONC	2,483.75	QUINCENA Nº07
50	6339	003900	7	MILAGROS ORDONEZ HUAYAMI	MONC-AFP	119.35	QUINCENA Nº07
51	6486	003900	7	BANCO DE LA NACION	MONC-ONP 13%	179.00	QUINCENA Nº07
52	6887	003900	7	BANCO DE LA NACION	MONC-ESSALUD	212.00	QUINCENA Nº07
53	6488	003900	7	BANCO DE LA NACION	MONC-SCTR	39.00	QUINCENA Nº07
54	6634	004055	E001-12	RODRIGUEZ BOCANEGRA JENNY ISABEL	RESIDENTE DE OBRA	2,377.90	
55	6731	004055	E001-11	RODRIGUEZ BOCANEGRA JENNY ISABEL	RESIDENTE DE OBRA	1,633.10	
56	6654	004057	E001-48	CARBONEL PÉREZ GUSTAVO JAVIER	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,377.90	
57	6749	004057	E001-49	CARBONEL PÉREZ GUSTAVO JAVIER	SUPERVISOR DE LA OBRA	1,633.10	
58	6629	004058	E001-6	VALLES JAUREGUI ALAN JHONALTHAN	MAESTRO DE OBRA	1,868.35	
59	7980	003309	E001-42	ROBLES URIOL KATHERINE ELIZABET	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGO	1,500.00	
60	7187	003441	E001-8	D' CARD NGENIEROS S.A.C.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ARQUEOLOGÍA	1,200.00	
61	7186	003622	E001-7	D' CARD NGENIEROS S.A.C.	PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS TOPOGRÁFICOS (TOPÓGRAFO)	310.00	
62	7275	003675	E001-3	SAAVEDRA SALAS CARLOS	ALQUILER DE COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	1,470.00	
63	8162	003706	5	CONAFOVICER	CONAFOVICER	35.96	QUINCENA Nº05
64	8316	003855	F003-1702	GRIFO LATINO E.I.R.L.	31 GLN. GASOLINA DE 84 OCT.	372.00	
65	8158	003900	7	CONAFOVICER	CONAFOVICER	31.72	QUINCENA Nº 07
66	7279	003904	E001-13	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	ALQUILER DE MEZCLADORA VIBRADORA DE CONCRETO DE 6.5HP	600.00	
67	7280	003905	E001-14	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 13.0HP	894.60	
68	7278	003987	E001-429	EMPRESA DE TRANSPORTES TREN BALSA S.A.C	TRANSPORTE TERRESTRE-FLETE TERRESTRE	1,500.00	
69	7575	004016	E001-19	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 ARCOS METÁLICOS CON TABLEROS PARA BASQUET Y POSTES DE VOLEY (INCLUYE ANCLAJES DEARCO, ARO Y NET)	4,000.00	
70	7770	004055	E001-13	RODRIGUEZ BOCANEGRA JENNY ISABEL	RESIDENTE DE OBRA	2,989.00	
71	7816	004057	E001-50	CARBONEL PÉREZ GUSTAVO JAVIER	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,989.00	
72	7087	004058	E001-5	VALLES JAUREGUI ALAN JHONALTHAN	MAESTRO DE OBRA	1,283.15	
73	7817	004058	E001-7	VALLES JAUREGUI ALAN JHONALTHAN	MAESTRO DE OBRA	2,348.50	
74	8058	004111	F0001-678	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	PENALIDAD POR ATRAZO	70.00	
75	8059	004111	F0001-678	ORCON CABALLERO MIGUEL	TACHO DE FIBRA DE VIDRIO	630.00	
76	7381	004116	F001-1140	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	CONSTRUCCIÓN DE MULETE DE CONCRETO	200.00	
77	7706	004142	E001-10	TANANTA PAREDES SOCORRO	ALQUILER DE SANITARIOS PORTÁTILES POR 02 MESES	300.00	
78	8342	004770	F001-4381	RUCOBA NAJAR JORGE	PLACA RECORDATORIA	500.00	
TOTAL EJECUTADO COFINANCIANTE MPSM						92,042.65	

Monto Total de este Informe S/ 167,054.65
Saldo actual despues de este Informe S/ 3,641.25

e).- CUADRO RESUMEN FINANCIERO. FORMATO OE-10.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mposm.gob.pe mposm@mposm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°709-2021-A-MPSM

Tarapoto, 27 de Julio del dos mil Veintiuno

FUENTES USOS	APROBADO (Vigente - final) S/				EJECUTADO S/			
	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 (S/.)	Cofinanc.	TOTAL	%	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 (S/.)	Aporte Organismo Ejecutor <input type="checkbox"/>	TOTAL	%
						Cofinanc.	Donación	
Costo Directo	77,656.00	53,264.34	130,920.34	100.00%	75,012.00	64,104.49	0.00	139,116.49 106.26%
MOC*	0.00	12,958.41	12,958.41	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
MONC*	50,493.00	0.00	50,493.00	65.02%	48,048.00	14,815.70	0.00	62,863.70 124.50%
Materiales	16,320.00	31,743.82	48,063.82	21.02%	16,320.00	31,743.82	0.00	48,063.82 100.00%
Kit de herramientas	6,240.00	0.00	6,240.00	8.04%	6,055.00	1,958.86	0.00	8,013.86 128.43%
Kit de Implementos de Seguridad	4,603.00	0.00	7,024.00	5.93%	4,589.00	7,024.00	0.00	11,613.00 165.33%
Equipos, Maquinarias y Subcontratos	0.00	8,562.11	0.00	0.00%	0.00	8,562.11	0.00	8,562.11 100.00%
Costo Indirecto	0.00	39,776.66	39,776.66	0.00%	0.00	27,938.16	0.00	27,938.16 70.24%
Direct. Téc.-Adm.	0.00	39,776.66	39,776.66	0.00%	0.00	27,938.16	0.00	27,938.16 70.24%
TOTAL	77,656.00	93,041.00	170,697.00	100.00%	75,012.00	92,042.65	0.00	167,054.65 97.87%
%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.60%	98.93%		97.87%

f). Que, el resumen de los Metrados Ejecutados total, ascienden a 100.00 %, el cual se refleja en el siguiente cuadro: FORMATO OE-10.

Item	Partidas	Und.	Metrado de la Ficha Vigente	Metrado Ejecutados	Saldo
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	mes	2.00	2.00	0.00
01.02	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)	und	1.00	1.00	0.00
01.03	CERCO PERIMETRICO DE MALLA RASCHER Y POSTE DE EUCALIPTO	m	194.20	194.20	0.00
01.04	ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA	mes	2.00	2.00	0.00
01.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1.00	0.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	2,350.60	2,350.60	0.00
02.02	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO (TEODOLITO)	m2	720.00	720.00	0.00
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01	NIVELACION				
03.01.01	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO	m2	720.00	720.00	0.00
03.02	EXCAVACION				
03.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTO HASTA 1.00M EN TERRENO SEMIROCOSO	m3	26.16	26.16	0.00
03.02.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA CERCO 0.40X0.40X0.50M	und	40.00	40.00	0.00
03.02.03	EXCAVACION MANUAL DE UNAS PARA VEREDAS	m3	4.00	4.00	0.00
03.03	RELLENO				
03.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON	m3	61.38	61.38	0.00
03.03.02	RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=6" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO LIVIANO	m2	686.16	686.16	0.00
03.04	CORTE				
03.04.01	CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO SEMIROCOSO HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD	m2	720.00	720.00	0.00
03.05	AFIRMADO				
03.05.01	PREPARACIÓN Y BATIDO DE AFIRMADO - MANUAL	m3	133.80	133.80	0.00
03.06	EXTENDIDO				
03.06.01	COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE CONFITILLO E=0.10M	m2	60.00	60.00	0.00
03.07	ZARANDEO				
03.07.01	ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO (CONFITILLO)	m3	6.00	6.00	0.00
04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS				
04.01	ACARREO				
04.01.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS SOM < D=100M	m3	61.38	61.38	0.00
04.01.02	ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA D=100M	m3	252.42	252.42	0.00
04.01.03	ACARREO DE CEMENTO 50 < D < 100M	und	653.43	653.43	0.00
04.01.04	ACARREO DE ACERO EN PENDIENTE PRONUNCIADA D < 100 M	kg	898.80	898.80	0.00
04.01.05	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX < 50M	m3	104.58	104.58	0.00
04.01.06	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL	m3	144.94	144.94	0.00
04.01.07	ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA	m3	28.60	28.60	0.00
04.02	EXTRACCION				
04.02.01	EXTRACCION DE PIEDRA GRANDE EN CANTERA	m3	7.54	7.54	0.00
04.02.02	EXTRACCION DE HORMIGON EN CANTERA	m3	14.06	14.06	0.00
04.02.03	EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA DE RIO	m3	55.42	55.42	0.00
04.02.04	EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA	m3	41.60	41.60	0.00
04.02.05	EXTRACCION, HABILITACION Y ACARREO DE MADERA DE EUCALIPTO	p2	895.00	895.00	0.00
04.02.06	EXTRACCION Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)	m3	133.80	133.80	0.00
05	CONCRETO SIMPLE				
05.01	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% PG PREPARACIÓN C/MEZCLADORA	m3	15.70	15.70	0.00
06	CONCRETO ARMADO				
06.01	PLACAS DE CONCRETO				
06.01.01	PLACAS DE CONCRETO F' C= 210KG/CM2	m3	6.62	6.62	0.00
06.01.02	PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	840.00	840.00	0.00
06.01.03	PLACAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	104.88	104.88	0.00
07	JUNTAS				
07.01	JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E= 1", H LOSA = 0.15M	m	180.00	180.00	0.00
08	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
08.01	TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM	m2	41.76	41.76	0.00
08.02	TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS, C:A 1:4	m	165.60	165.60	0.00
09	GRADAS Y GRADERIAS				
09.01	GRADAS O GRADERIAS - MEZCLA C:H 1:8 + 70% PM	m3	2.38	2.38	0.00
09.02	GRADAS O GRADERIAS - ASENTADO DE MEZCLA (MAX 6") MEZCLA C:A 1:8, EMEZ=2"	m2	52.44	52.44	0.00

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°709-2021-A-MPSM

Tarapoto, 27 de Julio del dos mil Veintiuno



10	LOSA DEPORTIVA				
10.01	LOSA DEPORTIVA - CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 C/QUIPO	m3	60.00	60.00	0.00
10.02	LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m2	60.00	60.00	0.00
11	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				
11.01	POSTES DE FIERRO Y RET PARA VOLLEY	und	2.00	2.00	0.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLLEY	und	2.00	2.00	0.00
11.03	ARCO DE FUTBOL CON TABLERO DE BASQUET	und	2.00	2.00	0.00
12	PINTURA				
12.01	PINTURA PARA LA DEMARCAION DE LOSA DEPORTIVA	m	459.05	459.05	0.00
12.02	LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO	m2	720.00	720.00	0.00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				
13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 30A	und	1.00	1.00	0.00
13.02	TENDIDO DE CABLE PARA REFLECTORES	m	100.00	100.00	0.00
13.03	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA 8 POLOS	und	1.00	1.00	0.00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W HPIT	und	2.00	2.00	0.00
13.05	ACOMETIDA INSTALACIONES ELECTRICAS	und	1.00	1.00	0.00
13.06	MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL (SEGUN DISEÑO)	und	1.00	1.00	0.00
14	PLACA RECORDATORIA				
14.01	SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIO SEGUN DISEÑO Y CALIDAD (70CM Y 42 CM) INCLUIDO MURETE SEGUN DISEÑO	und	1.00	1.00	0.00
15	CAPACITACIONES				
15.01	TALLER DE CAPACITACION	glb	1.00	1.00	0.00
16	KIT				
16.01	KIT DE HERRAMIENTAS	glb	1.00	1.00	0.00
16.02	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	glb	1.00	1.00	0.00
17	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				
17.01	MEIDAS DE REDUCCION DE RIESGO POR EVENTOS NATURALES	glb	1.00	1.00	0.00
18	VARIOS				
18.01	SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES	m2	544.80	544.80	0.00
18.02	RIEGO DE GRASS CON MANGUERA	m2	23,971.20	23,971.20	0.00
18.03	DEPOSITO DE BASURA	und	2.00	2.00	0.00
18.04	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	2.00	2.00	0.00
18.05	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	mes	2.00	2.00	0.00
19	PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELO				
19.01	TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)	m3	27.24	27.24	0.00
19.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES	m3	0.43	0.43	0.00
19.03	ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA	m3	28.60	28.60	0.00
19.04	PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE	m2	544.80	544.80	0.00
20	ENSAYOS				
20.01	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	und	2.00	2.00	0.00
20.02	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	und	8.00	8.00	0.00
20.03	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	und	2.00	2.00	0.00
20.04	ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO)	und	1.00	1.00	0.00
21	FLETE				
21.01	FLETE TERRETERE	kg	3,616.92	3,616.92	0.00
21.02	FLETE RURAL	kg	31,387.70	31,387.70	0.00

g).- Que, el presupuesto del proyecto, se detalla de la siguiente forma:

- Ejecución Aporte del Programa Trabaja Perú : S/ 75,012.00.
 - Ejecución Cofinanciamiento MPSM : S/ 92,042.65.
- EJECUCIÓN TOTAL REAL : S/ 167,054.65.**

h). DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02, denominada: "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del Presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0014-CP-02.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVASE

TDAG/A.MPSM
REAF/GI/MPSM
c.c
Gerencia Municipal
Gerencia de Adm.
Gerencia de Planeam.
GI,
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
TARAPOTO

Arg. TEDY DEL AGUILA GRONERTH
Alcalde

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe