



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

VISTO:

El Informe N°1225-2021-GI-MPSM, de fecha 05.09.2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominada: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279; y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 040-2020-GI-MPSM, de fecha 05.03.2020, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279; Detallados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
Aporte del Programa Trabaja Perú	S/.	315,957.70
Cofinanciamiento por parte de la MPSM	S/.	253,806.55
Costo Total del Proyecto (CT)	S/.	569,764.25

Que, mediante Resolución Gerencial N° 060-2020-GI-MPSM, de fecha 03.07.2020, se aprueba el Expediente Técnico Actualizado de la obra: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279; Detallados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
Aporte del Programa Trabaja Perú	S/.	315,958.00
Cofinanciamiento por parte de la MPSM	S/.	253,807.00
Costo Total del Proyecto (CT)	S/.	569,765.00

Que, mediante Convenio N° 26-0015-CP-02 (Concurso de Proyectos 2020), de fecha 16.06.2020, para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279, por un Monto Ascendente Total de S/ 569,765.00 (Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 00/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 077-2020-GA/MPSM, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió Contrato con el Ing. Brayan Fernando Guzmán Tomanguillo, para la Supervisión de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominada: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279, por un monto ascendente a S/14,000.00 (Catorce Mil con 00/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 078-2020-GA/MPSM, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió Contrato de Responsable Técnico con la Ing. Jorge Luis Díaz García, de la Obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominada: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279, por un monto ascendente a S/14,000.00 (Catorce Mil con 00/100 soles).

Que, mediante Memorándum N° 014-2021-SGESO-GI-MPSM, de fecha 02.08.2021, el Sub Gerente de Ejecución y Supervisión de obras, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Solicita Elaborar el

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsmb.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominado: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279.

Que, mediante Informe N° 052-2021-SGESO-ALO-MPSM, de fecha 04.08.2021, la Responsable del Área de Liquidaciones de obras de la Municipalidad Provincial de San Martín, Ing. Eldith Soria Terrones, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra denominado: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279.

Que, mediante Dictamen N° 07-2021- Comisión de Recepción y Liquidación de obras concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominado: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279, de fecha 04.08.2021 y concluye y lo DECLARA PROCEDENTE

Que, mediante Informe N° 1107-2021-SGESO-GI-MPSM, de fecha 05.08.2021, la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Emite su Conformidad al Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominado: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 07-2021- Comisión de Recepción y Liquidación de obras concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín de la Obra: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279, de fecha 04.08.2021.

Que, mediante Informe N° 1225-2021-GI-MPSM, de fecha 05.08.2021, la Gerencia de Infraestructura, emite la conformidad del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominado: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominada: **"Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín"**, con Código de Inversiones N° 2478279; con un Monto Real de **S/ 562,620.39** (Quinientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veinte con 39/100 soles), que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a).- Objetivos:

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL:

- Mejorar la calidad y niveles de vida de los pobladores
- Promover fuentes de trabajos eventuales con el empleo de mano de obra calificada y no calificada.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

b).- Metas Alcanzadas:

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

- Construcción de Pisos de Cantos Rodados = 1,040.74 m².
- Construcción de Pisos de Concreto = 1,932.88m².
- Construcción de Rampas = 113.00 m.
- Construcción de Sardinel de Concreto = 1,307.86 m.
- Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial = 156.00 m.
- Áreas Verdes = 3,415.78 m².
- Implementación y Equipamiento con Bancas y Basureros = 1.00 glb.
- Capacitación = 1.00glb.

c).- Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de : 123 días Hábiles

Fecha de Inicio : 15.09.2020.

Fecha de Término Real : 18.05.2021.

PLAZO REAL EJECUTADO : 123 Días Hábiles

d).- Que, el resumen costo total, se refleja en el siguiente cuadro: FORMATO OE-06. Siendo el Gasto Financiero ascendente a 87.05%.

N°	Detalle					Importe en Soles (S/)	OBSERVACION
	Comprobante de Pago N°	N° de SIAF	Numero de Factura, R.H., Planillas y otros	RUC	Razon Social del Proveedor	RUBRO (según cuadro de Uros fuentes)	
APORTE TRABAJA PERU						250,657.00	
1	4245	002285	E001-78		H & F DROGUERIA E.I.R.L	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, MASCARILLAS +BOTQUIN	471.60
2	4249	002398	E001-86		PROTECTUS E.I.R.L	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	8,770.00
3	4273	002400	F001-338		GRUPO MAGAMA E.I.R.L	HERRAMIENTAS MANUALES	11,175.00
4	4656	003051	1		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	1,014.00
5	4910	003267	2		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	10,725.00
6	5325	003485	4		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	10,725.00
7	6195	003833	5		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	10,725.00
8	6951	004258	8		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	17,004.00
9	7599	004657	10		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	18,018.00
10	8211	004999	12		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	14,742.00
11	366	000195	14		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	9,438.00
12	1372	001123	15		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	1,404.00
13	1373	001124	16		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	12,597.00
14	1619	001345	14		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	15,444.00
15	2296	001936	18		ORDONEZ HUAYAMI MILAGROS	MONC	11,232.00
16	3071	002478	19		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	4,212.00
17	3070	002532	20		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	2,808.00
18	3845	002945	F0001-678		MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.C. MUMACO	1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50KG	29,900.00
19	3846	002946	F0001-678		MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.C. MUMACO	1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50KG	29,900.00
20	3844	002947	F001-1140		MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.C. MUMACO	500 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50KG	14,950.00
21	4013	003138	E001-507		MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.C. MUMACO	515 BOLSAS CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50KG	15,402.40
COFINANCIAMIENTO MPSM						311,963.39	
1	008	004522	F001-00001208		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	PENALIDAD POR RETRASO.MATERIALES	22.21
2	009	004522	F001-00001208		RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES	244.29
3	012	004519	F001-1209		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	PENALIDAD POR RETRASO.MATERIALES	49.75
4	013	004519	F001-1209		RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES	547.25
5	104	004924	AFP		BANCO DE LA NACION	AFP-INTEGRA-PLANILLA	96.51
6	105	004924	AFP		BANCO DE LA NACION	AFP-PROFUTURO-PLANILLA	102.21
7	179	004880	F001-00004386		SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C	01 UND. CUADERNO DE OBRA	40.00
8	187	004924	ONP		BANCO DE LA NACION	ONP 13%-PLANILLA	663.00
9	188	004924	ESSALUD		BANCO DE LA NACION	ESSALUD-PLANILLA	669.00
10	189	004924	SCTR		BANCO DE LA NACION	SCTR-PLANILLA	104.00

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

11	211	004924	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	84.42
12	752	003409	3	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	911.73
13	1904	001160	F001-000966	REATEGUI MORI LUIS ADOLFO	EXPEDIENTE TÉCNICO	25,000.00
14	3838	002323	F107-1163	MAPPRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SCTDR-PLANILLA	4,069.16
15	4515	02338	F107-1048	MAPPRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SCTDR-PLANILLA	3,950.64
16	4230	002494	E001-93	PROTECTUS E.I.R.L.	248 PARES DE ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO	14,269.00
17	4277	002499	F001-39	INVERSIONES NUEVO LAMAS E.I.R.L.	50 UND. DE AZADÓN (ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA MARCA NACIONAL TRAMOTINAI)-HERRAMIENTAS MANUALES	2,050.00
18	4228	002528	F001-3423	SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y NEGOCIOS S.A.C.	02 UND. SELLOS MODELO 4912	105.00
19	4745	002644	E001-63	APLEZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	PRODUCTOS VARIOS (03 BALDES PLÁSTICOS; 03 CIENTOS BOLSA DE POLIETILENO; 09 PAR DE GUANTES DE JEJE; 09 UND. JABÓN TOCADOR LIQUIDO; 33 LT. LEJÍA; 01 MOCHILA DE FLUMGAR; 350 UND. PAPEL TOALLA)	2,391.00
20	4753	002664	E001-152	MARTÍNEZ SANDOVAL ADRIAN	MASCARILLAS EN TELA DE ALGODÓN JERSEY 20/1	620.00
21	4762	002666	F001-344	GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	62 UND. DE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETAS	682.00
22	4754	002734	E001-48	RUIZ GRANDEZ HENRRY SALVADOR	80 UND. DE CORTA VIENTO-TAPASOL	640.00
23	5251	002772	F001-19	REPRESENTACIONES Y NEGOCIO SAN JOSÉ S.R.L.	08 UND. GEL DESINFECTANTE	144.00
24	5470	002864	F001-329	DROGUERÍA ACOSTA E.I.R.L.	01 UND. TERMÓMETRO DIGITAL	190.00
25	5318	002868	F0002-280	01 UND. GIGANTOGRAFÍA	01 UND. GIGANTOGRAFÍA DE LONA DE 130X2.40MX3.60M	328.00
26	5713	003072	E001-7	CORPORACIÓN CEAL S.A.C.	ACERO CORRUGADO	5,018.00
27	5265	003409	3	AMARINCO MORI MARCELO	MOC	909.86
28	5266	003409	3	PEÑA TAPAYURI MIGUEL	MOC	577.27
29	5267	003409	3	PEZO AMASIFUEN RANDY	MOC	0.00
30	5268	003409	3	PISCO PILCO GUILER	MOC	911.58
31	5269	003409	3	PISCO PINEDO ABEL	MOC	913.44
32	5270	003409	3	BANCO DE LA NACIÓN	ONP 13X-PLANILLA	123.00
33	5271	003409	3	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	421.00
34	5272	003409	3	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR-PLANILLA	67.00
35	5761	003409	3	MILAGROS ORDÓÑEZ HUAYAN	AFP-PLANILLA	395.28
36	5762	003409	3	CONAFOVICER	CONAFOVICER	54.03
37	6676	002866	F003-00001580	GRIFO LATINO E.I.R.L.	18.69 GLN. GASOLINA DE 84 OCT	224.28
38	6030	002993	F001-197	REPRESENTACIONES G & R BUSINESS S.A.C.	MATERIALES	2,780.04
39	6639	003692	E001-16	CORPORACIÓN CEAL S.A.C.	MATERIALES DE SEGURIDAD	330.00
40	6759	004056	E001-1	GATICA CORDOVA SEGUNDO WILFREDO	MAESTRO DE OBRA-MOC	1,817.20
41	6190	003846	6	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	7,266.01
42	6338	003846	AFP	MILAGROS ORDÓÑEZ HUAYAN	AFP-PLANILLA	647.44
43	6391	003846	6	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	3,591.95
44	6498	003846	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP 13X-PLANILLA	729.00
45	6499	003846	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	1,010.00
46	6500	003846	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR-PLANILLA	171.00
47	7981	003111	E001-94	ROBLES URIOL KATHERINE ELIZABET	ARQUEÓLOGO	7,000.00
48	7188	003438	E001-4	D'CARD INGENIEROS S.A.C.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ARQUEOLOGÍA	1,200.00
49	7185	003628	E001-6	D'CARD INGENIEROS S.A.C.	PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS TOPOGRÁFICOS (TOPÓGRAFO)	2,200.00
50	7089	003654	F107-1358	MAPPRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ASEGURADOSAL -SCTR-SALUD	1,728.41
51	7160	003655	F107-1504	MAPPRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ASEGURADOSAL -SCTR-PENSION	1,780.26
52	7229	003825	E001-428	EMPRESA DE TRANSPORTES TREN BALA S.A.C.	TRANSPORTE TERRESTRE-FLETE TERRESTRE	2,000.00
53	7574	003981	E001-5	SAAVEDRA SALAS CARLOS	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO	1,481.54
54	7138	004056	E001-2	GATICA CORDOVA SEGUNDO WILFREDO	MAESTRO DE OBRA	2,903.60
55	8473	004056	E001-5	GATICA CORDOVA SEGUNDO WILFREDO	MAESTRO DE OBRA	2,623.60
56	7818	004654	E001-32	GUZMAN TOMANGUILLO BRAYAN FERNANDO	SUPERVISOR DE LA OBRA	1,817.20
57	7777	004656	E001-33	GUZMAN TOMANGUILLO BRAYAN FERNANDO	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,903.60
58	8178	004938	E001-31	DÍAZ GARCÍA JORGE LUIS	RESIDENTE DE OBRA	1,817.20
59	8193	004940	E001-32	DÍAZ GARCÍA JORGE LUIS	RESIDENTE DE OBRA	2,903.60
60	8194	004941	E001-33	DÍAZ GARCÍA JORGE LUIS	RESIDENTE DE OBRA	2,623.60
61	8389	004945	E001-34	GUZMAN TOMANGUILLO BRAYAN FERNANDO	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,623.60
62	8157	003846	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	139.39
63	7142	004253	7	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	2,449.05
64	7269	004253	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-PLANILLA	96.51
65	7270	004253	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-PLANILLA	102.21
66	7524	004253	7	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	2,471.41
67	7911	004253	7	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	816.35
68	7963	004253	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP 13X-PLANILLA	552.00
69	7964	004253	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	585.00
70	7965	004253	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR-PLANILLA	91.00
71	8168	004253	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	73.92
72	7689	004512	AFP	MILAGROS ORDÓÑEZ HUAYAN	AFP-PLANILLA	218.61

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

73	7957	004612	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR-PLANILLA	661.00
74	7958	004612	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	622.00
75	7959	004612	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR-PLANILLA	107.00
76	8054	004612	9	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	5,412.47
77	8081	004612	9	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	1,296.27
78	8173	004612	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	86.49
79	8199	004924	11	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	4,920.46
80	8200	004924	11	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	1,632.70
81	241	000057	13	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	5,819.65
82	242	000057	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	486.00
83	243	000057	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR-PLANILLA	92.00
84	244	000057	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP-13%-PLANILLA	541.00
85	334	000057	AFP	KAREN JANINA NAVARRO TORRES	AFP-PLANILLA	219.61
86	430	000057	CONAFOVICER	TANANTA PAREDES SOCORRO	CONAFOVICER	74.98
87	721	000469	E001-6	GATICA CORDOVA SEGUNDO WILFREDO	MAESTRO DE OBRA	900.20
88	1281	001133	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP-13%-PLANILLA	663.00
89	1282	001133	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	688.00
90	1283	001133	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP-13%-PLANILLA	117.00
91	1284	001133	17	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	7,351.99
92	1683	001133	AFP	KAREN JANINA NAVARRO TORRES	AFP-PLANILLA	303.05
93	1684	001133	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	95.04
94	2105	000470	E001-39	GÚZMAN TOMANGUILLO BRAYAN FERNANDO	SUPERVISOR DE LA OBRA	900.20
95	1790	000508	FS81-3089696	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	SCTDR-PENSIÓN	976.60
96	1789	000509	FS81-106104	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	SCTDR-SALUD	553.08
97	2103	000895	F001-1437	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES	1,265.00
98	2100	000897	F001-1438	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES	2,416.00
99	2110	000470	E001-40	GÚZMAN TOMANGUILLO BRAYAN FERNANDO	SUPERVISOR DE LA OBRA	1,752.80
100	1951	001036	E001-6	SAAVEDRA SALAS CARLOS	ALQUILER DE COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHAS 7HP	1,440.00
101	1950	001037	E001-742	EMPRESA DE TRANSPORTES TREN BALSA S.A.C.	TRANSPORTE DE MATERIALES-FLETE TERRESTRE	3,700.00
102	2101	001094	E001-13	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES ÁGUILA'S GROUP S.A.C	140 GLN. ASFALTO RC-250	2,800.00
103	1712	001346	E001-207	BEDÓN LÓPEZ IGNACIO RICHARD	300 M3 HORMIGÓN + 30 M3 ARENA (MATERIALES)	32,400.00
104	1953	001394	E001-86	GIL MEDINA ENRIQUE	ELABORACIÓN DE 03 ASTAS DE BANDERAS	4,500.00
105	2654	000469	E001-7	GATICA CORDOVA SEGUNDO WILFREDO	MAESTRO DE OBRA	1,752.80
106	2345	000474	E001-35	DÍAZ GARCÍA JORGE LUIS	RESIDENTE DE OBRA	900.20
107	2655	000474	E001-36	DÍAZ GARCÍA JORGE LUIS	RESIDENTE DE OBRA	1,752.80
108	2656	000474	E001-37	DÍAZ GARCÍA JORGE LUIS	RESIDENTE DE OBRA	3,448.20
109	2409	001232	E001-126	INGENIERÍA Y DISEÑO ELÉCTRICO E.I. R.L. IDELEC E.I.R.L.	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29,801.00
110	2367	001471	F001-1506	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	60 UND. FIERRO CORRUGADO DE 3/8 (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)	1,320.00
111	2220	001472	F001-1504	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	01 UND. TUBO PVC 6"	160.00
112	2622	001473	F001-1502	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES VARIOS	1,635.00
113	2788	001521	F001-39	PISCO ASPAJÓ JAIR	PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS	720.00
114	2665	001688	E001-39	SÁNCHEZ SORUE ERYC JHULY	CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA EL PERSONAL	1,050.00
115	2734	001761	E001-881	EMPRESA DE TRANSPORTES TREN BALSA S.A.C.	CONTRATACIÓN DE CHOFER PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	3,000.00
116	2678	002102	FS81-03296524	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	POLIZA DE SEGURO -PENSIÓN	488.30
117	2679	002103	FS81-00129381	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	PÓLIZA DE SEGURO-SALUD	276.54
118	3064	000469	E001-8	GATICA CORDOVA SEGUNDO WILFREDO	MAESTRO DE OBRA	3,448.20
119	3032	000470	E001-41	GÚZMAN TOMANGUILLO BRAYAN FERNANDO	SUPERVISOR DE LA OBRA	3,448.20
120	3047	001603	F0002-000218	MAS MIRANO CELIA RAQUEL	ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3 8 HP	2,780.00
121	3216	001854	E001-3	BOCANEGRA SANDOVAL HANSY	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CANTO RODADO Y SEMI PULIDO A TODO COSTO	35,000.00
122	4014	002652	E001-506	MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.C. MUMACO	CEMENTO PORTLAND TIPO I X42.50KG	5,078.50

Monto Total de este Informe S/ 562,620.39
Saldo actual despues de este Informe S/ 83,725.41

SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 39/100 SOLES
En letras

SOL.

e).- CUADRO RESUMEN FINANCIERO. FORMATO OE-10.

FUENTES	APROBADO (Vigente - final) S/				EJECUTADO S/			
	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.)	Cofinanc.	TOTAL	%	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.)	Aporte Organismo Ejecutor		TOTAL
						Cofinanc.	Donación	
Costo Directo	315,957.70	244,887.80	560,845.50	100.00%	250,657.00	263,576.59	0.00	514,233.59
AMOC*	0.00	58,329.00	58,329.00	0.00%	0.00	59,203.95	0.00	59,203.95
AMOCN*	205,389.00	0.00	205,389.00	45.00%	140,088.00	0.00	0.00	140,088.00

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

Materiales	89,700.00	58,168.41	147,868.41	21.02%	90,152.40	68,930.91	0.00	159,083.31	107.58%
Kit de herramientas	11,622.50	2,050.00	11,622.50	8.04%	11,175.00	2,050.00	0.00	13,225.00	113.79%
Kit de implementos de Seguridad	9,246.20	35,168.41	9,246.20	5.93%	9,241.60	24,739.19	0.00	33,980.79	367.51%
Equipos, Maquinarias y Subcontratos	0.00	91,171.98	0.00	0.00%	0.00	108,652.54	0.00	108,652.54	119.17%
Costo indirecto	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00%	0.00	48,386.80	0.00	48,386.80	56.59%
Direct. Téc.-Adm.	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00%	0.00	48,386.80	0.00	48,386.80	56.59%
TOTAL	315,957.70	330,387.80	446,345.50	100.00%	250,657.00	311,961.39	0.00	562,620.39	87.05%
%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.13%	94.42%		87.05%	

f). Que, el resumen de los Metrados Ejecutados total, ascienden a **100.00 %**, el cual se refleja en el siguiente cuadro: FORMATO OE-10.

Item	Partidas	Und.	Metrado de la Ficha Vigente	Metrado Ejecutados	Saldo
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	mes	4.00	4.00	0.00
01.02	CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)	und	1.00	1.00	0.00
01.03	CERCO PERIMETRICO DE MALLA RASCHIEL Y POSTE DE EUCALIPTO	m	332.05	332.05	0.00
01.04	ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA	mes	4.00	4.00	0.00
01.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1.00	0.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	6543.11	6543.11	0.00
02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO CON EQUIPO (ESTACION)	m2	6543.11	6543.11	0.00
02.03	REUBICACION DE POSTE DE LUZ (PAGO A EMPRESA POR REUBICACION POR SERVICIOS)	und	4.00	4.00	0.00
02.04	TALA DE ARBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES CON EQUIPO	und	4.00	4.00	0.00
03	DEMOLICIONES				
03.01	DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO CON EQUIPO	m2	782.27	782.27	0.00
03.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	71.01	71.01	0.00
04	DESMONTAJE				
04.01	DESMONTAJE DE REJA DE FIERRO	m2	32.70	32.70	0.00
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01	CORTE				
05.01.01	CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20 m. DE PROFUNDIDAD	m2	3086.54	3086.54	0.00
05.02	NIVELACION				
05.02.01	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL	m2	3086.54	3086.54	0.00
05.03	EXCAVACION				
05.03.01	EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA CERCO 0.40X0.40X0.50M	und	112.00	112.00	0.00
05.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS PVC SAP D=3/4" -1/2" SEC. PROM. 0.40X0.30M	m	530.65	530.65	0.00
05.03.03	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES EN TERRENO NORMAL (0.15mX0.30m)	m	1307.86	1307.86	0.00
05.03.04	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS APROX=0.50 HMAX= 0.60M EN TERRENO NORMAL MANUAL	m	20.00	20.00	0.00
05.04	RELLENO				
05.04.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON	m3	98.52	98.52	0.00
05.04.02	RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO LIVIANO	m2	3086.54	3086.54	0.00
06	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS				
06.01	ACARREO				
06.01.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D=50M	m3	99.28	99.28	0.00
06.01.02	ACARREO DE AGREGADOS D=100M	m3	1020.38	1020.38	0.00
06.01.03	ACARREO DE CEMENTO 50 < D < 100M	und	3185.77	3185.77	0.00
06.01.04	ACARREO DE ACERO EN PENDIENTE PRONUNCIADA D < 100 M	kg	1591.35	1591.35	0.00
06.01.05	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX=50M	m3	444.66	444.66	0.00
06.01.06	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL	m3	752.08	752.08	0.00
06.01.07	ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA	m3	181.40	181.40	0.00
06.01.08	ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE	m3	150.87	150.87	0.00
06.02	EXTRACCIÓN				
06.02.01	EXTRACCION DE PIEDRA GRANDE EN CANTERA	m3	12.56	12.56	0.00
06.02.02	EXTRACCION DE HORMIGON EN CANTERA	m3	21.91	21.91	0.00
06.02.03	EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE PIEDRA DE RÍO	m3	284.74	284.74	0.00
06.02.04	EXTRACCIÓN Y ZARANDEO DE ARENA	m3	299.92	299.92	0.00
06.02.05	EXTRACCIÓN, HABILITACIÓN Y ACARREO DE MADERA DE EUCALIPTO	p2	4372.27	4372.27	0.00
06.02.06	EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)	m3	401.25	401.25	0.00
07	CONCRETO SIMPLE				
07.01	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% PG PREPARACION C/MEZCLADORA	m3	26.16	26.16	0.00
08	CONCRETO ARMADO				
08.01	SOBRECIMIENTO ARMADO				
08.01.01	SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO F' C= 175KG/CM2 CON MEZCLADORA	m3	3.78	3.78	0.00
08.01.02	SOBRECIMIENTO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.17	20.17	0.00
08.01.03	SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	57.23	57.23	0.00
09	JUNTAS				
09.01	JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	1496.80	1496.80	0.00
10	VESTIDURAS Y DERRAMES				
10.01	BRUÑA 1.0 cm.	m	898.08	898.08	0.00
11	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y GRADERIAS				
11.01	REVESTIMIENTO Y FORJADO DE JARDINERAS - BANCAS, ACABADOS FROTACHADOS MEZCLA C/A 1:4 E=3CM	m2	53.78	53.78	0.00
12	PISOS Y PAVIMENTOS				
12.01	PISO DE CANTOS RODADOS	m2	1040.74	1040.74	0.00
12.02	PISO DE CONCRETO F' C=140 KG/CM2 DE E=4" SIN COLOREAR FROTACHADO SIN BRUÑA INCLUYE ACABADO 1CM MEZCLA 1:2 /MEZCLADORA	m2	1932.80	1932.80	0.00
13	RAMPAS				
13.01	RAMPA - CONCRETO F' C= 140 KG/CM2 CON MEZCLADORA E=4"	m2	113.00	113.00	0.00
14	SARDINEL				
14.01	SARDINELES - CONCRETO FC= 140 KG/CM2 C/MEZCLADORA	m3	39.24	39.24	0.00
14.02	SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	784.72	784.72	0.00

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

15	OBRAS DE CONCRETO				
15.01	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	1275.45	1275.45	0.00
16	PINTURA				
16.01	PINTADO DE SARDINELES	m	1307.86	1307.86	0.00
16.02	LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO	m2	6543.11	6543.11	0.00
17	SISTEMA DE RIEGO				
17.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Ø 1/2" C-10	m	121.00	121.00	0.00
17.02	CODO PVC SAP DE Ø 1/2" X 90°	und	9.00	9.00	0.00
17.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 1/2"	und	3.00	3.00	0.00
17.04	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	5.00	5.00	0.00
18	SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL				
18.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 4"	m	18.00	18.00	0.00
18.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 12"x24" INCLUYE TAPA C/MARCO F"F"	und	4.00	4.00	0.00
19	INSTALACIONES ELECTRICAS				
19.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (A CARGO DE EMPRESA DE SERVICIOS)	und	1.00	1.00	0.00
19.02	MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL (SEGUN DISEÑO)	und	1.00	1.00	0.00
19.03	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA 8 POLOS	und	2.00	2.00	0.00
19.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30A	und	4.00	4.00	0.00
19.05	TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	416.65	416.65	0.00
19.06	CABLE "CU" NY-Y-BAJA TENSION 2X1X6mm2	m	823.30	823.30	0.00
19.07	POZO CONEXION A TIERRA	und	1.00	1.00	0.00
20	PARQUES Y PLAZAS				
20.01	ASTA DE BANDERA (PARA SEGUNDO PEDESTAL) H=5.5m, INC. INSTALACION	und	3.00	3.00	0.00
20.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SEGUN DISEÑO ADJUNTO	und	25.00	25.00	0.00
20.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA PARA BANCAS SEGUN DISEÑO	und	26.00	26.00	0.00
20.04	BANCAS URBANAS SEGUN DISEÑO ADJUNTO	und	26.00	26.00	0.00
20.05	DEPOSITO DE BASURA	und	6.00	6.00	0.00
21	OTROS				
21.01	SEÑALIZACION DE REGLAMENTACION	und	8.00	8.00	0.00
21.02	SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS	und	12.00	12.00	0.00
22	PLACA RECORDATORIA				
22.01	SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIO SEGUN DISEÑO Y CALIDAD (70CM Y 42 CM) INCLUIDO MURETE SEGUN DISEÑO	und	1.00	1.00	0.00
23	CAPACITACIONES				
23.01	TALLER DE CAPACITACION	gib	1.00	1.00	0.00
24	KIT				
24.01	KIT DE HERRAMIENTAS	gib	1.00	1.00	0.00
24.02	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	gib	1.00	1.00	0.00
25	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				
25.01	MEIDAS DE REDUCCION DE RIESGO POR EVENTOS NATURALES	gib	1.00	1.00	0.00
26	VARIOS				
26.01	SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES	m2	3415.78	3415.78	0.00
26.02	RIEGO DE GRASS CON MANGUERA	m2	3415.78	3415.78	0.00
26.03	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	4.00	4.00	0.00
26.04	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	mes	4.00	4.00	0.00
26.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	6543.11	6543.11	0.00
27	INSTALACION DE AREAS VERDES				
27.01	SIEMBRA DE ARBUSTOS	und	78.00	78.00	0.00
27.02	SIEMBRA DE ARBOLES FORESTALES	und	26.00	26.00	0.00
28	PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELO				
28.01	TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)	m3	170.79	170.79	0.00
28.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES	m3	1.56	1.56	0.00
28.03	ACARREO DE PLANTONES > 100 m	und	26.00	26.00	0.00
28.04	ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA	m3	142.50	142.50	0.00
28.05	PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE	m2	3415.76	3415.76	0.00
28.06	PLANTACION Y TAPADO DE HOYOS 30X30X40(INCLUYE SUMINISTRO)	und	26.00	26.00	0.00
29	ENSAYOS				
29.01	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	und	2.00	2.00	0.00
29.02	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	und	8.00	8.00	0.00
29.03	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	und	2.00	2.00	0.00
29.04	ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO)	und	2.00	2.00	0.00
30	FLETE				
30.01	FLETE TERRETERE	kg	15860.25	15860.25	0.00
30.02	FLETE RURAL	kg	151225.48	151225.48	0.00

g).- Que, el presupuesto del proyecto, se detalla de la siguiente forma:

• Ejecución Aporte del Programa Trabaja Perú	:	S/ 250,657.00.
• Ejecución Cofinanciamiento MPSM	:	S/ 311,963.39.
EJECUCIÓN TOTAL	:	S/ 562,620.39.

h). DECLARAR PROCEDENTE el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02, denominada: "Mejoramiento del Parque Principal de la Localidad de Huimbayoc del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478279.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del Presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0015-CP-02.

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°756-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
TARAPOTO

Ing. HENRY MALDONADO FLORES
Alcalde (e)



HMF/A.MPSM
WTV/GI- (E)/MPSM
c.c
Gerencia Municipal
Gerencia de Adm.
Gerencia de Planeam.
GI,
Archivo

mpsm
TARAPOTO

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe