



mpsm  
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SAN MARTÍN



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 777-2022-A-MPSM

Tarapoto, 08 de Agosto del dos mil Veintidós

Que, mediante Carta N° 102-2022-SGESO-GI-MPSM, de fecha 01.07.2022, el Sub Gerente de Ejecución y Supervisión de Obra, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Remite la Liquidación de Obra de la Ejecución, a la Titular Gerente de la Empresa CSA- CONSULTING & PROJECTS E.I.R.L., Señora Julia Saavedra Pizango, responsables de la Supervisión de la Obra denominada: "Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones: 2534898, para su respectiva Opinión.

Que, mediante Carta N° 043-2022/CSA.EIRL/JSP-TG, de fecha 06.07.2022, expediente administrativo con registro de ingreso N° 09823, de fecha 06.07.2022, la Titular Gerente, Señora Julia Saavedra Pizango, de la empresa CONSULTING & PROJECTS EIRL, responsables de la Supervisión de la Obra, presenta la Opinión al Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de obra denominada: "Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones: 2534898, para su respectiva Revisión y Aprobación.

Que, mediante Dictamen N° 01-2022 – Comité de Liquidación de la Obra ejecutada por la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (Por Contrata) de la Obra denominada: **"Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones: 2534898**, de fecha 08.08.2022, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución, concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.

Que, mediante Informe N° 470-2022-SGESO-GI-MPSM, de fecha 08.08.2022, el Sub Gerente de Ejecución y Supervisión de Obras, Ing. Félix Víctor Cabrera Reyes, emite la CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: **"Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones: 2534898**, a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 01-2022 – Comité de Liquidación de la Obra ejecutada por la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (Por Contrata) de la obra: **"Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones: 2534898**, de fecha 08.08.2022.

Con las facultades que otorga el artículo 20°- Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura.

SE RESUELVE:





**mpsm**  
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SAN MARTÍN



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°777-2022-A-MPSM

Tarapoto, 08 de Agosto del dos mil Veintidós



**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (IOARR): “Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín”, con Código Único de Inversiones N°2534898. Siendo el Monto de Ejecución de S/ 421,064.72 (Cuatrocientos Veintiún Mil Sesenta y Cuatro con 72/100 soles), que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:**

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

**a.1) DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:**

Lograr adecuadas condiciones de servicio de la celda de disposición final de los residuos sólidos, además de no causar molestias ni peligros para la salud y seguridad pública, y de no perjudicar el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo.

b) Que, las metas del Proyecto fueron:

**b.1) DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

Construcción de Chimeneas	=	25.00 und.
Construcción de diques	=	524.00 m.
Recuperación de terreno natural	=	3,199.35 m
Conformación de cobertura para residuos	=	17,751.30 m2.

c) Que, el tiempo de la Ejecución de la Obra fue de 30 días calendarios, desde el 23.04.2022 al 22.05.2022.

d) Que, el Presupuesto Contratado por la Ejecución de la obra, es el siguiente:

Presupuesto Contratado S/ 413,400.00

e) Que, el resumen del Costo de la Ejecución de la obra, se presenta en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS (S/)	MONTOS PAGADOS (S/)	SALDOS POR PAGAR (S/)
1. <b>MONTO DE VALORIZACIÓN</b>	<b>413,400.00</b>	<b>413,400.00</b>	<b>0.00</b>
VALORIZACIÓN CONTRACRUAL	413,400.00	413,400.00	0.00
ADICIONAL DE OBRA N°01	0.00	0.00	0.00
2. <b>REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN</b>	<b>7,664.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,664.72</b>
VALORIZACIÓN CONTRACRUAL	7,664.72	0.00	7,664.72
ADICIONAL DE OBRA N°01	0.00	0.00	0.00
3. <b>DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
POR ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
4. <b>ADELANTOS OTORGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
5. <b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO	0.00	0.00	0.00
MGG	0.00	0.00	0.00
INTERES POR MORA EN PAGOS	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mpsm.gob.pe mpsm@mpsm.gob.pe



**mposm**  
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SAN MARTÍN

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°777-2022-A-MPSM

Tarapoto, 08 de Agosto del dos mil Veintidós

6	<b>MONTO RETENIDO</b>			
	RET. GARANTIA FIEL CUMPLIM. (Art.39° LC y 149° RLCE)	0.00	0.00	0.00
	VARIOS	0.00	0.00	0.00
7	<b>MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS</b>			
	MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA	0.00	0.00	0.00
	OTROS	0.00	0.00	0.00
8	<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7)</b>	421,064.72	413,400.00	7,664.72
9	<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</b>			
		INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
10	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	421,064.72	413,400.00	7,664.72
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>S/ 7,664.72</b>	

f). Que, de la evaluación realizada, se detecta que se cuenta con un saldo a favor de la Empresa **CONSORCIO EJECUTOR SANITARIO**, ascendente al monto de **S/ 7,664.72 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 72/100)**. Por concepto de **Reajustes**, Cuando se apruebe y consienta la Resolución que Aprueba el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la Obra.

g).Que, técnicamente corresponde la devolución de su **Carta Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento** a la Empresa **CONSORCIO EJECUTOR SANITARIO**. Cuando se apruebe y consienta la Resolución que Aprueba el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (IOARR): "**Reparación de Celdas para Residuos; en el (la), Relleno Sanitario, Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín**", con Código Único de Inversiones N°2534898.

**ARTÍCULO TERCERO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVASE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
TARAPOTO

Ing. HENRY MALDONADO FLORES  
ALCALDE

HMF/A.MPSM  
JCT/GI/MPSM  
c.c  
Gerencia Municipal  
Gerencia de Adm.  
Gerencia de Planeam.  
GI,  
Archivo

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto

913 012139 (042) 52235

www.mposm.gob.pe mposm@mposm.gob.pe