



E7F59974-E095-420A-9856-863FEE76659F

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2017** que comprende información entre el **01/01/2017** y el **31/12/2017** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN** cuyo titular es **WALTER GRUNDEL JIMENEZ** identificado(a) con DNI N° **01077388**.

Viernes, 27 de abril de 2018

**Departamento de Prevención de la Corrupción**  
**Contraloría General de la República**

### **Nota:**

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	01077388
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GRUNDEL JIMENEZ WALTER
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	27/04/2018 10:12:33 a.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	BARTRA PEZO NANCY	DNI	01162859	05/05/2011	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	CARVALLO DIAZ GREGORIO OSWALDO	DNI	01109798	01/03/2012	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	CUMPA TELLO ISABEL DEL PILAR	DNI	40750307	12/09/2012	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	SORIA TERRONES ELDITH	DNI	01122744	01/03/2013	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p>(X) Si ( ) No ( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p> <p>SI SE HA CUMPLIDO CON EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SEGÚN EL ARTÍCULO 13° DE LA DIRECTIVA N°001-2014-CEPLAN ¿DIRECTIVA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO-SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO¿-SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N°26-2014-CEPLAN, PUBLICADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014, EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CONSTA DE CUATRO FASES, UNA DE LAS CUALES ES LA FASE INSTITUCIONAL, EN LA QUE SE DETERMINA LA MISIÓN INSTITUCIONAL, LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON SUS CORRESPONDIENTES INDICADORES; SE IDENTIFICAN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES, EN LA QUE SE DETERMINA LA MISIÓN INSTITUCIONAL, SE CONSTRUYE UNA RUTA INSTITUCIONAL Y SE DESAGREGAN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS EN ACTIVIDADES QUE ASEGURAN LA EJECUCIÓN Y SE VINCULAN CON EL SISTEMA DE PRESUPUESTO PÚBLICO.</p>					
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p>( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p>( ) Si ( ) No (X) No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>AUNQUE NO SE APLICA A LA MUNICIPALIDAD, POR NO ESTAR MENCIONADO DENTRO DE LOS PLANES QUE REQUIEREN INFORME TÉCNICO PARA SU APROBACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 48° DE LA DIRECTIVA DE CEPLAN, EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-CEPLAN NOS REMITIÓ MEDIANTE OFICIO N° 073-2017-CEPLAN/DNCP, DE FECHA 24.02.2017, EL INFORME TÉCNICO N° 012-2017-CEPLAN/DNCP-FI, CONCLUYENDO QUE EL PROYECTO DE PEI 2016-2018 CUMPLE EN GRAN PARTE CON LO ESTABLECIDO EN LA MENCIONADO DIRECTIVA.</p>		
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p>(X) Si ( ) No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>R.A. N° 1000-2016-A-MPSM</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/12/2016</p>	<p>Año inicio:</p>	<p>2016</p>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA  
LIC. ADM. ISABEL DEL P. CUMPA TELLO  
CLAD-12752  
JEFE(E)

Oficina de Planeamiento y Estadística  
TARAPOTO

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(X) Si ( ) No	Documento de remisión:	OFICIO N°080-2017-A-MPSM	Fecha de documento:	15/02/2017	Comentarios:	SE REMITIÓ A CEPLAN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2016-2018 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CUARTA DISPOSICIÓN FINAL TRANSITORIA DE LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN, PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DEL CASO.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	R.A. N°999-2016-A-MPSM	Fecha de aprobación:	28/12/2016	Comentarios:	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) 2017 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual  
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado  
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado  
PEI: Plan Estratégico Institucional  
POI: Plan Operativo Institucional  
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA  
LIC. ADM. ISABEL DEL P. CUMPA TELLO  
CLAD-12752  
JEFE(E)

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.			0.12		SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE TRES ACCIONES ESTRATÉGICAS.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y/O PROPIAS DE PROMOCION Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	Unidad	13	2015	45	15	15	1	NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PUESTO QUE SE HA CUMPLIDO CON EL LOGRO DE LA META DEL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO.	NO SE HA ADOPTADO NINGUNA ACCIÓN PUESTO QUE NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PARA CUMPLIR CON ESTE INDICADOR.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN			0.14		OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE CINCO ACCIONES ESTRATÉGICAS.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO AMBIENTAL COMO PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO TOTAL	Porcentaje	5.15	2015	7	6.50	6.43	1	LA META NO LLEGO A CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD YA QUE NOS FALTO EL % 0.07 PARA SU EJECUCION PUESTO QUE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN GESTION AMBIENTAL SOLO REPRESENTO EL %6.43 DEL GASTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ASIGNAR MAYORES RECURSOS PARA LA GESTION AMBIENTAL.	

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN		0.16			OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL			PARA ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONTAMOS CON DOS ACCIONES ESTRATÉGICAS.		



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA  
\_\_\_\_\_  
LIC. ADM. ISABEL DEL P. CUMPA TELLO  
CLAD-12752  
JEFE(E)



INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN.	Porcentaje	70	2015	85	80	91	1	NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PUESTO QUE SE HA CUMPLIDO CON EL LOGRO DE LA META DEL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO.	NO SE HA ADOPTADO NINGUNA ACCIÓN PUESTO QUE NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PARA CUMPLIR CON ESTE INDICADOR.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS EN LA VIAS DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN			0.13		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE CUATRO ACCIONES ESTRATÉGICAS.	
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MITIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LOS PUNTOS NEGROS.	Porcentaje	91	2015	94.30	93.50	94	1	NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PUESTO QUE SE HA CUMPLIDO CON EL LOGRO DE LA META DEL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO.	NO SE HA ADOPTADO NINGUNA ACCIÓN PUESTO QUE NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PARA CUMPLIR CON ESTE INDICADOR.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.			0.1		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE DOS ACCIONES ESTRATÉGICAS.	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA  
LIC. ADM./ISABEL DEL P. CUMPA TELLO  
CLAD-12752  
JEFE(E)

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE PIPS VIABLES DEL TOTAL DE CONSIDERADOS EN EL PEI/POI.	Porcentaje	70	2015	90	85	70	1	INDICADOR MAL PLANTEADO, EL INDICADOR DEBERÍA SER :PORCENTAJE DE PIP EJECUTADOS DEL TOTAL CONSIDERADOS EN EL PEI Y POI. LOS PIP PRIORIZADOS EN MUCHOS CASOS NO CUENTAN CON CAMBIOS DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EMPEZAR SU EJECUCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS. PIP INACTIVOS POR EL PERÍODO DE ANTIGÜEDAD. ASIMISMO CAMBIO DE NORMA PARA EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A INVIERTE PERÚ.	ACTUALIZAR EL PEI 2018-2020. BUSCAR ESTRATEGIAS COORDINANDO CON EMAPA SAN MARTÍN, A FIN DE QUE SE REALICE EL CAMBIO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PIP PRIORIZADOS. COTEJAR LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL PARA SU PRIORIZACION DE ACUERDO AL ORDEN DE PRELACION, PARA CERRAR LAS BRECHAS.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE.			0.09		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE CINCO ACCIONES ESTRATÉGICAS.	
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIONES EN INTERVENCIONES REALIZADAS	Porcentaje	90	2015	100	100	100	1	NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PUESTO QUE SE HA CUMPLIDO CON EL LOGRO DE LA META DEL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO.	NO SE HA ADOPTADO NINGUNA ACCIÓN PUESTO QUE NO SE HA PRESENTADO NINGUN PROBLEMA PARA CUMPLIR CON ESTE INDICADOR.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN			0.15		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE CUATRO ACCIONES ESTRATÉGICAS	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA  
LIC. ADM. ISABEL DEL P. CUMPA TELLO  
CLAD-12752  
JEFE(E)

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS (PEI Y POI).	Porcentaje	70	2015	90	85	82	1	NO SE CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA PUESTO QUE ALGUNOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICOS DEL POI Y PEI NO HAN SIDO CUMPLIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCION.	PARA SUPERAR ESTE PROBLEMA SE HA INICIADO EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2018-2020, ASIMISMO ESTAMOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POI 2019, PARA LO CUAL EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SE INCIDIRÁ EN LOS TEMAS DE PLANTEAMIENTO DE LAS METAS Y INDICADORES, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA QUE SEAN DE CALIDAD Y SE AJUSTEN A LA REALIDAD..

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN.			0.11		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTA DE CINCO ACCIONES ESTRATÉGICAS.	
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	5911	2015	18150	6050	5270	1	LA META PREVISTA DEL INDICADOR PROPUESTO PARA ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO ES MUY ALTO.	SE VA ACTUALIZAR EL PEI 2018-2020 DE LA MPSM, PARA PLANTEAR OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, CON METAS E INDICADORES QUE SENA MEDIBLES, ALCANZABLES Y REALISTAS.

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA

LIC. ADM. ISABEL DEL P. CUMPA TELLO  
CLAD-12752  
JEFE(E)



**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	3	0	2	5	5	1	0	4	0	3165986.49	3074561.91	0	0	0	0	0
Obras por contrata	6	0	14	20	20	5	1	14	14	34710209.70	33974419.04	2072553.63	7	29399820.38	6	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**




**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	127	169	7671788.80	7705530.03
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	5	11	127627.54	170510.50
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	251	288	3954437.98	4103942.82
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios	202	208	1816182.17	2880346.36
Otros	11	11	224640	227950

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN: EN OTROS SE HA CONSIDERADO LA DIETAS DE REGIDORES, LOS CUALES NO ESTAN AFECTOS A GRATIFICACIONES.



**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
86002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. RAMON CASTILLA CDRAS. DEL 01 AL 07, C. P. NUEVE DE ABRIL, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	12/03/2009	FACILITAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. RAMON CASTILLA CUADRAS DEL 01 AL 07, EN EL CENTRO POBLADO NUEVE DE ABRIL-DISTRITO DE TARAPOTO	1715599	3134623.18	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS Y ESTUDIOS	17/12/2016	15/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	17/12/2016	29/06/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
  
 ING. ELIDITH SORIA TERRONES  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALCANTARILLA DE CRUCE	Unidad	0	0	0	0	0			
	ALCANTARILLA LONGITUDINAL	Unidad	100	100	100	136478.82	136478.82			
	ALCANTARILLAS DE DERIVACIÓN	Unidad	100	100	100	92929.74	92929.74			
	BERMAS LATERALES	Unidad	100	100	100	300218.65	300218.65			
	CUNETAS	Unidad	100	100	100	465546.21	465546.21			
	ESTUDIOS	Unidad	100	100	100	20000	20000			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	208145.27	208145.27			
	GRADERÍAS DE CONCRETO	Unidad	100	100	100	4519.59	4519.59			
	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	100	100	100	78733.75	78733.75			
	JARDINERÍA	Unidad	100	100	100	74303.64	74303.64			
	LOSAS DE ACCESO	Unidad	100	100	100	50453	50453			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	MURETE DE CONFINAMIENTO	Unidad	100	100	100	13706.35	13706.35			
	MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	100	100	100	38249.19	38249.19			
	OBRAS PRELIMINARES	Unidad	100	100	100	22135.48	22135.48			
	OBRAS PROVISIONALES	Unidad	100	100	100	1250	1250			
	PAVIMENTOS	Unidad	100	100	100	866927.67	866927.67			
	SARDINEL	Unidad	100	100	100	11129.85	11129.85			
	SEÑALIZACIÓN VIAL	Unidad	100	100	100	15505.89	15505.89			
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	177655.48	177655.48			
	TOMAS LATERALES	Unidad	100	100	100	53757.48	53757.48			
	TRANSPORTE	Unidad	0	100	0	62575	0			
	UTILIDAD	Unidad	100	100	100	177827.05	177827.05			
	VARIOS	Unidad	100	100	100	4356.25	4356.25			
	VEREDAS (VEREDAS BOCACALLES MARTILLOS)	Unidad	100	100	100	89752.07	89752.07			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL

CIP. N° 70142

LIQUIDADORA DE OBRAS



	VEREDAS LONGITUDINALES	Unidad	100	100	100	231041.75	231041.75			
--	---------------------------	--------	-----	-----	-----	-----------	-----------	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
187643	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR HUAYCO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	20/10/2011	BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS NO PAVIMENTADAS DEL SECTOR HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO	2508959	594679.50	EJECUCIÓN POR ETAPAS	13/06/2017	11/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	13/06/2017	17/08/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELIDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIOS-EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	60.94	60.94	60.94	9500	9500			EJECUCIÓN POR ETAPA TERCERA ETAPA
	GASTOS GENERALES	Unidad	102.12	102.12	102.12	39796.31	39796.31			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA
	IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS	Unidad	0	0	0	0	0			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA
	NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE DEBIDO A EXCAVACIONES	Unidad	100	100	100	4645.08	4645.08			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA
	OBRAS DE ARTE	Unidad	100	100	100	159403.37	159403.37			EJECUCIÓN POR ETAPAS SEGUNDA Y TERCERA ETAPA
	OBRAS PROVISIONALES	Unidad	100	100	100	18797.63	18797.63			EJECUCIÓN POR ETAPAS ESTA ES DE LA III ETAPA
	OBRAS REDES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0			EJECUCIÓN POR ETAPAS ESTA CORRESPONDE A LA PRIMERA ETAPA
	OBRAS REDES DE DESAGUE	Unidad	0	0	0	0	0			EJECUCIÓN POR ETAPAS ESTA CORRESPONDE A LA PRIMERA ETAPA
	PAVIMENTOS	Unidad	100	100	100	200980.85	200980.85			EJECUCIÓN POR ETAPAS CORRESPONDE SEGUNDA Y TERCERA ETAPA
	SEÑALIZACIÓN VIAL	Unidad	100	100	100	3096.09	3096.09			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA
	SUPERVISIÓN	Unidad	84.72	84.72	84.72	23112	23112			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA
	UTILIDAD	Unidad	102.12	102.12	102.12	39796.31	39796.31			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA
	VARIOS	Unidad	100	100	100	2775.21	2775.21			EJECUCIÓN POR ETAPAS TERCERA ETAPA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
 ING. ELDITH SORIA TERRONES  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

193168	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LA HOYADA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN		02/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES NO PAVIMENTADAS DEL SECTOR LA HOYADA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO		1070340	1223035.91	ADICIONALES DE OBRA		09/12/2016	09/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/12/2016	26/04/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20985	20985								
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	126632.14	126632.14								
	RESULTADO 1: ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA	Unidad	100	100	100	339290.87	339290.87								
	RESULTADO 2: ADECUADAS OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS	Unidad	100	100	100	617042.72	617042.72								
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	71860	71860								
	UTILIDADES	Unidad	100	100	100	47225.18	47225.18								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
214804	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RAMIREZ AREVALO, EN EL SECTOR CERCADO, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	30/12/2016	CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RAMIREZ AREVALO- SECTOR CERCADO- DISTRITO DE TARAPOTO	226770	226770		01/03/2017	29/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017	15/04/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELVITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	4238.69	4238.69			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	14743.26	14743.26			
	RESULTADO 1: APROPIADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	100	100	100	182692.09	182692.09			
	RESULTADO 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	100	100	100	1598.88	1598.88			
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	10596.72	10596.72			
	UTILIDADES	Unidad	100	100	100	12900.36	12900.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262642	MEJORAMIENTO DEL JR. JORGE CHAVEZ CUADRAS DEL 01 AL 16, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	11/09/2013	BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL J. JORGE CHAVEZ CUADRAS DEL 01 AL 16, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO	6017660	3425900.93	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	19/12/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2015	01/03/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CARPINTERÍA METÁLICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	24000	24000			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	190457.17	190457.17			
	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	100	100	100	27102.88	27102.88			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	100	100	100	9020.15	9020.15			
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	Unidad	100	100	100	1447160.75	1447160.75			
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	Unidad	100	100	100	317970.27	317970.27			
	OBRAS PRELIMINARES	Unidad	100	100	100	76620.12	76620.12			
	OBRAS PROVISIONALES	Unidad	100	100	100	1481.88	1481.88			
	PISOS Y PAVIMENTOS	Unidad	100	100	100	930376.17	930376.17			
	PROTECCIÓN AMBIENTAL	Unidad	100	100	100	25147.94	25147.94			
	SEÑALIZACIÓN VIAL	Unidad	100	100	100	19434.25	19434.25			
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	135142.10	135142.10			
	TRANSPORTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	100	100	100	215724.77	215724.77			
	VARIOS	Unidad	100	100	100	6262.48	6262.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
277440	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL MERCADO N° 03 DEL BARRIO HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN	14/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL MERCADO N° 03 DEL BARRIO HUAYCO, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN	13604238	5793561.43	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	22/11/2017	20/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	22/11/2017	20/05/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
  
 ING. ELIDITH SORIA TERRONES  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA Y DE ACCESO PEATONAL	Unidad	0.35	0.35	0.35	7529.05	7529.05			OBRA EN EJECUCIÓN
	ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y OBRAS DE ARTE	Unidad	61.57	61.57	61.57	1267583.58	1267583.58			OBRA EN EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA EN EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	30.53	30.53	30.53	102009.01	102009.01			OBRA EN EJECUCIÓN
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	32.13	32.13	32.13	40261.57	40261.57			OBRA EN EJECUCIÓN
	UTILIDAD	Unidad	28.13	28.13	28.13	89257.88	89257.88			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286732	MEJORAMIENTO DEL JR. NICOLAS DE PIÉROLA CUADRA 06 Y DEL JR. LOS ROSALES CUADRA 02, EN EL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	25/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. NICOLAS DE PIÉROLA CUADRA 06 Y EN EL JR. LOS ROSALES CUADRA 02, SECTOR LOS JARDINES- DISTRITO DE TARAPOTO	1199724	1635378.10	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	21/07/2016	18/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/07/2016	28/02/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	22520	22520			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	117292.03	117292.03			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	RESULTADO 1: MEJORAMIENTO DEL JR. NICOLAS DE PIÉROLA CUADRA 06 Y DEL JR. LOS ROSALES CUADRA 02- TARAPOTO	Unidad	100	100	100	1479816.07	1479816.07			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	15750	15750			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
287936	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ, URB. NUEVE DE ABRIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN		26/02/2014	BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y REREATIVAS EN EL ESPACIO DEPORTIVO EXISTENTE EN LA I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ-URB. NUEVE DE ABRIL- DISTRITO DE TARAPOTO		97646	117787.58	VARIACIÓN EN PAGO DE REAJUSTES,	11/01/2017	09/02/2017	INVERSIÓN	SI	11/01/2017	03/02/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado		Costo ejecutado al final del periodo reportado		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		0	0		0		0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	100		100	100		8993.21		8993.21					
	RESULTADO 1: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. ANGEL CUSTODIO GARCIA RAMIREZ - URB. NUEVE DE ABRIL- TARAPOTO	Unidad	100		100	100		95444.93		95444.93					
	SUPERVISIÓN	Unidad	100		100	100		5310		5310					
	UTILIDADES	Unidad	100		100	100		8039.44		8039.44					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
  
**ING. ELDITH SORIA TERRONES**  
**INGENIERA CIVIL**  
**CIP. N° 70142**  
**LIQUIDADORA DE OBRAS**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305453	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN	05/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES	9656465	4363433.21	ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA	10/12/2016	07/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	10/12/2016	30/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA EN LA CALZADA	Unidad	100	100	100	1759919.39	1759919.39				FALTA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	
	ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE ARTE	Unidad	100	100	100	1788431.29	1788431.29				FALTA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	126060	126060					
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	275539.32	275539.32				FALTA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	100	100	100	80478.08	80478.08				FALTA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	
	SEÑALIZACIÓN	Unidad	100	100	100	21044.79	21044.79					
	SUPERVISOR	Unidad	100	100	100	70863.44	70863.44				FALTA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	
	UTILIDAD	Unidad	100	100	100	241096.90	241096.90				FALTA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310471	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. RAMON CASTILLA CUADRAS DEL 10 AL 13, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN	10/02/2015	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES Y PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JR. RAMON CASTILLA CUADRAS DEL 10 AL 13-SECTOR LOS JARDINES - DISTRITO DE TARAPOTO	1077989	1727347.61	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS, INCREMENTO DE METAS Y METRADOS	11/07/2016	07/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	11/07/2016	21/01/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
  
 ING. ELDITH SORIA TERRONES  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	31383.45	31383.45			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN DE OBRA
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	158727.59	158727.59			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN DE OBRA
	RESULTADO 1: SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. RAMON CASTILLA CUADRAS DEL 10 AL 13-SECTOR LOS JARDINES- TARAPOTO	Unidad	100	100	100	1501619.94	1501619.94			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN DE OBRA
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	35616.63	35616.63			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313493	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR F DE LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	23/02/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN EL SECTOR F, DE LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA	103090	134365.21	EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	20/01/2017	20/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/01/2017	20/03/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
  
**ING. ELDITH SORIA TERRONES**  
**INGENIERA CIVIL**  
**CIP. N° 70142**  
**LIQUIDADORA DE OBRAS**

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA CULMINADA PERO NO LIQUIDADADA
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	13960	13960			OBRA CULMINADA NO LIQUIDADADA
	RESULTADO 1: LOSA DEPORTIVA: MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA	Unidad	100	100	100	44508.70	44508.70			LA OBRA ESTÁ CULMINADA PERO NO LIQUIDADADA
	RESULTADO 2: TRIBUNAS: CONSTRUCCIÓN DE 20 ML DE TRIBUNAS DE CONCRETO	Unidad	100	100	100	32408.51	32408.51			OBRA CONCLUIDA NO LIQUIDADADA NO ESTABA PRESUPUESTADO SE HIZO CON DONATIVOS
	RESULTADO 3: JUEGOS INFANTILES: INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, SARDINELES, BANCAS DE MADERA, INSTALACIÓN DE BASUREROS, CERCO METÁLICO DE LOSA DEPORTIVA	Unidad	100	100	100	37288	37288			OBRA CULMINADA NO LIQUIDADADA
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	6200	6200			OBRA CULMINADA NO LIQUIDADADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317308	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	25/02/2017	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN	7699177	2304883.23	EJECUCIÓN POR PRIMERA ETAPA	08/09/2017	06/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	08/09/2017	25/02/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA Y DE ACCESO PEATONAL	Unidad	18.05	100	18.05	593394.46	106929.68			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y OTRAS OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS	Unidad	87.09	87.09	87.09	925441.84	925441.84			AVANCE DE OBRA AL MES DE DICIEMBRE 2017
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	186.25	186.25	186.25	14900	14900			AVANCE DE OBRA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	GASTOS GENERALES	Unidad	92.73	92.73	92.73	122852.21	122852.21			AVANCE DE OBRA A DICIEMBRE DEL 2017
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	75.60	75.60	75.60	37559.85	37559.85			AVANCE DE OBRA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	UTILIDAD	Unidad	89.10	89.10	89.10	103237.15	103237.15			AVANCE DE OBRA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317462	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR NUEVE DE ABRIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	28/05/2015	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR NUEVE DE ABRIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN	6433572	6433572	ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO	17/01/2017	15/07/2017	INVERSIÓN	SI	17/01/2017	13/10/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
  
 ING. ELIDITH SORIA TERRONES  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA	Unidad	100	100	100	1423303.19	1423303.19			
	ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE, OBRAS DE ARTE Y AREAS VERDES	Unidad	100	100	100	3321229.10	3321229.10			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	227870.13	227870.13			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISOR	Unidad	100	100	100	146353.75	146353.75			
	UTILIDAD	Unidad	100	100	100	154715.50	154715.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330082	MEJORAMIENTO DEL JR. SANTA INES CUADRAS 05 Y 06, JR. SGTO. MENDOZA CUADRA 01 Y PSJE. SGTO. LORES, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	19/08/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. SANTA INES CUADRAS 05 Y 06, JR. SGTO MENDOZA CUADRA 01 Y PSJE. SGTO. LORES, SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO.	1098824	1534375.92	NO SE HA PAGADO EL IGV (18%)	25/09/2016	23/12/2016	INVERSIÓN	Sí	25/09/2016	12/03/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

  
**ING. ELDITH SORIA TERRONES**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	115.87	115.87	115.87	36510	36510			
	GASTOS GENERALES	Unidad	104.98	104.98	104.98	117617.48	117617.48			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1: MEJORAMIENTO DEL JR. SANTA INÉS CUADRAS 05 Y 06, JR. SGTO. MENDOZA CUADRA 01 Y PSJE. SGTO. LORES-SECTOR HUAYCO-TARAPOTO	Unidad	109.04	109.04	109.04	1176174.71	1176174.71			
	SUPERVISIÓN	Unidad	104.53	104.53	104.53	35750	35750			
	UTILIDADES	Unidad	100.50	100.50	100.50	54204.60	54204.60			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333117	MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHAZUTA, DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	12/10/2015	ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	565945	779641.65	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	05/09/2016	04/11/2016	INVERSIÓN	Sí	05/09/2016	29/07/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
  
**ING. ELDITH SORIA TERRONES**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	30820	30820			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	82731.65	82731.65			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	RESULTADO 1: SE REALIZARA UN ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO CON EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION, QUE BRINDARAN UN SERVICIO ADECUADO.	Unidad	100	100	100	644203.33	644203.33			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	21886.67	21886.67			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
334418	MEJORAMIENTO DEL PSJE. SAN JORGE, EN EL SECTOR CIRCUNVALACION, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	29/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PSJE. SAN JORGE, SECTOR CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE TARAPOTO	450658	541668.10	AUMENTO EN METAS	18/02/2017	18/04/2017	INVERSIÓN	Sí	18/02/2017	16/05/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	52.50	4200	4200			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	103.92	32144.05	32144.05			
	IGV	Unidad	100	100	0	8004.12	0			
	RESULTADO1: MEJORAMIENTO DEL PSJE. SAN JORGE, EN EL SECTOR CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN	Unidad	100	100	106.11	386638.24	410265.48			
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	105.93	9533.90	9533.90			
	UTILIDAD	Unidad	0	100	103.92	27064.68	28126.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335627	MEJORAMIENTO DE LOS JRS. SINCHI ROCA CUADRAS DEL 01 AL 07, JOSÉ A. QUINONES CUADRAS 01 Y 02, LOS ANGELES CUADRAS 06 Y 07, AMÉRICA CUADRA 01 Y PROLONGACIÓN LIBERTAD, EN LA URBANIZACIÓN NUEVE DE ABRIL Y SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN	03/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JRS. SINCHI ROCA CUADRAS DEL 01 AL 07, JOSÉ A. QUINONES CUADRAS 01 Y 02, LOS ANGELES CUADRAS 06 Y 07, AMÉRICA CUADRAS DEL 01 AL 03, PSJE. JOSÉ A. QUINONES Y PROLONGACIÓN LIBERTAD, EN LA URBANIZACIÓN NUEVE DE ABRIL Y SECTOR LOS JARDINES DEL DISTRITO DE TARAPOTO	7960552	4833339.58	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	05/10/2017	02/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/10/2017	02/01/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN  
  
**ING. ELDITH SORIA TERRONES**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA SEÑALIZACIÓN VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA PARALIZADA
	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA	Unidad	9.64	9.64	9.64	217194.62	217194.62			OBRA PARALIZADA
	ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL, DE ACCESO PEATONAL Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	138.11	138.11	138.11	1585333.62	1585333.62			OBRA PARALIZADA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA PARALIZADA
	GASTOS GENERALES	Unidad	51.73	51.73	51.73	144202.26	144202.26			OBRA PARALIZADA
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA PARALIZADA
	SUPERVISIÓN	Unidad	47.37	47.37	47.37	49521.69	49521.69			OBRA PARALIZADA
	UTILIDAD	Unidad	51.73	51.73	51.73	126176.98	126176.98			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340434	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. SACHAPUQUIO CUADRAS DEL 04 AL 06, SECTOR LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	01/12/2015	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES Y PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JR. SACHAPUQUIO CUADRAS DEL 04 AL 06-SECTOR LA HOYADA-DISTRITO DE TARAPOTO	456517	556605.29	VARIACIÓN DE METRADOS	27/04/2017	25/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	08/07/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELBITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	56.25	56.25	56.25	4500	4500			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	31811.67	31811.67			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL	Unidad	100	100	100	233907.79	233907.79			
	RESULTADO 2: ADECUADO ACCESO PEATONAL HACIA LAS VIVIENDAS	Unidad	100	100	100	163737.97	163737.97			
	SUPERVISIÓN	Unidad	111.95	111.95	111.95	10075.10	10075.10			
	UTILIDAD	Unidad	100	100	100	27835.28	27835.28			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349219	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGNON CUADRAS DEL 07 AL 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	28/04/2016	EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGNON CUADRAS DEL 07 AL 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO	3278757	1925246.45	ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01	12/07/2017	08/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	12/07/2017	22/01/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO Y EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS TRABAJADORES Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	Unidad	21.18	21.18	21.18	164754.94	164754.94			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	148.64	148.64	148.64	82512	82512			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	GASTOS GENERALES	Unidad	102.38	102.38	102.38	15528.08	15528.08			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
	REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Unidad	216.38	216.38	216.38	1063694.91	1063694.91			AVANCE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
	UTILIDAD	Unidad	24.47	24.47	24.47	15528.08	15528.08			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358793	MEJORAMIENTO DEL JR. INDEPENDENCIA CUADRAS 03 Y 04, EN EL SECTOR PARTIDO ALTO, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	09/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. INDEPENDENCIA CUADRAS 03 Y 04, SECTOR PARTIDO ALTO, DISTRITO DE TARAPOTO	737891	737890.07	NO CUENTA CON LIQUIDACIÓN	20/09/2017	17/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2017	17/01/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN  
  
 ING. ELÓTH SORIA TERRONES  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. N° 70142  
 LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	67372.57	67372.57			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	RESULTADO 1: ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA	Unidad	100	100	100	312504.24	312504.24			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	RESULTADO 2: ADECUADAS OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS	Unidad	100	100	100	329139.30	329139.30			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	28873.96	28873.96			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA TERMINADA FALTA LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
360592	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA AV. EL EJERCITO CUADRAS DEL 01 AL 05 Y DEL JR. ULISES REATEGUI CUADRA 09, EN EL SECTOR SACHAPUQUIO, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	14/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA AV. EL EJERCITO CUADRAS DEL 01 AL 05 Y EN EL JR. ULISES REATEGUI CUADRA 09, SECTOR SACHAPUQUIO, DISTRITO DE TARAPOTO	1046566	1397352.77	MODIFICACIÓN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIADO	04/04/2017	03/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	04/04/2017	13/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	181.22	11040	20040					
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100.34	123454.07	123870.17					
	IGV	Unidad	0	100	0	198669.19	0					
	RESULTADO 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL	Unidad	100	100	108.81	933584.43	1015859.54					
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	105.93	83925.86	88903.75					
	UTILIDADES	Unidad	100	100	108.37	46679.22	50585.71					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

ING. ELDITH SORIA TERRONTES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371226	CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	11/11/2016	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL SECTOR LOS JARDINES	1192886	1456712.02	ADICIONALES	23/03/2017	20/06/2017	INVERSIÓN	SI	23/03/2017	24/10/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	75	100	75	18000	13500					
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	104.10	94505.77	98338.86					
	IGV	Unidad	0	100	0	211023.60	0					
	RESULTADO 1: APROPIADO ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Unidad	100	100	114.12	1004228.65	1146015.36					
	RESULTADO 2: ADECUADO FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	Unidad	200	200	200	15669.60	15669.60					
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	48252.50	48252.50					
	UTILIDADES	Unidad	100	100	114.78	65784.12	75509.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
383458	MEJORAMIENTO DE LOS JRS. LAMAS CUADRAS 04 Y 05, LAS ORQUIDEAS CUADRAS 01 Y 02, LAS PALMERAS CUADRAS 01 Y 02 Y LOS LAURELES CUADRA 01, EN EL SECTOR BERNABE GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	27/04/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JRS. LAMAS CUADRAS 04 Y 05, LAS ORQUIDEAS CUADRAS 01 Y 02, LAS PALMERAS CUADRAS 01 Y 02 Y LOS LAURELES CUADRA 01, EN EL SECTOR BERNABE GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTO	1854727	1870390.33	ADICIONALES	29/12/2017	27/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	29/12/2017	27/04/2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL	Unidad	1.32	1.32	1.32	9685.79	9685.79			OBRA EN EJECUCIÓN
	ADECUADOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS	Unidad	4.05	4.05	4.05	500	500			OBRA EN EJECUCIÓN
	BUENOS ACCESOS PEATONALES	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA EN EJECUCIÓN
	CALZADA VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	Unidad	3.43	3.43	3.43	18709.15	18709.15			OBRA EN EJECUCIÓN
	EFICIENTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA EN EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	24000	24000			OBRA EN EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	2.18	2.18	2.18	2889.49	2889.49			OBRA EN EJECUCIÓN
	IGV	Unidad	2.15	2.15	2.15	5899.07	5899.07			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	2.18	2.18	2.18	1569.21	1569.21			OBRA EN EJECUCIÓN
	UTILIDAD	Unidad	1.49	1.49	1.49	988.21	988.21			OBRA EN EJECUCIÓN

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN



ING. ELDITH SORIA TERRONES  
INGENIERA CIVIL  
CIP. N° 70142  
LIQUIDADORA DE OBRAS