

**AVANCES MENSUALES EN LAS CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AL**  
**29.11.2021**

Nº	Nomenclatura	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado (S/)	Estado de Avance
1	RES-PROC-4-2020-CS/MPSM-1	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, TRAMOS: TRAMO: EMP. SM - 106 (SHAPAJA) - SANTA ROSA; TRAMO: EMP. PE-5N (JUAN GUERRA) - SHATUYACU - EMP. SM-692; Y TRAMO: EMP. PE-5NB (PAMPAS DE SANANGUILLO) - LA UNIÓN - EMP. SM-692	1,822,558.86	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fase I: Plan de Trabajo <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase II: Mantenimiento Periódico <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase III: Mantenimiento Rutinario <b>(En Ejecución, Avance Actual 83.33%)</b></li> </ul>
2	RES-PROC-3-2020-CS/MPSM-1	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, TRAMOS: LA UNIÓN - EMP. ROSANAICO - EMP. MISHQUIYACU - EMP. SM-711; Y EMP. PE-5N (LA UNIÓN) - NUEVA FORTALEZA - PUNTA CARRETERA; EMP. PE-5N (DV. LA UNIÓN) - LA LLANURA - PAMPA VERDE;	1,696,832.82	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fase I: Plan de Trabajo <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase II: Mantenimiento Periódico <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase III: Mantenimiento Rutinario <b>(En Ejecución, Avance Actual 83.33%)</b></li> </ul>
3	RES-PROC-2-2020-CS/MPSM-1	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ¿TRAMO: EMP. SM - 106 (DV. NUEVO SAN JUAN) - SELVA ALEGRE¿	646,274.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fase I: Plan de Trabajo <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase II: Mantenimiento Periódico <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase III: Mantenimiento Rutinario <b>(En Ejecución, Avance Actual 83.33%)</b></li> </ul>
4	RES-PROC-1-2020-CS/MPSM-1	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ¿TRAMO: EMP. PE 5N - SAN MARTIN DE CUMBAZA - DV. JUAN GUERRA - BURI BURI	1,377,360.81	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fase I: Plan de Trabajo <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase II: Mantenimiento Periódico <b>(Culminado)</b>.</li> <li>Fase III: Mantenimiento Rutinario <b>(En Ejecución, Avance Actual 83.33%)</b></li> </ul>



**mpsm**  
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SAN MARTÍN



CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MEDIANTE EL DU 070-2020

EJECUCIÓN																				
ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S/)	SUB TRAMO	CONTRATISTA	EJECUCION FASE I (PLAN DE TRABAJO)	EJECUCION FASE I (MANT. PERIODICO)	EJECUCION FASE II (MANT. RUTINARIO E INVENTARIO VIAL)	MONTO FASE I	MONTO FASE I	MONTO FASE II	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	MES DE AVANCE	AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES	AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL	OBSERVACIONES
01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECNAL TRAMO: EMP. PE-SN –SAN MARTIN DE CUMBAZA – DIV. JUAN GUERRA – BURI BURI	PES N° 001-2020-MPSMCS-1	S/ 1,097,219.00	EMP. PE-SN – SAN MARTÍN DE CUMBAZA – DIV. JUAN GUERRA – BURI BURI, L=16.159 KM	CONSORCIO SANTA ROSA integrado por las empresas MARCO SORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Y COMPAÑIA PERUANA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.C.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(90 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 10,972.19	S/ 910,691.77	S/ 175,565.04	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	12/09/2020	11/12/2020	SEPTIEMBRE	S/ 455,345.86	50.00%	50.00%	SIN OBSERVACIONES
																OCTUBRE	S/ 427,635.04	46.96%	96.96%	
																NOVIEMBRE	S/ 10,507.78	1.15%	98.11%	
																DICIEMBRE	S/ 17,203.09	1.89%	100.00%	
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECCION	01/01/2021	31/12/2021	ENERO	S/ 13,717.85	8.33%	8.33%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE MARZO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00 Y EN EL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
																FEBRERO	S/ 13,715.00	8.33%	16.67%	
																MARZO	S/ 13,715.00	8.33%	25.00%	
																ABRIL	S/ 13,715.00	8.33%	33.33%	
																MAYO	S/ 13,715.00	8.33%	41.67%	
																JUNIO	S/ 13,715.00	8.33%	50.00%	
																JULIO	S/ 13,715.00	8.33%	58.33%	
																AGOSTO	S/ 13,715.00	8.33%	66.67%	
																SETIEMBRE	S/ 13,715.00	8.33%	75.00%	
																OCTUBRE	S/ 13,715.00	8.33%	83.33%	
02	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECNAL TRAMO: EMP. SM-106 – (SHAPAJA) – SANTA ROSA; TRAMO: EMP. PE-SN (JUAN GUERRA) – SHATUYACU – EMP. SM-692; TRAMO: EMP. PE-SNB (PAMPAS DE SANANGUILLO) – LA UNION – EMP. SM-692	PES N° 004-2020-MPSMCS-1	1,498,205.16	EMP. PE-SNB (PAMPAS DE SANANGUILLO) – LA UNION – EMP. SM-692, L= 8.085 KM	PLATINO CONSTRUCTORES E.I.R.L.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(90 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 5,572.55	S/ 462,521.84	S/ 89,160.84	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	12/09/2020	12/10/2020	SEPTIEMBRE	S/ 163,310.62	35.31%	35.31%	SIN OBSERVACIONES
																OCTUBRE	S/ 297,051.23	64.22%	99.53%	
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECCION	01/01/2021	31/12/2021	NOVIEMBRE	S/ 2,159.99	0.47%	100.00%	SIN OBSERVACIONES
																ENERO	S/ 6,973.29	8.34%	8.34%	
																FEBRERO	S/ 6,965.00	8.33%	16.67%	
																MARZO	S/ 6,965.00	8.33%	25.01%	
																ABRIL	S/ 6,965.00	8.33%	33.34%	
																MAYO	S/ 6,965.00	8.33%	41.67%	
																JUNIO	S/ 6,965.00	8.33%	50.00%	
																JULIO	S/ 6,965.00	8.33%	58.34%	
																AGOSTO	S/ 6,965.00	8.33%	66.67%	
																SETIEMBRE	S/ 6,965.00	8.33%	75.00%	
																OCTUBRE	S/ 6,965.00	8.33%	83.33%	
				MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	13/10/2020	12/11/2020	OCTUBRE	S/ 115,182.12	34.42%	34.42%	SIN OBSERVACIONES								
								NOVIEMBRE	S/ 219,437.43	65.58%	100.00%									
								ENERO	S/ 5,044.41	8.34%	8.34%		SIN OBSERVACIONES							
								FEBRERO	S/ 5,039.00	8.33%	16.67%									
								MARZO	S/ 5,039.00	8.33%	25.01%									
								ABRIL	S/ 5,039.00	8.33%	33.34%									
								MAYO	S/ 5,039.00	8.33%	41.67%									
								JUNIO	S/ 5,039.00	8.33%	50.00%									
								JULIO	S/ 5,039.00	8.33%	58.34%									
								AGOSTO	S/ 5,039.00	8.33%	66.67%									
								SETIEMBRE	S/ 5,039.00	8.33%	75.00%									
				OCTUBRE	S/ 5,039.00	8.33%	83.33%													
				MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	13/11/2020	13/12/2020	OCTUBRE	S/ 23,943.49	5.36%	5.36%	SIN OBSERVACIONES								
								NOVIEMBRE	S/ 422,425.40	94.64%	100.00%									
								ENERO	S/ 6,727.08	8.34%	8.34%		SIN OBSERVACIONES							
								FEBRERO	S/ 6,722.00	8.33%	16.67%									
								MARZO	S/ 6,722.00	8.33%	25.00%									
								ABRIL	S/ 6,722.00	8.33%	33.34%									
								MAYO	S/ 6,722.00	8.33%	41.67%									
								JUNIO	S/ 6,722.00	8.33%	50.00%									
								JULIO	S/ 6,722.00	8.33%	58.34%									
								AGOSTO	S/ 6,722.00	8.33%	66.67%									
								SETIEMBRE	S/ 6,722.00	8.33%	75.00%									
								OCTUBRE	S/ 6,722.00	8.33%	83.33%									
ENERO	S/ 6,722.00	8.33%	8.34%					SIN OBSERVACIONES												
FEBRERO	S/ 6,722.00	8.33%	16.67%																	
MARZO	S/ 6,722.00	8.33%	25.00%																	
ABRIL	S/ 6,722.00	8.33%	33.34%																	
MAYO	S/ 6,722.00	8.33%	41.67%																	
JUNIO	S/ 6,722.00	8.33%	50.00%																	
JULIO	S/ 6,722.00	8.33%	58.34%																	
AGOSTO	S/ 6,722.00	8.33%	66.67%																	
SETIEMBRE	S/ 6,722.00	8.33%	75.00%																	
OCTUBRE	S/ 6,722.00	8.33%	83.33%																	



**mpsm**  
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SAN MARTÍN



CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MEDIANTE EL DU 070-2020

EJECUCIÓN																				
ÍTEM	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S/)	SUB TRAMO	CONTRATISTA	EJECUCION FASE I (PLAN DE TRABAJO)	EJECUCION FASE II (MANT. PERIODICO)	EJECUCION FASE III (MANT. RUTINARIO E INVENTARIO VIAL)	MONTO FASE I	MONTO FASE II	MONTO FASE III	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	MES DE AVANCE	AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES	AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL	OBSERVACIONES
03	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LA UNIÓN – EMP. ROSANAICO – EMP. MISHQUIYACU – EMP. SM-711; TRAMO: EMP. PE-SN (LA UNIÓN) – NUEVA FORTALEZA – PUNTA CARRETERA; EMP. PE-SN (DV. LA UNIÓN) – LA LLANURA – PAMPA VERDE	PES N °003-2020-MPSMCS-1	1,394,854.00	EMP. PE-SN (LA UNIÓN) - NUEVA FORTALEZA - PUNTA CARRETERA; EMP. PE-SN (DV. LA UNIÓN) - LA LLANURA - PAMPA VERDE, L= 8.659 KM	CONSORCIO VIAL SAN MARTIN integrado por las empresas CONSTRUCTORA S&A AGREGADOS SAC, y TORREFUERTE CCI E.I.R.L.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(90 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 6,067.23	S/ 503,580.34	S/ 97,075.73	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	19/09/2020	03/11/2020	OCTUBRE	S/ 307,245.37	61.01%	61.01%	SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO
												NOVIEMBRE	S/ 173,202.89	34.39%	95.40%					
												DICIEMBRE	S/ 12,140.36	2.41%	97.81%					
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	ENERO	S/ 7,439.84	8.34%	8.34%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 2,200.00 Y EN EL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
																FEBRERO	S/ 7,438.00	8.33%	16.67%	
																MARZO	S/ 7,438.00	8.33%	25.00%	
																ABRIL	S/ 7,438.00	8.33%	33.33%	
																MAYO	S/ 7,438.00	8.33%	41.67%	
																JUNIO	S/ 7,438.00	8.33%	50.00%	
																JULIO	S/ 7,438.00	8.33%	58.33%	
																AGOSTO	S/ 7,438.00	8.33%	66.67%	
												SEPTIEMBRE	S/ 7,438.00	8.33%	75.00%					
												OCTUBRE	S/ 7,438.00	8.33%	83.33%					
				MANTENIMIENTO PERIODICO					CULMINADO	04/11/2020	30/12/2020	SEPTIEMBRE	S/ 50,985.16	7.79%	7.79%	SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO				
												NOVIEMBRE	S/ 352,719.43	53.92%	61.71%					
												DICIEMBRE	S/ 244,885.00	37.44%	99.15%					
												ENERO	S/ 9,778.69	8.33%	8.33%		CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 4,400.00 Y EN EL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00			
												FEBRERO	S/ 9,778.00	8.33%	16.67%					
												MARZO	S/ 9,778.00	8.33%	25.00%					
ABRIL	S/ 9,778.00	8.33%	33.33%																	
MAYO	S/ 9,778.00	8.33%	41.67%																	
MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	JUNIO	S/ 9,778.00	8.33%	50.00%													
				JULIO	S/ 9,778.00	8.33%	58.33%													
				AGOSTO	S/ 9,778.00	8.33%	66.67%													
				SEPTIEMBRE	S/ 9,778.00	8.33%	75.00%													
				OCTUBRE	S/ 9,778.00	8.33%	83.33%													
				SEPTIEMBRE	S/ 22,660.86	4.99%	4.99%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD POR UN MONTO DE S/ 54,700.00												
				OCTUBRE	S/ 94,623.60	20.84%	25.83%													
				NOVIEMBRE	S/ 336,725.54	74.17%	100.00%													
MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	ENERO	S/ 6,837.50	8.33%	8.33%	SIN OBSERVACIONES												
				FEBRERO	S/ 6,837.50	8.33%	16.67%													
				MARZO	S/ 6,837.50	8.33%	25.00%													
				ABRIL	S/ 6,837.50	8.33%	33.33%													
				MAYO	S/ 6,837.50	8.33%	41.67%													
				JUNIO	S/ 6,837.50	8.33%	50.00%													
				JULIO	S/ 6,837.50	8.33%	58.33%													
				AGOSTO	S/ 6,837.50	8.33%	66.67%													
				SEPTIEMBRE	S/ 6,837.50	8.33%	75.00%													
				OCTUBRE	S/ 6,837.50	8.33%	83.33%													



**mpsm**  
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SAN MARTÍN



CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MEDIANTE EL DU 070-2020																				
EJECUCIÓN																				
ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S/)	SUB TRAMO	CONTRATISTA	EJECUCION FASE I (PLAN DE TRABAJO)	EJECUCION FASE II (MANT. PERIODICO)	EJECUCION FASE III (MANT. RUTINARIO E INVENTARIO VIAL)	MONTO FASE I	MONTO FASE II	MONTO FASE III	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	MES DE AVANCE	AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES	AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL	OBSERVACIONES
01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-9N - SAN MARTIN DE CUMBASA - DV. JUAN GUERRA - BURI BURI	PES N° 001-2020-MPSMCS-1	S/ 1,097,219.00	EMP. PE-9N - SAN MARTIN DE CUMBASA - DV. JUAN GUERRA - BURI BURI, L=16.159 KM	CONSORCIO SANTA ROSA integrado por las empresas MARCO SORSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. y COMPAÑIA PERUANA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(90 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 10,972.19	S/ 910,691.77	S/ 175,555.04	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	12/09/2020	11/12/2020	SEPTIEMBRE	S/ 455,345.86	50.00%	50.00%	SIN OBSERVACIONES
												OCTUBRE	S/ 427,635.04	48.96%	96.96%					
												NOVIEMBRE	S/ 10,507.78	1.15%	98.11%					
												DICIEMBRE	S/ 17,203.09	1.89%	100.00%					
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	ENERO	S/ 13,717.85	8.33%	8.33%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE MARZO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
												FEBRERO	S/ 13,715.00	8.33%	16.67%					
												MARZO	S/ 13,715.00	8.33%	25.00%					
												ABRIL	S/ 13,715.00	8.33%	33.33%					
												MAYO	S/ 13,715.00	8.33%	41.67%					
												JUNIO	S/ 13,715.00	8.33%	50.00%					
JULIO	S/ 13,715.00	8.33%	58.33%																	
02	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-106 - (SHAPAJA) - SANTA ROSA, TRAMO EMP. PE-9N (JUAN GUERRA) - SHATUYACU - EMP. SM-692, TRAMO EMP. PE-9NB (PAMPAS DE SANANGUILLO) - LA UNION - EMP. SM-692	PES N° 004-2020-MPSMCS-1	1,498,205.16	EMP. SM-106 (PAMPAS DE SANANGUILLO) - LA UNION - EMP. SM-692, L=8.085 KM	PLATINO CONSTRUCTORES E.I.R.L.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(90 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 5,572.55	S/ 482,521.84	S/ 89,160.84	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	12/09/2020	12/10/2020	SEPTIEMBRE	S/ 163,310.62	35.31%	35.31%	SIN OBSERVACIONES
												OCTUBRE	S/ 297,051.23	64.22%	99.53%					
												NOVIEMBRE	S/ 2,159.99	0.47%	100.00%					
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	ENERO	S/ 6,973.29	8.34%	8.34%	SIN OBSERVACIONES
												FEBRERO	S/ 6,965.00	8.33%	16.67%					
												MARZO	S/ 6,965.00	8.33%	25.01%					
												ABRIL	S/ 6,965.00	8.33%	33.34%					
												MAYO	S/ 6,965.00	8.33%	41.67%					
												JUNIO	S/ 6,965.00	8.33%	50.00%					
												JULIO	S/ 6,965.00	8.33%	58.34%					
				MANTENIMIENTO PERIODICO		CULMINADO	13/10/2020	12/11/2020	OCTUBRE	S/ 115,182.12	34.42%	34.42%	SIN OBSERVACIONES							
				NOVIEMBRE		S/ 219,437.43	65.98%	100.00%												
				MANTENIMIENTO RUTINARIO		EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	ENERO	S/ 5,044.41	8.34%	8.34%	SIN OBSERVACIONES							
				FEBRERO		S/ 5,039.00	8.33%	16.67%												
				MARZO		S/ 5,039.00	8.33%	25.01%												
				ABRIL		S/ 5,039.00	8.33%	33.34%												
				MAYO		S/ 5,039.00	8.33%	41.67%												
				JUNIO		S/ 5,039.00	8.33%	50.00%												
				JULIO		S/ 5,039.00	8.33%	58.34%												
				MANTENIMIENTO PERIODICO		CULMINADO	13/11/2020	13/12/2020	OCTUBRE	S/ 23,943.49	5.36%	5.36%	SIN OBSERVACIONES							
NOVIEMBRE	S/ 422,425.40	94.64%	100.00%																	
ENERO	S/ 6,727.09	8.34%	8.34%																	
MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	FEBRERO	S/ 6,722.00	8.33%	16.67%	SIN OBSERVACIONES												
MARZO	S/ 6,722.00	8.33%	25.00%																	
ABRIL	S/ 6,722.00	8.33%	33.34%																	
MAYO	S/ 6,722.00	8.33%	41.67%																	
JUNIO	S/ 6,722.00	8.33%	50.00%																	
JULIO	S/ 6,722.00	8.33%	58.34%																	
OCTUBRE	S/ 307,245.37	61.01%	61.01%																	
03	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA UNION - EMP. ROSANAWCO - EMP. MISHUYACU - EMP. SM-711, TRAMO EMP. PE-9N (LA UNION) - NUEVA FORTALEZA - PUNTA CARRETERA EMP. PE-9N (DV. LA UNION) - LA LLANURA - PAMPA VERDE	PES N° 003-2020-MPSMCS-1	1,384,854.00	EMP. PE-9N (LA UNION) - NUEVA FORTALEZA - PUNTA CARRETERA EMP. PE-9N (DV. LA UNION) - LA LLANURA - PAMPA VERDE, L=8.659 KM	CONSORCIO VIAL SAN MARTIN integrado por las empresas CONSTRUCTORA SBA AGREGADOS SAC, y TORREFUERTE CO. E.I.R.L.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(90 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 6,067.23	S/ 503,580.34	S/ 97,075.73	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	19/09/2020	03/11/2020	NOVIEMBRE	S/ 173,202.89	34.39%	95.40%	SE REALIZO UN DEDUCTIVO
												DICIEMBRE	S/ 12,140.36	2.41%	97.81%					
												ENERO	S/ 7,439.84	8.34%	8.34%					
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	FEBRERO	S/ 7,438.00	8.33%	16.67%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 2,200.00
												MARZO	S/ 7,438.00	8.33%	25.00%					
												ABRIL	S/ 74,338.00	8.33%	33.33%					
												SEPTIEMBRE	S/ 50,985.16	7.79%	7.79%					
												MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	04/11/2020	30/12/2020	NOVIEMBRE	S/ 352,719.42	53.92%	67.71%	SE REALIZO UN DEDUCTIVO
												DICIEMBRE	S/ 244,885.00	37.44%	99.15%					
												ENERO	S/ 9,778.69	8.33%	8.33%					
MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	FEBRERO	S/ 9,778.00	8.33%	16.67%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 4,400.00												
MARZO	S/ 9,778.00	8.33%	25.00%																	
ABRIL	S/ 9,778.00	8.33%	33.33%																	
04	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-106 (DV. NUEVO SAN JUAN) - SELVA ALEGRE	PES N° 002-2020-MPSMCS-1	547,000.00	EMP. SM-106 (DV. NUEVO SAN JUAN) - SELVA ALEGRE, L=7.582 KM	ROISER CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	(20 DIAS CALENDARIOS) 2020	(30 DIAS CALENDARIOS) 2020	(365 DIAS CALENDARIOS) 2021	S/ 5,470.00	S/ 454,010.00	S/ 87,520.00	MANTENIMIENTO PERIODICO	CULMINADO	19/09/2020	27/11/2020	SEPTIEMBRE	S/ 22,680.86	4.99%	4.99%	CON APLICACIÓN DE PENALIDAD POR UN MONTO DE S/ 54,700.00
												OCTUBRE	S/ 94,623.60	20.84%	25.83%					
												NOVIEMBRE	S/ 336,725.54	74.17%	100.00%					
												ENERO	S/ 6,837.50	8.33%	8.33%					
												MANTENIMIENTO RUTINARIO	EN EJECUCION	01/01/2021	31/12/2021	FEBRERO	S/ 6,837.50	8.33%	16.67%	SIN OBSERVACIONES
												MARZO	S/ 6,837.50	8.33%	25.00%					
												ABRIL	S/ 6,837.50	8.33%	33.33%					
												MAYO	S/ 6,837.50	8.33%	41.67%					