

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - I SEMESTRE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION

CUI N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendarios)	SUPERVISIÓN		
			SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO CONTRATADO	AVANCE FINANCIERO A JUNIO A 2023
2572878	REPARACION DE RELLENO SANITARIO; EN EL(LA) CELDA N°01 EN LA LOCALIDAD YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	60	Erick Mosquera Mendoza	S/ 38,000.00	S/ 28,500.00
2535698	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRON HUASCAR CUADRA N°06, JR. 24 DE FEBRERO CUADRAS N°01,02 Y 03, PASAJE LAS GOLONDRINAS Y PASAJE LAS GAVIOTAS EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	75	Ing. Gerardo Manuel Navarro Amasifuen	S/ 38,000.00	S/ 14,799.99
2202508	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN - V ETAPA	120	Ingeniería e Inversión OMSACI E.I.R.L Ing. Omar Hernando Torres Panduro	S/ 39,450.00	S/ 9,750.00
2473210	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. PERÚ DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	240	CONSORCIO COLECTOR PERÚ Max Jeremy García Salazar		S/ 209,699.88
2167709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO	1,574	Ing. Alvaro Omar Flores Rojas	S/ 32,610.00	S/ 16,305.00

