



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Alcaldía

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 573-2015-A/MPSM.

Tarapoto, 06 de agosto del Dos Mil Quince

### VISTO:

El Informe N° 213-2015-GIPU/MPSM de fecha 06 de agosto del 2015, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la Aprobación del Adicional de costos por los servicios de Supervisión de la Obra **“Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Shilcayo intersección con el Jr. Shapaja y el Pasaje Los Bosques, distritos de Tarapoto, y La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín-San Martín”**; y

### CONSIDERANDO

Que, el numeral 23.4 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01-Directiva de la Ejecución Presupuestaria, indica, que la aprobación de la Incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo, expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art.º 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, refiere que las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, **salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos**. En virtud a la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al Contrato Principal.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art.º 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, refiere que el costo de la Supervisión o Inspección, en los casos en que se generen prestaciones adicionales en la ejecución de la obra, se aplicará para la supervisión lo dispuesto en los artículos 174º y 175º, según corresponda.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art.º 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, refiere que para alcanzar la finalidad del contrato mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de éstos se determinará por acuerdo entre las partes.

Que, mediante Informe N° 021-2015-SUP/CT-MVT, de fecha 10.07.2015, expediente administrativo con registro de ingreso N° 10393 de fecha 10.07.2015, el Jefe de Supervisión de la Obra: **“Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Shilcayo intersección con el Jr. Shapaja y el Pasaje Los Bosques, distritos de Tarapoto, y La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín-San Martín”**, Ing. Manuel Villoslada Trujillo, solicita la ampliación del plazo de supervisión y reconocimiento de mayores costos por ampliación de servicios de supervisión ascendente a la suma de S/. 17,869.79 (Diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve y 79/100 Nuevos Soles).

Que, con el Informe N° 827-2015-SGEPyEO-GIPU/MPSM, de fecha 10.07.2015; la Sub gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Adicional de Costos por los Servicios de Supervisión, en mérito a la justificación siguiente: Que, de lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido al costo de la Supervisión, es decir que para alcanzar la finalidad del contrato mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria; Por tanto de lo mencionado la ampliación de plazo de servicios de Supervisión técnicamente es **PROCEDENTE**, el cual corresponde al 9.80% del monto del contrato original, ascendente a la suma de S/. 17,869.79 (Diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve y 79/100 Nuevos Soles); justificados por las siguientes ampliaciones de plazo otorgadas y la aprobación del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01, sustentadas de acuerdo al siguiente detalle:

Resolución Gerencial N° 036-2015-GIPU/MPSM, de fecha 14.05.2015, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01, de la obra denominada **“Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Shilcayo**

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 573-2015-A/MPSM.

intersección con el Jr. Shapaja y el Pasaje Los Bosques, distritos de Tarapoto, y La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín-San Martín”, por un periodo de 23 (veintitrés) días calendarios, comprendidos desde el 11 de junio hasta el 03 de julio del 2015.

Resolución de Alcaldía N° 438-2015-A/MPSM, de fecha 23.06.2015, mediante el cual se aprueba el Expediente de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01 de la obra denominada “Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Shilcayo intersección con el Jr. Shapaja y el Pasaje Los Bosques, distritos de Tarapoto, y La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín-San Martín”, con un presupuesto ascendente a la suma de S/. 464,133.27 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y tres y 27/100 Nuevos Soles), al igual que el Plazo correspondiente y por un periodo de 30 días calendarios, comprendida desde el 04 de julio hasta el 02 de agosto del 2015

Asimismo solicita a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento que a través de su intermedio se gestione la asignación presupuestal por un monto de S/. 17,869.79, para su posterior aprobación mediante Resolución Administrativa.

Que, mediante Informe N° 192-2015-GIPU/MPSM, de fecha 10.07.2015; la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano solicita Asignación Presupuestal para financiar el Adicional de costos de Servicios de Supervisión de la Obra: “Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Shilcayo intersección con el Jr. Shapaja y el Pasaje Los Bosques, distritos de Tarapoto, y La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín-San Martín”, por la suma de S/. 17,869.79.

Que, mediante Informe N° 125-2015-GPP/MPSM, de fecha 05.08.2015; la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable de disponibilidad presupuestal para financiar el requerimiento solicitado y sustentado por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Decreto Legislativo N° 276, y su reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

### SE RESUELVE :

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL ADICIONAL DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISION** de la obra “Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Shilcayo intersección con el Jr. Shapaja y el Pasaje Los Bosques, distritos de Tarapoto, y La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín-San Martín”, según la siguiente estructura:

#### COSTOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

- Monto del Contrato Original	S/. 182,344.77
- % de incidencia respecto al monto del contrato	9.80%

**Monto Adicional de costos por los servicios de Supervisión S/. 17,869.79**

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el seguimiento e implementación de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

WGJ/A.MPSM  
JSF/GIPU/MPSM  
c.c.  
Gerencia Municipal.  
Gerencia de Adm. Y Finanzas  
Gerencia de Planeam. Y Ppto.  
GIPU  
Archivo



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

Walter Grandel Jiménez  
ALCALDE

Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto - Teléfono (042)522351-Anexo 211